

(様式1)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和7年3月末時点

(千円)

南相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	1,830,997	1,631,027
	27	3,129,188	2,527,065
	28	10,971,443	7,058,210
	29	4,222,295	5,219,667
	30	4,104,693	3,181,399
	R1	4,156,411	3,449,944
	R2	2,645,609	2,722,709
	R3	1,791,239	2,774,867
	R4	1,114,534	1,061,328
	R5	6,561,005	3,599,647
	R6	2,371,057	2,591,041
合 計		42,898,471	35,816,904

<参考>	南相馬市帰還・移住等環境整備 交付金基金残高	6,712,029	南相馬市帰還・移住等環境整備 交付金基金の利息額	3,152
------	---------------------------	-----------	-----------------------------	-------

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名		内閣府		令和7年3月末時点																	(千円)		
No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
1	(3)	ー	23	ー	1	ー	帰還住民放射能対策機器点検校正事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	85,378	26	～	R7	26	12,627		8,893	3,734	26年4月、業務単価契約。
																		27	14,561		3,851	10,710	27年4月、業務単価契約。
																		28	9,756		2,660	7,096	28年4月、業務単価契約。
																		29	3,987		1,903	2,084	29年4月、業務単価契約。
																		30	3,987		933	3,054	30年4月、業務単価契約。
																		R1	2,174		632	1,542	元年4月、業務単価契約。
																		R2	1,142		440	702	2年4月、業務単価契約。
																		R3	31,680		31,521	159	3年5月、物品売買契約。
																		R4	2,138		1,001	1,137	4年4月、業務単価契約。
																		R5	2,049		1,420	629	5年4月、業務単価契約。
																		R6	1,277		812	465	6年4月、業務単価契約。
																		累計	85,378	0	54,071	31,307	
2	(3)	ー	23	ー	2	ー	健康管理支援事業(個人積算線量測定)	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	691,309	26	～	R7	26	139,672		82,911	56,761	26年4月、業務単価契約。
																		27	111,533		68,996	42,537	27年4月、業務単価契約。
																		28	98,519		63,171	35,348	28年4月、業務単価契約。
																		29	113,913		65,832	48,081	29年4月、業務単価契約。
																		30	80,470		57,472	22,998	30年4月、業務単価契約。
																		R1	63,964		26,374	37,590	元年4月、業務単価契約。
																		R2	25,115		13,584	11,531	2年4月、業務単価契約。
																		R3	18,664		8,634	10,030	3年4月、業務単価契約。
																		R4	18,939		6,937	12,002	4年4月、業務単価契約。
																		R5	13,722	-684	6,218	6,820	5年4月、業務単価契約。
																		R6	9,082	-1,600	5,834	1,648	6年4月、業務単価契約。
																		累計	693,593	-2,284	405,968	285,341	
3	(3)	ー	23	ー	3	ー	放射線被ばく検診事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	890,804	26	～	R7	26	92,636		67,760	24,876	26年4月、業務単価契約。
																		27	108,010		74,909	33,101	27年4月、業務単価契約。
																		28	113,922		82,645	31,277	28年4月、業務単価契約。
																		29	104,074		81,572	22,502	29年4月、業務単価契約。
																		30	103,782		85,012	18,770	30年4月、業務単価契約。
																		R1	93,118		72,408	20,710	元年4月、業務単価契約。
																		R2	64,003		43,208	20,795	2年4月、業務単価契約。
																		R3	60,365		43,034	17,331	3年4月、業務単価契約。
																		R4	51,859		39,431	12,428	4年4月、業務単価契約。
																		R5	53,702		42,348	11,354	5年4月、業務単価契約。
																		R6	45,333		39,616	5,717	6年4月、業務単価契約。
																		累計	890,804	0	671,947	218,857	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
4	(3)	—	23	—	4	—	工業製品放射線測定業務	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	41,907	26	～	R5	26	6,753		6,480	273	26年4月、業務委託契約。
																		27	6,753		6,480	273	27年4月、業務委託契約。
																		28	6,480		3,584	2,896	28年4月、業務委託契約。
																		29	4,731		2,905	1,826	29年4月、業務単価契約。
																		30	3,175		3,174	1	30年4月、業務単価契約。
																		R1	2,803		2,777	26	元年4月、業務単価契約。
																		R2	2,803		2,802	1	2年4月、業務単価契約。
																		R3	2,803		2,802	1	3年4月、業務委託契約。
																		R4	2,803		2,802	1	4年4月、業務委託契約。
																		R5	2,803		2,802	1	5年4月、業務委託契約。
																		R6				0	
累計	41,907	0	36,613	5,294																			
5	(3)	—	23	—	5	—	飲用井戸水核種濃度及び水質測定事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	311,228	26	～	R7	26	37,422		24,549	12,873	26年4月、業務委託契約。
																		27	32,292		25,006	7,286	27年4月、業務委託契約。
																		28	32,292		22,728	9,564	28年4月、業務委託契約。
																		29	28,512		24,053	4,459	29年4月、業務単価契約。
																		30	28,512		22,368	6,144	30年4月、業務単価契約。
																		R1	26,160		19,902	6,258	元年4月、業務単価契約。
																		R2	23,760		23,575	185	2年4月、業務単価契約。
																		R3	25,080		20,275	4,805	3年4月、業務単価契約。
																		R4	25,080		19,641	5,439	4年4月、業務単価契約。
																		R5	24,794		21,775	3,019	5年4月、業務単価契約。
																		R6	27,324		23,995	3,329	6年4月、業務単価契約。
累計	311,228	0	247,872	63,356																			
11	(3)	—	24	—	1	—	放射線健康相談事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	273,006	27	～	R7	27	23,976		9,537	14,439	27年7月、雇用契約。
																		28	73,829		31,450	42,379	28年4月、雇用契約。
																		29	74,729		32,451	42,278	29年4月、雇用契約。
																		30	44,242		24,303	19,939	30年4月、雇用契約。
																		R1	28,609		13,071	15,538	元年4月、雇用契約。
																		R2	8,196		3,130	5,066	2年4月、賃貸借契約。
																		R3	5,225		2,299	2,926	3年4月、業務委託契約。
																		R4	4,672		3,593	1,079	4年4月、業務委託契約。
																		R5	4,087	684	4,432	339	5年4月、業務委託契約。
																		R6	4,757		2,696	2,061	6年4月、業務委託契約。
																		累計	272,322	684	126,966	146,040	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
13	(3)	—	23	—	6	—	空間線量測定事業	南相馬市原町区 上高平地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	972	27 ～ 27	27	972		972	0	27年4月、業務委託契約。28年3月、完了。
																累計	972	0	972	0	
32	(3)	—	23	—	7	—	自家消費野菜等放射能簡易分析事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	320,345	28 ～ R7	28	34,240		30,255	3,985	28年4月、雇用契約。
																29	32,481		29,599	2,882	29年4月、雇用契約。
																30	32,635		31,190	1,445	30年4月、雇用契約。
																R1	35,935		30,897	5,038	元年4月、雇用契約。
																R2	38,816		35,859	2,957	2年4月、雇用契約。
																R3	41,010		36,941	4,069	3年4月、雇用契約。
																R4	36,898		29,197	7,701	4年4月、雇用契約。
																R5	32,246		29,959	2,287	5年4月、雇用契約。
																R6	34,484	1,600	35,678	406	6年4月、雇用契約。
																累計	318,745	1,600	289,578	30,767	
33	(3)	—	23	—	8	—	防火水槽堆積物放射線量調査事業	原町区・鹿島区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	9,898	28 ～ 28	28	9,898		4,968	4,930	28年12月、業務委託契約。29年3月、完了。
																累計	9,898	0	4,968	4,930	
34	(3)	—	23	—	9	—	土壌等環境放射能測定事業	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	207,034	28 ～ R5	28	23,658		19,299	4,359	28年4月、雇用契約。
																29	22,348		20,320	2,028	29年4月、雇用契約。
																30	22,847		19,953	2,894	30年4月、雇用契約。
																R1	24,074		19,609	4,465	元年4月、雇用契約。
																R2	25,272		21,844	3,428	2年4月、雇用契約。
																R3	40,555		38,148	2,407	3年4月、雇用契約。
																R4	23,722		21,614	2,108	4年4月、雇用契約。
																R5	24,558		21,848	2,710	5年4月、雇用契約。
																R6				0	
																累計	207,034	0	182,639	24,395	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注)											うち県 交付分 250000 260000 270000 280000 290000 300000 R10000 R20000 R30000 R40000 R50000 R60000 県交付分 計0000 うち市町村 交付分 250 26289,110 27298,097 28402,594 29384,775 30319,650 R1276,837 R2189,107 R3225,382 R4166,111 R5157,961 R6122,257 市町村交付分 計2,831,881 県・市町村交付分 合計2,831,881					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

令和7年3月末時点

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施主 体	直接／ 間接	継続／ 完了	基金 ／単年 度	全体 事業費	全体 事業期 間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行差額 (契約額の 国費相当 額)		事業の進捗状況				
22	(4) - 36 - 1 -	東町児童センター改修事業	南相馬市原町区東町	市	南相馬市	直接	完了	単年度	18,087	27 ~ 29	27	8,790		8,293	497	27年7月、実施設計委託。28年3月、工事発注。 28年7月、工事了。				
											28				0					
											29	3,266		2,894	372	29年7月、工事発注。29年9月、工事です。				
											累計	12,056	0	11,187	869					
23	(4) - 36 - 2 -	橋本町児童センター改修事業	南相馬市原町区橋本町	市	南相馬市	直接	完了	単年度	1,973	27 ~ 27	27	1,314		1,314	0	27年12月、工事発注。28年3月、工事です。				
											累計	1,314	0	1,314	0					
56 ◆	(4) - 36 - 1 - 1	東町児童センタ－グラウンド改修事業	南相馬市原町区東町	市	南相馬市	直接	完了	単年度	5,757	29 ~ 29	29	4,605		4,190	415	29年8月、工事発注。29年11月、工事です。				
											累計	4,605	0	4,190	415					
60	(4) - 39 - 1 -	南相馬市認定子ども園(保育園機能部分)整備事業	南相馬市小高区小高認定こども園	市	南相馬市	直接	完了	単年度	8,845	29 ~ 30	29	6,633		6,633	0	29年7月、実施設計委託契約。30年6月、実施設計委託完了。				
											30				0					
											累計	6,633	0	6,633	0					
68	(4) - 39 - 2 -	南相馬市認定子ども園(保育園機能部分)整備事業(基金型)	南相馬市小高区小高認定こども園	市	南相馬市	直接	完了	基金	195,474	30 ~ R1	R1	146,605		146,605	0	30年12月、工事発注・施工監理委託発注。 R1年12月、施工監理委託完了。R2年1月、工事は了。				
											累計	146,605	0	146,605	0					
86 ◆	(4) - 39 - 2 - 1	南相馬市認定子ども園(保育園機能部分)外構等事業	南相馬市小高区小高認定こども園	市	南相馬市	直接	完了	単年度	62,100	R1 ~ R1	R1	49,680		48,272	1,408	R1年8月、工事発注。R2年3月、工事は了。				
											累計	49,680	0	48,272	1,408					
129 ◆	(4) - 37 - 1 - 1	地域子育て支援拠点施設整備事業(効果促進事業)	南相馬市原町区高見町地内	市	南相馬市	直接	継続	単年度	38,647	R6 ~ R7	R6	30,917		28,952	1,965					
											累計	30,917	0	28,952	1,965					
												うち県交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0	※この欄は、令和5年度の決算資料に於いて、関係機関との連携により、正確な数値が得られなかったため、仮定の数値として記載しております。詳細については、関係機関にお問い合わせください。	
														26	0	0	0	0		
												27	0	0	0	0				
												28	0	0	0	0				
												29	0	0	0	0				
												30	0	0	0	0				
												R1	0	0	0	0				
												R2	0	0	0	0				
												R3	0	0	0	0				
												R4	0	0	0	0				
												R5	0	0	0	0				
												R6	0	0	0	0				
												県交付分　計				0	0			0
												うち市町村交付分	各年度別合計	25	0	0	0	0		
														26	0	0	0	0		
														27	10,104	0	9,607	497		
														28	0	0	0	0		
														29	14,504	0	13,717	787		
														30	146,605	0	146,605	0		
														R1	49,680	0	48,272	1,408		
														R2	0	0	0	0		
														R3	0	0	0	0		
												R4	0	0	0	0				
												R5	0	0	0	0				
												R6	30,917	0	28,952	1,965				
												市町村交付分　計				251,810	0	247,153	4,657	
												県・市町村交付分　合計				251,810	0	247,153	4,657	

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
16	(2)	—	19	—	1	—	居住再開支援井戸掘削事業	市内全域(水道 未給水区域)	市	南相馬市	直接	廃止	単年度	0	27	～	27	27 累計	87,988 87,988	0 87,988	27年3月 事業廃止	
54	(2)	—	19	—	2	—	帰還再生生活道路舗装事業	南相馬市小高 区・原町区	市	南相馬市	直接	継続	単年度	241,008	29	～	R6	29	30,239	21,349	8,890	29年7月、工事発注。29年11月、工事完了
																		30	32,322	24,671	7,651	30年7月、工事発注。30年12月、工事完了。
																		R1	40,343	33,111	7,232	元年9月、工事発注。(繰越)
																		R2	33,108	31,193	1,915	2年6月、工事発注。3年3月、R1・R2工事完了。
																		R3	18,411	12,687	5,724	R3年6月、工事発注。原町区北町線繰越(3,462千円)
																		R4	15,002	16,949	-1,947	R4年8月、工事発注。R5年1月工事完了。
																		R5	40,940	36,052	4,888	R5年8月、工事発注。R6年1月工事完了。
																		R6	30,643	28,466	2,177	R6年6月、工事発注。R6年10月工事完了。
累計	241,008	0	204,478	36,530																		
99	(7)	—	49	—	1	移住定住支援体制強化事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	298,097	R3	～	R6	R3	15,041	12,828	2,213	令和3年7月業務委託。	
																	R4	55,068	46,868	8,200	令和4年5月業務委託。	
																	R5	79,515	76,791	2,724	令和5年4月業務委託。	
																	R6	73,947	71,096	2,851	令和6年4月業務委託。	
																	累計	223,571	0	207,585	15,986	
100	(7)	—	49	—	2	空き家活用及び住宅購入等支援事業	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	28,406	R3	～	R4	R3	9,750	3,768	5,982	令和3年11月空き家改修工事着工、令和4年3月完了。	
																	R4	11,554	4,084	7,470	令和4年10月空き家改修工事着工、令和4年12月完了。	
																	累計	21,304	0	7,853	13,451	
101	(7)	—	49	—	3	南相馬市版地域おこし協力隊活動イン ターン事業	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	2,712	R3	～	R3	R3	2,034	354	1,680	令和3年6月インターン生募集・体験活動、令和4年3月業務完了。	
																	累計	2,034	0	354	1,680	
102	(7)	—	49	—	4	旧避難指示区域移住定住促進事業① (移住定住希望者向け旧避難指示区域内 の世話人)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	1,307	R3	～	R3	R3	1,016	-36	64	916	令和3年6月お世話人募集・相談従事、令和4年3月業務完了。(7- 49-5の事業へ活用)
						累計	1,016	-36	64	916												
103	(7)	—	49	—	5	旧避難指示区域移住定住促進事業② (歴史的建造物利活用調査業務)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	2,990	R3	～	R3	R3	2,206	36	2,242	0	令和3年7月業務委託、11月業務完了。(7-49-4の事業から流用)
						累計	2,206	36	2,242	0												
104	(7)	—	49	—	6	旧避難指示区域移住定住促進事業③ (車両貸出モニター事業、現地案内モデ ル事業)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	1,520	R3	～	R3	R3	1,140	607	533	533	令和3年7月自動車借上げ、8月案内業務委託、令和4年3月業務完 了。
																	累計	1,140	0	607	533	
105	(7)	—	49	—	7	旧避難指示区域移住定住促進事業④ (移住定住希望者向け旧避難指示区域内 の魅力訴求コンテンツ調査・ツアー事業)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	27,999	R3	～	R3	R3	20,999	20,936	63	63	令和3年7月業務委託契約、令和4年3月業務完了。
																	累計	20,999	0	20,936	63	
106	(7)	—	49	—	8	旧避難指示区域移住定住促進事業⑤(レ ンタルオフィス需要調査業務)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	495	R3	～	R3	R3	371	371	0	0	令和3年7月業務委託契約、令和3年11月業務完了。
																	累計	371	0	371	0	
107	(7)	—	49	—	9	復興教育プログラム造成事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	60,041	R3	～	R6	R3	9,894	9,574	320	320	令和3年8月業務委託契約、令和4年3月業務完了。
																	R4	10,996	10,961	35	35	令和4年5月業務委託契約、令和5年3月業務完了。
																	R5	14,352	14,275	77	77	令和5年4月業務委託契約、令和6年3月業務完了。
																	R6	9,787	9,392	395	395	令和6年4月業務委託契約、令和7年3月業務完了。
																	累計	45,029	0	44,204	825	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
108		(7)	-	49	-	10	馬事文化を活用した移住定住促進事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	133,386	R3	～	R6	R3	14,025	0	令和3年8月業務委託契約、令和4年3月業務完了。	
																		R4	30,065	5	令和4年5月業務委託契約、令和5年3月業務完了。	
																		R5	31,986	772	令和5年4月業務委託契約、令和6年3月業務完了。	
																		R6	23,963	718	令和6年4月業務委託契約、令和7年3月業務完了。	
																		累計	100,039	0	98,545	1,494
109		(7)	-	49	-	11	旧避難指示区域移住定住促進事業⑥ (未利用公共施設の修繕費用等調査事業)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	4,747	R3	～	R3	R3	3,560	46	令和3年11月業務委託契約、令和4年3月業務完了。	
																		累計	3,560	0	3,514	46
110		(7)	-	49	-	12	移住促進プログラム実施事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	100,396	R3	～	R6	R3	7,979	7	令和3年10月業務委託契約、令和4年3月業務完了。	
																		R4	22,869	0	令和4年4月業務委託契約、令和5年3月業務完了。	
																		R5	21,979	0	令和5年4月業務委託契約、令和6年3月業務完了。	
																		R6	22,469	675	令和6年4月業務委託契約、令和7年3月業務完了。	
																		累計	75,296	0	74,615	681
111		(7)	-	49	-	13	旧避難指示区域移住定住促進事業⑦ (おだかぐらしPRプロモーション事業)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	29,919	R3	～	R3	R3	22,439	28	令和3年11月業務委託契約、令和4年3月業務完了。	
																		累計	22,439	0	22,411	28
114		(7)	-	49	-	14	おだかぐらしファンづくり事業	南相馬市(旧避難指示区域内)	市	南相馬市	直接	継続	単年度	240,068	R4	～	R6	R4	72,150	9,925	令和4年6月業務委託契約、令和5年3月業務完了。	
																		R5	58,384	1,252	令和5年4月業務委託契約、令和6年3月業務完了。	
																		R6	49,516	1,550	令和6年4月業務委託契約、令和7年3月業務完了。	
																		累計	180,050	0	167,324	12,726
115		(7)	-	49	-	15	空き家活用及び賃貸改修支援事業	南相馬市(旧避難指示区域内)	市	南相馬市	直接	完了	単年度	4,400	R4	～	R4	R4	3,300	2,350	補助金交付実績1件	
																		累計	3,300	0	950	2,350
116		(7)	-	49	-	16	旧避難指示区域移住定住相談窓口事業	南相馬市(旧避難指示区域内)	市	南相馬市	直接	継続	単年度	3,079	R4	～	R6	R4	1,761	584	1,177	R4.4地域のお世話人委嘱
																		R5	276	163	113	R5.4地域のお世話人委嘱
																		R6	271	251	20	R6.4地域のお世話人委嘱
																		累計	2,308	0	1,000	1,308
118		(7)	-	49	-	17	移住・定住者向け空き家利活用推進事業	南相馬市(旧避難指示区域内)	市	南相馬市	直接	継続	単年度	99,126	R4	～	R6	R4	19,392	7,555	11,837	令和4年11月業務委託契約、令和5年3月業務完了。
																		R5	23,046	23,046	0	令和5年4月業務委託契約、令和6年3月業務完了。
																		R6	36,754	31,184	5,570	令和6年4月業務委託契約、令和7年3月業務完了。
																		累計	79,192	0	61,785	17,407
119		(7)	-	49	-	18	移住推進住宅支援事業	南相馬市(旧避難指示区域内)	市	南相馬市	直接	継続	単年度	8,640	R5	～	R6	R5	3,240	468	2,772	補助金交付実績8件
																		R6	3,240	952	2,288	補助金交付実績17件
																		累計	6,480	0	1,421	5,059
120		(7)	-	49	-	19	空き家活用及び住宅購入・賃貸改修支援事業	南相馬市(旧避難指示区域内)	市	南相馬市	直接	継続	単年度	46,907	R5	～	R6	R5	16,124	3,829	12,295	令和6年2月空き家改修工事着工、令和6年3月完了。
																		R6	19,055	8,456	10,599	令和7年1月空き家改修工事着工、令和7年3月完了。
																		累計	35,179	0	12,286	22,893

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
(注)																					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																					
うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0															
		26	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		27	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		28	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		29	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		30	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		R1	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		R2	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		R3	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		R4	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		R5	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		R6	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
県交付分 計		0	0																		
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0															
		26	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0
		27	87,988	0	0	87,988															
		28	0	0	0	0															
		29	30,239	0	21,349	8,890															
		30	32,322	0	24,671	7,651															
		R1	40,343	0	33,111	7,232															
		R2	33,108	0	31,193	1,915															
		R3	128,865	0	111,353	17,512															
		R4	242,157	0	203,105	39,052															
		R5	289,842	0	264,949	24,893															
		R6	269,645	0	242,802	26,843															
市町村交付分 計		1,154,509	0	932,533	221,976																
県・市町村交付分 合計		1,154,509	0	932,533	221,976																

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 総務省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
45		(1)	—	18	—	1	—	南相馬チャンネル視聴区域拡張事業	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	337,510	28	～	30	28	72,669		70,417	2,252	29年1月、工事発注。29年3月、工事完了。	
																			29	96,609		96,609	0	29年10月、工事発注。(事故繰越)30年5月、工事完了。	
																			30	55,728		53,233	2,495	30年10月、工事発注。31年3月、工事完了。	
																			累計	225,006	0	220,259	4,747		
117		(1)	—	18	—	2	—	南相馬チャンネル視聴エリア内難視対策等事業	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	8,200	R4	～	R5	R4	4,333		3,604	729	R4年9月業務委託契約。R5年2月、業務完了。	
																			R5	1,133		991	142	R5年12月業務委託契約。R6年3月、業務完了。	
																			累計	5,466	0	4,595	871		
																			R6				0		
			—		—	—											～	累計	0	0		0			
			—		—	—											～	R6				0			
			—		—	—											～	累計	0	0		0			
(注)																うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	対角線		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		26	0	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		27	0	0	0	0			
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		28	0	0	0	0			
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		29	0	0	0	0			
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		30	0	0	0	0			
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		R1	0	0	0	0			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		R2	0	0	0	0			
																		R3	0	0	0	0			
																		R4	0	0	0	0			
																		R5	0	0	0	0			
																		R6	0	0	0	0			
																		県交付分 計		0	0			0	
																		うち市町村 交付分	各年度 別合計	25	0	0		0	0
																				26	0	0		0	0
																				27	0	0		0	0
																				28	72,669	0		70,417	2,252
																				29	96,609	0		96,609	0
																				30	55,728	0		53,233	2,495
																				R1	0	0		0	0
																				R2	0	0		0	0
																				R3		0			
																				R4	4,333	0		3,604	729
																				R5	1,133	0		991	142
																				R6	0	0		0	0
																		市町村交付分 計		230,472	0	224,854		5,618	
																		県・市町村交付分 合計		230,472	0	224,854		5,618	

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
20	(1)	—	15	—	1	—	小高中学校環境改善事業	南相馬市小高区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	27,873	27	～	27	27 累計	18,674 18,674	0 17,028	1,646 1,646	27年8月、実施設計委託。27年12月、工事発注。28年3月、完了。
29	(1)	—	15	—	2	—	小高中学校施設環境改善事業(屋外教育環境整備)	南相馬市小高区 小高中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	93,421	27	～	28	27 28 累計	38,039 24,552 62,591	0 22,320 53,208	7,151 2,232 9,383	27年11月、工事発注、28年3月、工事完了。 28年8月、工事発注、29年1月、工事完了。
30	◆	(1)	—	15	—	2	小高中学校スクールバス回転場整備事業	南相馬市小高区 小高中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	23,938	27	～	27	27 累計	19,150 19,150	0 16,268	2,882 2,882	27年11月、実施設計委託。27年12月、工事発注。28年3月、完了。
31	(1)	—	15	—	3	—	小高小学校施設環境改善事業(屋外教育環境整備)	南相馬市小高区 小高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	41,345	27	～	27	27 累計	27,700 27,700	0 22,320	5,380 5,380	27年11月、工事発注。28年3月、工事完了。
36	(1)	—	17	—	1	—	下太田工業団地造成事業関連発掘調査事業	下太田工業団地	市	南相馬市	直接	完了	単年度	4,200	28	～	28	28 累計	3,150 3,150	0 1,884	1,266 1,266	28年7月、現場調査職員雇用。28年9月、現地調査完了。 29年3月、資料整理完了。
37	(1)	—	15	—	4	—	小高小学校大規模改造事業	南相馬市小高区 小高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	130,380	28	～	28	28 累計	87,354 87,354	0 75,655	11,699 11,699	28年8月、工事発注、29年2月、工事完了。
38	◆	(1)	—	15	—	4	小高小学校外構等整備事業	南相馬市小高区 小高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	34,467	28	～	28	28 累計	27,573 27,573	0 24,179	3,394 3,394	28年10月、工事発注、29年2月、工事完了。
39	(1)	—	15	—	5	—	小高小学校給食室改修事業	南相馬市小高区 小高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	6,207	28	～	28	28 累計	4,158 4,158	0 3,170	988 988	28年10月、工事発注、29年1月、工事完了。
40	(1)	—	15	—	6	—	小高小学校トイレ改修事業	南相馬市小高区 小高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	61,214	28	～	28	28 累計	41,013 41,013	0 38,520	2,493 2,493	28年10月、工事発注、29年2月、工事完了。
41	◆	(1)	—	15	—	3	小高小学校グラウンド芝生化事業	南相馬市小高区 小高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	149,965	28	～	28	28 累計	119,972 119,972	0 116,328	3,644 3,644	28年8月、工事発注、29年1月、工事完了。
44	(1)	—	15	—	7	—	小高中学校防災機能強化事業	南相馬市小高区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	26,948	28	～	28	28 累計	18,054 18,054	0 17,965	89 89	29年1月、工事発注、29年3月、工事完了。
61	(1)	—	15	—	8	—	高平小学校トイレ改修事業	高平小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	38,776	29	～	29	29 累計	25,979 25,979	0 23,622	2,357 2,357	29年7月、工事発注。30年2月、工事完了。
62	(1)	—	15	—	9	—	原町第二中学校トイレ改修事業	原町第二中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	81,707	29	～	29	29 累計	54,743 54,743	0 54,452	291 291	29年8月、工事発注。30年2月、工事完了
69	(1)	—	15	—	10	—	原町第三中学校トイレ改修事業	原町第三中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	60,342	30	～	30	30 累計	40,429 40,429	0 38,160	2,269 2,269	30年6月、工事発注。31年3月、工事完了。
70	(1)	—	15	—	11	—	原町第二小学校トイレ改修事業	原町第二小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	97,040	30	～	30	30 累計	65,016 65,016	0 62,280	2,736 2,736	30年6月、工事発注。31年2月、工事完了。
71	◆	(1)	—	15	—	1	小高中学校通学環境改善事業	小高中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	11,084	30	～	30	30 累計	8,867 8,867	0 8,078	789 789	30年7月、工事発注。30年11月、工事完了。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
73	(1)	15	12	—		原町第一中学校トイレ改修事業	原町第一中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	125,014	30	～	R2	30	3,359		3,276	83	30年7月、設計委託発注。30年12月、設計完了。
																R1		80,398	3,918	83,758	558	R1年6月、工事発注。(15-16から事業間流用)(繰越)
																R2					0	R2年5月、工事完了。
																累計		83,757	3,918	87,034	641	
75	(1)	15	13	—		原町第一小学校プール改築事業	原町第一小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	163,548	30	～	30	109,577		106,550	3,027	30年11月、工事発注。(繰越)	
																R1					0	R1年6月、工事完了。
																累計		109,577	0	106,550	3,027	
76	(1)	15	14	—		石神第二小学校プール改築事業	石神第二小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	201,665	30	～	R2	30	4,350		4,032	318	30年11月、設計委託発注。31年3月、設計完了。
																R1		130,764		130,137	627	R1年8月、工事発注。事務費。(繰越)
																R2				22	-22	事務費。R2年6月、工事完了。
																累計		135,114	0	134,191	923	
79	(1)	15	15	—		原町第三小学校トイレ改修事業	原町第三小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	30,133	R1	～	R2	R1	1,015		880	135	R1年7月、設計委託発注。R1年11月、設計完了。
																R2		19,173		18,700	473	R2年6月、工事発注。R2年12月、工事完了。
																累計		20,188	0	19,580	608	
87	(1)	15	16	—		石神第一小学校校舎外壁等改修事業	石神第一小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	109,852	R1	～	R2	R1	77,517	-3,918	67,274	6,325	R1年5月、設計委託発注。R1年8月、設計完了。 R元年10月、工事発注。(繰越)
																R2					0	R2年5月、工事完了。(15-12へ事業間流用)
																累計		77,517	-3,918	67,274	6,325	
88	(1)	15	17	—		高平小学校校舎外壁等改修事業	高平小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	116,058	R1	～	R2	R1	77,757		70,568	7,189	R1年5月、設計委託発注。R1年8月、設計完了。 R元年10月、工事発注。(繰越)
																R2					0	R2年5月、工事完了。
																累計		77,757	0	70,568	7,189	
93	(1)	15	18	—		石神第二小学校屋内運動場トイレ改修事業	石神第二小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	30,686	R2	～	R3	R2	2,207		1,108	1,099	R2年10月、設計委託発注。R3年1月、設計完了。
																R3		18,351		10,472	7,879	R3年7月、トイレ改修工事発注。R3年9月、工事完了。
																累計		20,558	0	11,580	8,978	
94	(1)	15	19	—		太田小学校屋内運動場トイレ改修事業	太田小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	28,959	R2	～	R3	R2	2,207		945	1,262	R2年10月、設計委託発注。R3年1月、設計完了。
																R3		17,193		9,386	7,807	R3年7月、トイレ改修工事発注。R3年9月、工事完了。
																累計		19,400	0	10,331	9,069	
95	(1)	15	20	—		石神第二小学校グラウンド改修事業	石神第二小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	23,186	R2	～	R2	R2	15,534		14,514	1,020	R3年1月、工事発注。R3年3月、工事完了。
																累計		15,534	0	14,514	1,020	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																
うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0										
		26	0	0	0	0										
		27	0	0	0	0										
		28	0	0	0	0										
		29	0	0	0	0										
		30	0	0	0	0										
		R1	0	0	0	0										
		R2	0	0	0	0										
		R3	0	0	0	0										
		R4	0	0	0	0										
R5	0	0	0	0												
R6	0	0	0	0												
県交付分 計		0	0	0	0											
うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0										
		26	0	0	0	0										
		27	103,563	0	86,504	17,059										
		28	325,826	0	300,021	25,805										
		29	80,722	0	78,074	2,648										
		30	231,598	0	222,376	9,222										
		R1	367,451	0	352,617	14,834										
		R2	39,121	0	35,289	3,832										
		R3	35,544	0	19,858	15,686										
		R4	0	0	0	0										
		R5	0	0	0	0										
		R6	0	0	0	0										
市町村交付分 計		1,183,825	0	1,094,739	89,086											
県・市町村交付分 合計		1,183,825	0	1,094,739	89,086											

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
6	(5)	—	42	—	1	—	農業基盤整備促進事業(横手北原地区)	南相馬市鹿島区 横手北原地区	市	鹿島町土 地改良区	間接	完了	単年度	30,000	26	～	26	26	22,500	10,304	12,196	26年12月、工事発注(石神東部地区に事業間流用)。 27年3月、工事完了。		
																	累計	22,500	0	10,304	12,196			
9	(5)	—	42	—	2	—	農業基盤整備促進事業(石神地区)	南相馬市原町区 石神地区	市	南相馬土 地改良区	間接	完了	単年度	11,278	26	～	26	26	8,740	11,981	-3,241	26年12月、工事発注(横手北原田地区から事業間流用)。 27年3月、工事完了。		
																	累計	8,740	0	11,981	-3,241			
10	(5)	—	42	—	3	—	農業基盤整備促進事業(高平地区)	南相馬市原町区 高平地区	市	南相馬土 地改良区	間接	完了	単年度	18,414	26	～	26	26	13,810	13,527	283	27年1月、工事発注。 27年3月、工事完了。		
																	累計	13,810	0	13,527	283			
14	(5)	—	40	—	1	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農 再開支援水利施設等保全事業)南相馬 地区	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	610,255	27	～	R7	27	35,141	26,338	8,803	27年4月、施設維持管理契約。		
																		28	40,069	32,200	7,869	28年4月、施設維持管理契約。		
																		29	54,185	44,913	9,272	29年4月、施設維持管理契約。		
																		30	61,829	48,917	12,912	30年4月、施設維持管理契約。		
																		R1	64,601	54,286	10,315	R1年4月、施設維持管理契約。		
																		R2	56,795	44,370	12,425	R2年4月、施設維持管理契約。		
																		R3	53,560	45,491	8,069	R3年4月、施設維持管理契約。		
																		R4	69,005	55,927	13,078	R4年4月、施設維持管理契約。		
																		R5	74,045	65,050	8,995	R5年4月、施設維持管理契約。		
																		R6	101,025	93,845	7,180	R6年4月、施設維持管理契約。		
							累計	610,255	0	511,340	98,915													
15	(5)	—	40	—	2	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業 水利施設等保全再生事業)南相馬地区	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	515,421	27	～	R4	27	296,700	177,022	119,678	27年6月、27年11月、基礎調査委業務委託。(繰越)		
																		28		33,839	-33,839	29年1月、29年3月、委託変更契約。29年3月、委託業務完了。		
																		29	12,600	12,420	180	29年11月、基礎調査業務委託。30年3月、委託業務完了。		
																		30	1,418	1,393	25	30年7月、業務委託契約。30年12月、業務委託完了。		
																		R1	1,395	1,320	75			
																		R2			0			
																		R3	203,308	161,744	41,564	R3.10月、業務委託契約。令和4年度に明許繰越。		
																		R4		29,539	-29,539	R4.9月、委託業務完了。		
																			累計	515,421	0	417,279	98,142	
																		21	(5)	—	40	—	3	—
28	5,357	5,265	92	28年12月、排水管路調査等委託。29年3月、委託業務完了。																				
累計	18,856	0	18,763	93																				
24	(5)	—	42	—	4	—	農業基盤整備促進事業(泉地区)	南相馬市原町区 泉地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	12,388	27	～	28	27	9,291	7,968	1,323	27年10月、用地測量委託。28年2月、工事発注。(繰越)		
																		28			0	28年7月、工事完了。		
																		累計	9,291	0	7,968	1,323		
25	(5)	—	42	—	5	—	農業基盤整備促進事業(押釜地区)	南相馬市原町区 押釜地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	27,812	27	～	28	27	7,285	4,950	2,335	27年10月、用地測量委託。28年9月、物件補償契約。		
																		28	14,269	11,708	2,561	28年10月、工事発注。29年3月、工事完了。		
																		累計	21,554	0	16,657	4,897		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
26		(5)	—	40	—	4	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地 防災事業)	市内全域南相馬 地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	73,272	27	～	30	27	29,400		21,728	7,672	27年11月、耐震点検委託、マップ作成委託。(繰越)
																			28	22,500		20,131	2,369	28年7月、耐震点検委託、マップ作成委託。29年3月、耐震点検委 託完了、マップ作成委託完了。
																			29				0	
																			30	3,054		3,053	1	30年11月、耐震点検委託契約。30年12月、マップ作製委託契約。 31年3月、点検委託、マップ作製委託完了。
																			累計	54,954	0	44,913	10,041	
27		(5)	—	40	—	5	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業 水利施設等保全再生事業)(基金型)南 相馬地区	市内全域南相馬 地区	市	南相馬市	直接	継続	基金	16,474,941	27	～	R7	27	566,100		496,800	69,300	27年11月、詳細調査委託契約。29年3月、詳細調査完了。
																			28	5,626,750		2,877,040	2,749,710	28年11月、詳細調査委託契約、対策工委託契約。事務費。
																			29	789,750		2,565,659	-1,775,909	29年7月、29年11月、対策工委託契約。事務費。
																			30	2,200,043		1,455,668	744,375	
																			R1	1,298,462		1,327,469	-29,007	
																			R2	1,267,399		903,098	364,301	
																			R3	341,847		1,487,062	-1,145,215	R3.6月、対策工委託契約。
																			R4	269,424		390,177	-120,753	R4.7月、再詳細調査委託契約。R5.1月再対策工委託契約。
																			R5	393,375		117,816	275,559	R6.2月、対策工委託契約。
R6	0		729,794	-729,794																				
累計	12,753,150	0	12,350,583	402,567																				
43		(5)	—	40	—	6	—	営農再開支援水利施設等保全事業(原 町区)	南相馬市原町区 高平・西川原地 区	市	南相馬 土地改良 区	直接 間接	完了	単年度	43,547	28	～	29	28	43,547		34,409	9,138	28年11月、修繕工事発注。29年3月、修繕工事完了。 29年1月、修繕工事発注。(繰越)
																			29				0	29年4月、修繕工事完了。
																			累計	43,547	0	34,409	9,138	
47		(5)	—	40	—	7	—	営農再開支援水利施設等保全事業(南 相馬小高地区)	南相馬市小高区	市	南相馬市	直接	継続	単年度	183,284	29	～	R7	29	21,015		17,377	3,638	29年7月、業務委託契約。29年12月、委託業務完了。
																			30	23,907		23,004	903	30年5月、業務委託契約。30年12月、委託業務完了。
																			R1	27,921		24,860	3,061	R1年5月、業務委託契約。R1年12月、委託業務完了。
																			R2	20,336		18,198	2,138	R2年6月、業務委託契約。R2年12月、委託業務完了。
																			R3	20,485		18,271	2,214	R3年6月、業務委託契約。R3年12月、委託業務完了。
																			R4	20,312		19,757	555	R4年7月、業務委託契約。R4年12月、委託業務完了。
																			R5	23,312		22,968	344	R5年6月、業務委託契約。R5年12月、委託業務完了。
																			R6	25,996		25,023	973	R6年6月、業務委託契約。R6年12月、委託業務完了。
																			累計	183,284	0	169,459	13,825	
48		(5)	—	40	—	8	—	前向地区復興整備実施計画策定事業	南相馬市原町区 前向地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	15,260	29	～	29	29	15,260		14,519	741	29年7月、業務委託契約。30年3月、委託業務完了。
																			累計	15,260	0	14,519	741	
49		(5)	—	40	—	9	—	営農再開支援水利施設等保全事業(南 幹線水路)	南相馬市原町区 横川ダム	市	南相馬市	直接	完了	単年度	108,170	29	～	R1	29	13,727		11,588	2,139	29年7月、調査委託契約。29年11月、委託業務完了。 30年2月、調査その2委託契約。(繰越)
																			30	94,443		73,182	21,261	30年5月、その2委託変更契約。30年6月、その2業務委託完了。30 年7月、測量設計業務委託契約。30年10月、業務委託完了。
																			R1			-1,305	1,305	30年12月、補修工事契約。(繰越) R1年5月、補修工事変更契約。R1年6月、工事完了。
																			累計	108,170	0	83,465	24,705	
51		(5)	—	40	—	10	—	菰蒲沢ため池復興整備実施計画策定事 業(北海道地区)	南相馬市鹿島区 北海道地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	6,268	29	～	29	29	6,268		5,200	1,068	29年11月、地質調査委託契約。29年12月、設計委託契約。30年3 月、委託業務完了。
																			累計	6,268	0	5,200	1,068	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
52	(5)	—	40	—	11	—	営農再開支援水利施設等保全事業(鹿島区)	南相馬市鹿島区	市	鹿島町土地改良区	間接	完了	単年度	9,281	29 ～ 29	29	9,281		9,280	1	29年12月、機能診断委託契約、改修工事等契約。 30年3月、委託業務、改修工事完了。
																累計	9,281	0	9,280	1	
55	(5)	—	40	—	12	—	鹿島北部地区農業集落排水事業(基金型)	南相馬市 鹿島北部地区	市	南相馬市	直接	完了	基金	403,942	29 ～ R1	29	302,956		86,560	216,396	29年7月、管路構成工事契約、29年9月、設備改修工事契約。 30年3月、工事完成。 30年7月、管路工事契約・公共樹改修工事契約。業務委託契約 31年2月、更生工事、改修工事完了。 R1年8月、マンホール改修工事・公共樹改修工事契約。 R2年2月、公共樹工事完了。R2年3月、マンホール工事完了。
																30		70,232	-70,232		
																R1		61,378	-61,378		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																R5	-84,786		-84,786		R6.1、流用届(46回申請時)
																R6			0		
																累計	302,956	-84,786	218,170	0	
57	(5)	—	40	—	13	—	小高江用水路復興整備実施計画策定事業(基金型)	南相馬市小高区 小高江用水路	市	南相馬市	直接	完了	基金	87,082	29 ～ 30	29	93,149		89,640	3,509	29年8月、調査設計業務委託契約。
																30		-2,558	2,558		30年9月、業務委託変更契約。31年2月、業務委託完了。
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																R5	-6,067		-6,067		R6.1、流用届(46回申請時)
																R6			0		
																累計	93,149	-6,067	87,082	0	
58	(5)	—	40	—	14	—	農業用取水施設(西殿堰)改修事業	南相馬市原町区 錦町地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	52,997	29 ～ 30	29	39,747		34,830	4,917	29年8月、設計業務委託契約。(繰越)
																30		-10,719	10,719		30年7月、業務委託変更契約。30年7月、業務委託完了。
																累計	39,747	0	24,111	15,636	
59	(5)	—	40	—	15	—	洪佐・萱浜幹線排水路改修事業	南相馬市原町区 下洪佐地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	490,415	29 ～ R2	29	11,962		9,820	2,142	29年8月、設計業務委託契約。30年3月、委託業務完了。
																30	211,612		197,640	13,972	30年12月、その1工事契約。(繰越)
																R1	144,236		12,950	131,286	R2年2月、その1工事変更契約。(H30事故繰越)(R1繰越)
																R2		116,571	-116,571		R2年7月、その1工事完了。 R2年8月、その2工事契約。(R1事故繰越)
																累計	367,810	0	336,982	30,828	
63	(5)	—	41	—	1	—	有害鳥獣焼却施設整備事業(基金型)	南相馬市原町区 小沢地内	市	南相馬市	直接	完了	基金	371,520	29 ～ 30	29	278,640		271,350	7,290	29年3月、工事契約。
																30		0	0		31年3月、工事完了。
																R1			0		
																R2			0		
																R3			0		
																R4			0		
																R5	-7,290		-7,290		R6.1、流用届(46回申請時)
																R6			0		
																累計	278,640	-7,290	271,350	0	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
64	(5)	—	40	—	16	—	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)南相馬地区(ため池等保全事業)	市内全域 南相馬地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	49,375	29	～	R1	29	8,435		8,316	119	30年2月、調査設計業務委託契約。30年3月、委託業務完了。	
																		30	19,078		19,008	70	30年11月、調査設計業務委託契約。31年3月、委託業務完了。	
																		R1	21,862		21,560	302	R1年11月、調査設計業務委託契約。R2年3月、委託業務完了。	
																		累計	49,375	0	48,884	491		
67	(5)	—	40	—	17	—	営農再開支援水利施設等保全事業(小高区農業施設)(基金型)	南相馬市小高区	市	南相馬市	直接	完了	基金	513,851	30	～	R2	30	368,028		320,760	47,268	30年9月、用水路外改修工事契約。	
																		R1	145,823		161,614	-15,791	R1年7月、頭首工外改修工事契約。R2年1月、用水路工事変更契約。R2年3月、用水路工事完了。	
																		R2			-21,697	21,697	R3年2月、頭首工工事変更契約。R3年3月、頭首工工事完了。	
																		R3				0		
																		R4				0		
																		R5		-53,174		-53,174	R6.1、流用届(46回申請時)	
																		R6				0		
累計	513,851	-53,174	460,677	0																				
72	(5)	—	40	—	18	—	折ヶ沢(西)ため池整備実施計画策定事業	南相馬市原町区二見町地内	市	南相馬市	直接	完了	単年度	8,875	30	～	30	30	6,656		6,636	20	30年11月、業務委託契約。31年3月、委託業務完了。	
																		累計	6,656	0	6,636	20		
74	(5)	—	40	—	19	—	営農再開支援水利施設等保全事業(北原・信田沢地区)	南相馬市原町区北原地内ほか	市	南相馬土地改良区	間接	完了	単年度	41,784	30	～	30	30	41,784		34,598	7,186	30年9月、設計業務契約。30年10月、設計業務完了。 30年11月、補修工事契約。31年3月、補修工事完了。	
																		累計	41,784	0	34,598	7,186		
77	(5)	—	40	—	20	—	営農再開支援水利施設等保全事業(南相馬地区)(ため池等保全)(基金型)	市内全域 南相馬地区	市	南相馬市	直接	完了	基金	316,618	30	～	R3	30	86,574		84,780	1,794	30年11月、30堆積土除去委託契約。	
																		R1	82,776		82,720	56	R2年1月、R1堆積土除去委託契約。	
																		R2	147,268		125,961	21,307	R3年2月、R2堆積土除去委託契約。	
																		R3			15,306	-15,306	R3年3月、30除去委託変更契約。R3年3月、30除去委託完了。 R2堆積土除去委託完了。	
																		R4				0		
																		R5		-7,851		-7,851	R6.1、流用届(46回申請時)	
																		R6				0		
累計	316,618	-7,851	308,767	0																				
78	(5)	—	40	—	21	—	営農再開支援水利施設等保全事業(小木迫地区)	南相馬市原町区小木迫地内二ツ池ため池	市	南相馬市	直接	完了	単年度	13,551	30	～	R2	30	13,551		1,944	11,607	30年11月、設計委託契約。31年2月、委託業務完了。(繰越)	
																		R1				11,440	-11,440	R2年1月、修繕工事契約。(事故繰越)
																		R2					0	R3年3月、工事完了。
																		累計	13,551	0	13,384	167		
80	(5)	—	40	—	22	—	農業用取水施設(西殿堰)改修事業(基金型)	南相馬市原町区錦町地内西殿堰	市	南相馬市	直接	完了	基金	578,751	R1	～	R6	R1	434,063			434,063		
																		R2			342,375	-342,375	R3年3月、堰改修工事発注。	
																		R3					0	
																		R4					0	
																		R5					0	
																		R6				9,390	-9,390	R6年4月、工事変更契約 R6年8月、工事完了
																		累計	434,063	0	351,765	82,298		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
81	(5)	—	40	—	23	—	営農再開支援水利施設等保全事業(大原地区)	南相馬市原町区 大原地内	市	南相馬土 地改良区	間接	完了	単年度	55,378	R1 ~ R2	R1	55,378		54,390	988	R1年6月、設計業務委託。R1年9月、設計業務完了。 R1年9月、保全工事発注。(繰越) R2年6月、保全工事完了。
																R2				0	
																累計	55,378	0	54,390	988	
82	(5)	—	40	—	24	—	営農再開支援水利施設等保全事業(大谷地区)	南相馬市原町区 大谷地内	市	南相馬土 地改良区	間接	完了	単年度	23,180	R1 ~ R2	R1	23,180		22,949	231	R1年6月、設計業務委託。R1年7月、設計業務完了。 R1年9月、保全工事発注。(繰越) R2年1月、工事変更契約。R2年6月、保全工事完了。
																R2			-2,262	2,262	
																累計	23,180	0	20,687	2,493	
83	(5)	—	40	—	25	—	農地防災事業(小高江用水路)	南相馬市小高区 小高江用水路	市	南相馬市	直接	完了	単年度	95,613	R1 ~ R2	R1	71,709		71,602	107	R1年5月、調査設計委託契約。 R1年10月、R2年3月、変更契約。(繰越) R2年9月、変更契約。R2年9月、調査設計委託完了。
																R2			26	-26	
																累計	71,709	0	71,628	81	
84	(5)	—	42	—	6	—	農業基盤整備促進事業(耳谷用水路) (基金型)	南相馬市小高区 耳谷用水路	市	南相馬市	直接	完了	基金	211,770	R1 ~ R2	R1	158,827		148,007	10,820	R1年8月、用地補償契約。R1年9月、水路修繕工事契約。 R1年11月、移設補償契約。 R2年5月、移設補償契約。R3年3月、水路修繕工事完了。
																R2			761	-761	
																R3				0	
																R4				0	
																R5		-10,059		-10,059	R6.1、流用届(46回申請時)
																R6				0	
																累計	158,827	-10,059	148,768	0	
89	(5)	—	40	—	26	—	営農再開支援水利施設等保全事業(新堰左岸地区)	南相馬市原町区 大原地内	市	南相馬土 地改良区	間接	完了	単年度	8,464	R1 ~ R1	R1	8,464		5,713	2,751	R1年10月、設計業務委託。R1年11月、設計業務完了。 R1年11月、保全工事発注。R2年1月、工事変更契約。(繰越) R2年5月、保全工事完了。
																R2				0	
																累計	8,464	0	5,713	2,751	
90	◆	(5)	—	43	—	1	小高園芸団地用地造成事業	南相馬市小高区 飯崎地内	市	南相馬市	直接	完了	単年度	258,895	R1 ~ R4	R1	71,874		40,480	31,394	R1年11月、造成工事発注。(繰越)
																R2			-2,772	2,772	R2年7月、造成工事変更契約。R2年7月、造成工事完了。
																R3	135,241		116,707	18,534	R3年5月、造成工事発注。明許繰越
																R4				0	R4年5月、造成工事完了
																R5				0	
																R6				0	
																累計	207,115	0	154,415	52,700	
91	(5)	—	40	—	27	—	農地防災事業(小高区ため池)(基金型)	南相馬市小高区	市	南相馬市	直接	継続	基金	964,204	R2 ~ R4	R2	498,153		486,750	11,403	R2年12月、ため池改修工事契約。
																R3				0	
																R4			-5,507	5,507	R5年3月、ため池改修工事完了。
																R5		169,227		169,227	R6.1、流用届(46回申請時)
																R6	55,773		146,025	-90,252	R6年9月、ため池改修工事契約。
																累計	553,926	169,227	627,268	95,885	

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
92	(5)	－	42	－	7	－	農業基盤整備促進事業(大井塚原地区) (基金型)	南相馬市小高区 大井地区ほか	市	南相馬市	直接	完了	基金	442,816	R2 ～ R5	R2	332,112		315,150	16,962	R2年9月、暗渠排水復旧工事契約。
																R3				0	
																R4				0	
																R5			-26,773	26,773	R6.3月完了
																R6				0	
																累計	332,112	0	288,377	43,735	
97	(5)	－	40	－	28	－	農地防災事業(小高江用水路)(基金型)	南相馬市小高区 小高江用水路	市	南相馬市	直接	継続	基金	794,977	R3 ～ R5	R3	596,232		573,538	22,694	R3.9月、水路改修工事契約。
																R4			1,739	-1,739	用地購入完了 移転補償完了
																R5			2,706	-2,706	R6.3月完了
																R6				0	
																累計	596,232	0	577,983	18,249	
120	◆	(5)	－	43	－	2	－	1	市	南相馬市	直接	完了	単年度	29,777	R4 ～ R5	R4	23,821			23,821	令和4年度に未契約、明許繰越
																R5			19,366	-19,366	R5年5月、設計業務委託契約。R5年12月完了。
																R6				0	
																累計	23,821	0	19,366	4,455	
123	(5)	－	42	－	8	－	農業基盤整備促進事業(北沢・放森地区)	南相馬市小高区 北沢・放森地内	市	南相馬市	直接	完了	単年度	62,846	R5 ～ R6	R5	47,134		46,035	1,099	R5年10月、測量設計業務委託契約。
																R6			-3,017	3,017	地権者との調整に伴う明許繰越
																累計	47,134	0	43,017	4,117	R6年10月、完了
125	(5)	－	42	－	9	－	農業基盤整備促進事業(大穴地区)	南相馬市小高区 大穴地内	市	南相馬市	直接	継続	単年度	30,580	R6 ～ R7	R6	22,935		18,376	4,559	R6年5月、測量設計業務委託契約。R7年2月完了。
																累計	22,935	0	18,376	4,559	
126	(5)	－	42	－	10	－	農業基盤整備促進事業(村上福岡地区)	南相馬市小高区 村上・福岡地内	市	南相馬市	直接	継続	単年度	120,000	R6 ～ R7	R6	90,000		51,864	38,136	R6年6月、排水路改修測量設計業務委託契約。R7年3月完了。
																累計	90,000	0	51,864	38,136	
127	◆	(5)	－	43	－	2	－	2	市	南相馬市	直接	継続	基金	715,601	R6 ～ R7	R6	572,480		508,695	63,785	R6年7月、造成工事契約。R6年7月、造成工事管理業務契約。
																累計	572,480	0	508,695	63,785	
128	◆	(5)	－	43	－	3	－	1	市	南相馬市	直接	完了	単年度	66,222	R6 ～ R6	R6	52,977		52,947	30	R6年9月、造成実施設計及び地質調査業務委託契約。R7年3月完了
																累計	52,977	0	52,947	30	
130	(5)	－	42	－	11	－	農業基盤整備促進事業(北沢・放森地区)(基金型)	南相馬市小高区 北沢・放森地内	市	南相馬市	直接	継続	基金	409,165	R6 ～ R7	R6	306,873		257,362	49,511	R6年12月、基盤整備促進事業工事契約。
																累計	306,873	0	257,362	49,511	
131	◆	(5)	－	43	－	3	－	2	市	南相馬市	直接	継続	基金	422,070	R6 ～ R7	R6	337,656		0	337,656	令和6年度に未契約、運次繰越。
																累計	337,656	0		337,656	
		－	－	－											～	R6				0	
																累計	0	0		0	
		－	－	－											～	R6				0	
																累計	0	0		0	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。									うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		
											27	0	0	0	0		
											28	0	0	0	0		
											29	0	0	0	0		
											30	0	0	0	0		
											R1	0	0	0	0		
											R2	0	0	0	0		
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											R5	0	0	0	0		
											R6	0	0	0	0		
											県交付分 計		0	0			0
											うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0		0
									26	45,050			0	35,812	9,238		
									27	957,416			0	748,304	209,112		
									28	5,752,492			0	3,014,592	2,737,900		
									29	1,656,975			0	3,181,472	-1,524,497		
									30	3,131,977			0	2,327,538	804,439		
									R1	2,610,571			0	2,101,433	509,138		
									R2	2,322,063			0	2,326,529	-4,466		
									R3	1,350,673			0	2,418,119	-1,067,446		
									R4	382,562			0	491,632	-109,070		
									R5	537,866			0	247,168	290,698		
									R6	1,565,715			0	1,890,304	-324,589		
									市町村交付分 計		20,313,360		0	18,782,903	1,530,457		
									県・市町村交付分 合計		20,313,360		0	18,782,903	1,530,457		

(様式2)

南相馬市

帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
7	(6)	—	46	—	1	—	南相馬市復興工業団地造成事業	南相馬市原町区 萱浜地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	1,962,040	26	～	26	26 累計	1,486,245 0	1,394,820 1,394,820	91,425 91,425	27年3月、工事発注。基金型に移行。	
28	(6)	—	46	—	2	—	南相馬市復興工業団地造成事業(基金型)	南相馬市原町区 萱浜地区	市	南相馬市	直接	継続	基金	7,689,191	26	～	R7	27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 累計	1,541,909 4,189,935 20,790 106,192 81,525 70,404 —33,928 20,218 5,858,826	 —93,561 41,587 81,525 70,404 111 20,218 —33,928 4,810,533	1396,619 896,305 114,351 64,605 —81,525 —70,404 —111 0 —33,928 —20,218 1,014,365	27年3月、1期造成工事契約。事務費。 28年10月、変更設計業務委託。29年3月、2期造成工事、第1期配水管工事契約。事務費。 29年11月、配水管工事変更契約。30年3月、第1期造成工事変更契約。事務費。 30年11月、2期配水管工事契約。30年11月、工業用水管工事契約。31年3月、2期造成変更契約。事務費。 R2年1月、工業用水バイパス管工事契約。R2年1月、確定測量委託契約。事務費。 R2年7月、樋門工事契約。R2年11月、舗装復旧工事契約。事務費。 R6.6 確定測量業務委託契約 R7.1月、測量設計業務委託契約	
																	28	5,211	0	4,941	270	28年7月、委託業務契約。28年12月、委託業務完了。	
																	29	12,585			12,585		
																	29	880,592		727,245	153,347	29年6月、造成工事契約。29年5月、埋文調査協定締結。	
																	30		35,405	—35,405		30年7月、配水管工事契約。30年7月、確定測量委託契約。31年3月、造成工事等完了。	
																	R1				0		
																	R2				0		
																	R3				0		
																	R4				0		
																	R5				0		
R6				0																			
53	(6)	—	46	—	4	—	下太田工業団地造成事業(基金型)	南相馬市原町区 下太田地区	市	南相馬市	直接	完了	基金	1,162,499	29	～	30	29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 累計	880,592 880,592	 0	762,650	117,942	
65	(6)	—	47	—	2	—	復興賃貸事業所整備事業	南相馬市原町区 萱浜地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	806,732	29	～	R2	29 30 R1 R2 累計	9,115 25,224 576,758 611,097	 0	8,473 24,624 515,540 548,637	642 600 61,218 0 62,460	29年12月、基本設計委託。30年3月、基本設計委託完了。 30年10月、実施設計委託。31年3月、実施設計委託完了。 R1年9月、工事契約。(繰越) R2年6月、工事完了。

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
112	(6)	－	46	－	5	－	小高復興産業団地(フロンティアパーク)造成事業	南相馬市小高区岡田地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	212,314	R4	～	R5	R4	160,827		102,124	58,703	R4.5月設計業務委託契約。令和5年度に繰越。
																	R5			49,559	-49,559		
																	R6				0		
																	累計	160,827	0	151,683	9,144		
113	(6)	－	46	－	6	－	飯崎産業団地整備事業	南相馬市小高区飯崎地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	417,600	R4	～	R5	R4	25,284		21,674	3,610	金房小解体設計業務委託契約。進入路設計業務委託。
																	R5			288,165	251,835	36,330	R5.7月金房小解体工事契約。R6.3月完了。
																	R6				0		
																	累計	313,449	0	273,509	39,940		
119	(6)	－	46	－	7	－	下太田工業団地拡張事業	南相馬市原町区下太田地区	市	南相馬市	直接	継続	単年度	544,799	R4	～	R7	R4	45,737		37,285	8,452	R4.11月造成地測量設計・地質調査業務委託。R5.3月完了。
																	R5			105,715	103,356	2,359	R5.8月造成工事契約。R6.3月完了
																	R6			257,598	28,773	228,825	R6.8月確定測量業務委託契約。R7.3月完了
																	累計	409,050	0	169,414	239,636		
124	(6)	－	46	－	8	－	小高復興産業団地(フロンティアパーク)造成事業(基金型)	南相馬市小高区岡田地区	市	南相馬市	直接	継続	基金	6,760,578	R5	～	R7	R5	5,070,433	33,928	2,450,250	2,654,111	R6.3 地盤改良工事請負契約
																	R6			161,003	-161,003	R6.5月工事管理業務委託契約	
																	累計	5,070,433	33,928	2,611,253	2,493,108		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況				
(注)											うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0			
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。													26	0	0	0	0			
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。													27	0	0	0	0			
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。													28	0	0	0	0			
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。													29	0	0	0	0			
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。													30	0	0	0	0			
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。													R1	0	0	0	0			
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。													R2	0	0	0	0			
													R3	0	0	0	0			
													R4	0	0	0	0			
													R5	0	0	0	0			
													R6	0	0	0	0			
													県交付分 計		0	0			0	
													うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0		0	0
															26	1,486,245	0		1,394,820	91,425
															27	1,541,909	0		1,396,619	145,290
															28	4,195,146	0		3,298,571	896,575
															29	923,082	0		642,157	280,925
															30	131,416	0		101,616	29,800
															R1	576,758	0		597,065	-20,307
															R2	0	0		70,404	-70,404
															R3	0	0		111	-111
															R4	231,848	0		161,083	70,765
															R5	5,464,313	0		2,855,000	2,609,313
															R6	257,598	0		209,994	47,604
													市町村交付分 計		14,808,315	0	10,727,440		4,080,875	
													県・市町村交付分 合計		14,808,315	0	10,727,440		4,080,875	

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
8	(2)	—	20	—	1	—	小高第2配水池緊急遮断弁設置事業	南相馬市小高区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	15,889	26	26	26 累計	10,592 10,592	0	9,802 9,802	790 790	26年11月、工事発注。27年3月、工事完了。
17	(2)	—	20	—	2	—	小高北部簡易水道拡張事業	南相馬市小高区 小高北部地区	町	南相馬市	直接	完了	単年度	183,642	27	28	27 28 累計	68,902 53,525 122,427	0	68,902 45,146 114,048	0 8,379 8,379	27年9月、工事発注。28年3月、工事完了。 28年6月、工事発注、29年2月、工事完了。
18	(2)	—	20	—	3	—	大谷浄水場管理棟補強事業	南相馬市原町区 大谷地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	4,774	27	27	27 累計	3,182 3,182	0	1,739 1,739	1,443 1,443	27年9月、耐震診断業務委託。28年3月、業務委託完了。
19	(2)	—	20	—	4	—	矢川原配水池補強事業	南相馬市原町区 矢川原地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	72,058	27	28	27 28 累計	23,630 24,408 48,038	0	0 24,408 24,408	23,630 0 23,630	27年度入札3回不調。 28年6月、工事発注、29年2月、工事完了。
42	(1)	—	10	—	1	—	小高復興拠点整備事業	南相馬市小高区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	1,443,744	28	30	28 29 30 累計	141,678 941,129 0 1,082,807	41,190 834,353 7,898 883,441	100,488 106,776 -7,898 199,366	28年10月、補償物件調査委託契約。28年12月、実施設計委託。 29年6月、用地物件契約。29年11月、用地物件取得。 29年12月、工事発注契約。(繰越) 30年11月、工事変更契約。30年12月、工事完了。	
46	(2)	—	20	—	5	—	牛越浄水場配水池補強事業	南相馬市原町区 牛越浄水場	市	南相馬市	直接	完了	単年度	414,495	29	R2	29 30 R1 R2 累計	84,945 15,062 135,234 41,088 276,329	84,067 15,062 105,827 41,088 246,044	878 0 29,407 0 30,285	29年7月、工事発注。30年3月、工事完了。 30年7月、設計委託発注。32年3月、設計委託完了。 R1年8月、工事発注。(繰越) R2年10月、工事発注。(繰越)	
66	(2)	—	20	—	6	—	小高上水道配水管布設事業	南相馬市小高区 岡田地内	市	南相馬市	直接	完了	単年度	46,530	30	30	30 累計	31,020 31,020	0	28,869 28,869	2,151 2,151	30年6月、配水管工事発注。30年110月、舗装復旧工事発注。 21年2月、配水管工事完了。21年2月、復旧工事完了。
85	(2)	—	20	—	7	—	小高上水道配水管布設事業(基金型)	南相馬市小高区 岡田地内	市	南相馬市	直接	完了	基金	126,660	R1	R2	R1 R2 R3 R4 累計	84,440 0 0 0 84,440	11,957 54,920 0 0 66,877	72,483 -54,920 0 0 17,563	R1年7月、設計委託発注。R1年11月、舗装復旧工事発注。 R2年1月、設計委託、舗装復旧工事完了。 R2年8月、配水管工事発注。R3年1月、舗装復旧工事発注。 R2年1月、配水管工事、復旧工事完了。	
96	(2)	—	20	—	8	—	小高上水道配水管布設事業(吉名地区)	南相馬市小高区 吉名地内	市	南相馬市	直接	完了	単年度	163,368	R2	R5	R2 R3 R4 R5 累計	5,061 30,586 39,996 33,268 108,911	4,510 25,527 38,595 29,842 98,474	551 5,059 1,401 3,426 10,437	R2年8月、設計委託発注。R2年12月、設計委託完了。 R3年10月、配水管布設工事発注。R4年2月、工事完了。 R4年10月、配水管布設工事発注。R5年3月、工事完了。 R5年11月、配水管布設工事発注。R6年3月、工事完了。	
98	(2)	—	20	—	9	—	小高簡易水道配水管布設事業(小屋木地区)	南相馬市小高区 小屋木地内	市	南相馬市	直接	継続	単年度	594,675	R3	R7	R3 R4 R5 R6 累計	7,954 41,765 71,903 122,770 244,392	7,113 33,366 68,013 108,237 216,729	841 8,399 3,890 14,533 27,663	R3年9月、測量設計業務委託発注。R4年2月、設計委託完了 R4年10月、配水管布設工事発注。令和5年度に繰越。R5年7月工 事完了。 R5年8月、配水管布設工事発注。R6年3月、工事完了。 R6年8月、1区・2区配水管布設工事発注。R7年1月、1区工 事完了。R7年2月、2区工事完了。	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
(注)																		
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																		
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																		
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																		
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。																		
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																		
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																		
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																		
うち県 交付分												各年度 別合計	25	0	0	0	0	
													26	0	0	0	0	0
													27	0	0	0	0	0
													28	0	0	0	0	0
													29	0	0	0	0	0
													30	0	0	0	0	0
													R1	0	0	0	0	0
													R2	0	0	0	0	0
													R3	0	0	0	0	0
													R4	0	0	0	0	0
													R5	0	0	0	0	0
													R6	0	0	0	0	0
県交付分 計												0	0		0	0		
うち市町 村 交付分												各年度 別合計	25	0	0	0	0	0
													26	10,592	0	9,802	790	
													27	95,714	0	70,641	25,073	
													28	219,611	0	110,744	108,867	
													29	1,026,074	0	918,420	107,654	
													30	46,082	0	51,829	-5,747	
													R1	219,674	0	117,784	101,890	
													R2	46,149	0	100,518	-54,369	
													R3	38,540	0	32,640	5,900	
													R4	81,761	0	71,961	9,800	
													R5	105,171	0	97,855	7,316	
													R6	122,770	0	108,237	14,533	
市町村交付分 計												2,012,138	0	1,690,431	321,707			
県・市町村交付分 合計												2,012,138	0	1,690,431	321,707			

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和6年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和7年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
12		(3)	—	22	—	1	—	除染土壌等仮置場及び周辺環境放射線 量常時監視事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	118,497	27	～	R7	27	34,397		25,639	8,758	27年6月、27年12月、物品購入契約。28年3月、物品設置。		
																			28	3,105		3,105	0	28年7月、業務委託契約。29年3月、委託業務完了。		
																			29	9,315		9,234	81	29年5月、業務委託契約。30年3月、委託業務完了。		
																			30	9,315		9,126	189	30年5月、業務委託契約。31年3月、委託業務完了。		
																			R1	15,097		13,992	1,105	R1年5月、業務委託契約。R2年3月、委託業務完了。		
																			R2	16,061		14,334	1,727	R2年5月、業務委託契約。R3年3月、委託業務完了。		
																			R3	12,235		9,132	3,103	R3年4月、業務委託契約。R4年3月、委託業務完了。		
																			R4	5,762		5,727	35	R4年4月、業務委託契約。R4年3月、委託業務完了。		
																			R5	4,719		2,882	1,837	R5年4月、業務委託契約。R6年3月、委託業務完了。		
																			R6	2,155		2,121	34	R6年4月、業務委託契約。R7年3月、委託業務完了。		
																			累計	112,161	0	95,292	16,869			
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																うち県 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0	0		
																				26	0	0	0	0	0	
																				27	0	0	0	0	0	
																				28	0	0	0	0	0	
																				29	0	0	0	0	0	
																				30	0	0	0	0	0	
																				R1	0	0	0	0	0	
																				R2	0	0	0	0	0	
																				R3	0	0	0	0	0	
																				R4	0	0	0	0	0	
																				R5	0	0	0	0	0	
																				R6	0	0	0	0	0	
																県交付分 計			0	0			0			
																うち市町 村 交付分		各年度 別合計		25	0	0	0	0	0	
																				26	0	0	0	0	0	
																				27	34,397	0	25,639	8,758		
																				28	3,105	0	3,105	0		
																				29	9,315	0	9,234	81		
																				30	9,315	0	9,126	189		
																				R1	15,097	0	13,992	1,105		
																				R2	16,061	0	14,334	1,727		
																				R3	12,235	0	9,132	3,103		
																				R4	5,762	0	5,727	35		
																				R5	4,719	0	2,882	1,837		
																				R6	2,155	0	2,121	34		
																市町村交付分 計			112,161	0	95,292	16,869				
																県・市町村交付分 合計			112,161	0	95,292	16,869				