

(様式1)

南相馬市 復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

平成28年3月末時点

(千円)

南相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	958,585	0
24	17,477,293	1,794,926	
25	10,812,506	9,185,270	
26	3,217,385	8,632,708	
27	2,526,083	8,369,877	
28	2,067,357	0	
合 計		37,059,209	27,982,781

<参考>	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金残高	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金の利息額	南相馬市東日本大震災 復興交付金基金の取崩額
		9,088,681	12,253

<参考> 都道府県交付分 (うち、当該市町村分)	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	23	104,600	36,638
24	1,746,111	348,419	
25	3,258,567	1,219,548	
26	6,601,373	3,282,973	
27	1,913,779	5,101,960	
28	0	0	
合 計		13,624,430	9,989,538

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」、「基金の利息額」、「取崩額」の欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2A)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 文部科学省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
	24	25	26	27	28																	
1	A	-	4	-	1	-	埋蔵文化財発掘調査事業(小高区)	小高区諏訪原遺跡外11地区	市	市	直接	継続	40,835	24	~	28	23				発掘調査予定 8件	
																	24	30,626	0	-		
																	25		0	-		
																	26		502	-	発掘調査2件。整理調査。	
																	27		0	-		
																	28			-		
累計	30,626	0	502	0																		
2	A	-	4	-	2	-	埋蔵文化財発掘調査事業(鹿島区)	鹿島区大森遺跡外8地区	市	市	直接	継続	40,835	24	~	28	23				発掘調査完了 7件	
																	24	30,626	7,163	-		
																	25		10,348	-	発掘調査完了 7件	
																	26		819	-	整理調査。	
																	27		1,701	-	整理調査。	
																	28			-		
累計	30,626	0	20,031	0																		
3	A	-	4	-	3	-	埋蔵文化財発掘調査事業(原町区)	原町区金沢地区外11地区	市	市	直接	継続	40,834	24	~	28	23				発掘調査完了 7件	
																	24	30,625	6,440	-		
																	25		12,092	-	発掘調査完了 6件	
																	26		4,668	-	整理調査。	
																	27		1,702	-	整理調査。	
																	28			-		
累計	30,625	0	24,902	0																		
18	A	-	2	-	1	-	学校施設環境改善事業(公立学校の耐震化)	小高区(小高中)	市	市	直接	完了	80,205	24	~	25	23				25年3月、本体工事発注。	
																	24	66,837	66,837	-		
																	25		0	0	25年9月完了	
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
累計	66,837	0	66,837	0																		
35	A	-	4	-	4	-	罹災者住宅移転発掘調査事業	南相馬市	市	市	直接	継続	58,200	25	~	32	23					
																	24					
																	25	18,000	7,274	-	発掘調査完了 10件。	
																	26		2,619	-	発掘調査完了 5件。整理調査。	
																	27		1,350	-	整理調査。	
																	28			-		
累計	18,000	0	11,243	0																		
36	◆	A	-	4	-	3	-	出土遺物整理収蔵施設整備事業	原町区	市	市	直接	継続	145,654	25	~	28	23				
																		24				
																		25	81,193	394	-	不動産鑑定のみ実施。
																		26	31,928	164	-	26年11月不動産鑑定終了
																		27		111,574	-	整理室・用地取得。収蔵施設建設
																		28	3,400		-	
累計	116,521	0	112,132	0																		

46	A	-	4	-	5	-	埋蔵文化財発掘調査事業 (原町海老相馬線道路改良他)	南相馬市 原町海老相馬線 他	県	県	直接	継続	90,168	25	~	31	23					25年5月から埋蔵文化財試掘調査を開始 26年4月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、7月終了 27年6月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行	
																	24						
																	25	67,626		12,503	-		
																	26	0		1,529	-		
																	27	0		1,619	-		
28																							
累計																	67,626	0	15,651	0			
53	A	-	4	-	6	-	復興工業団地造成関連発掘調査事業	南相馬市	市	市	直接	完了	11,900	25	~	26	23					25年9~11月、26年2月発掘調査実施、完了。	
																	24						
																	25	8,925		4,478	-		
																	26	0		0	4,447		
																	27	0					
28																							
累計																	8,925	0	4,478	4,447			
54	A	-	4	-	7	-	埋蔵文化財発掘調査事業	南相馬市 右田・海老地区 他	県	県	直接	継続	164,256	25	~	31	23					25年6月から埋蔵文化財試掘調査を開始 26年6月 26年度対象範囲試掘確認調査開始、11月終了 27年7月 27年度対象範囲試掘確認調査開始、3月報告書刊行	
																	24						
																	25	123,192		47,967	-		
																	26	0		5,352	-		
																	27	0		20,791	-		
28																							
累計																	123,192	0	74,110	0			
61	A	-	4	-	8	-	埋蔵文化財発掘調査事業	鹿島区 海老	市	市	直接	完了	7,973	26	~	27	23					26年度から実施。 26年3月試掘調査完了。	
																	24						
																	25			0	-		
																	26	5,979		3,242	-		
																	27				2,737		
28																							
累計																	5,979	0	3,242	2,737			

(注)

- 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	0	0	0	0
		25	190,818	0	60,470	0
		26	0	0	6,881	0
		27	0	0	22,410	0
28	0	0	0	0		
254,424	都道府県交付分 計	190,818	0	89,761	0	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	158,714	0	80,440	0
		25	108,118	0	34,586	0
		26	37,907	0	12,014	4,447
		27	0	0	116,327	2,737
28	3,400	0	0	0		
426,436	市町村交付分 計	308,139	0	243,367	7,184	
680,860	合計	498,957	0	333,128	7,184	

(様式2C)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 農林水産省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
4	C	-	7	-	1	-	水産業共同利用施設復興整備事業(水産業共同利用施設整備)	鹿島区真野川漁港	市	市	直接	継続	1,040,720	24	~	28	23					H25.2一部実施設計完了。H25.3一部工事発注。H26.3一部工事完了
																	24	37,350		35,054	-	H25.8地質調査完了。H26.3実施設計・上水道給水管布設工事完了
																	25	45,825		34,696	-	H26.10施設工事発注。H27.2一部施設工事完了。H27.12完了予定。
																	26	694,040		586,454	-	H27.7施設工事発注 H28.3オイルフェンス工事以外完了
																	27	3,324		101,773	-	
																	28					
累計	780,539	0	757,977	0																		
5	C	-	9	-	1	-	木質バイオマス施設等緊急整備事業(木質バイオマス関連施設整備事業)	原町区	市	市	直接	完了	118,694	23	~	25	23	74,500				H24年8月実施設計
																	24			67,051	-	H25年3月工事発注
																	25		▲ 5,479	0	1,970	H26年3月完了
																	26					
																	27					
																	28					
累計	74,500	▲ 5,479	67,051	1,970																		
6	C	-	9	-	2	-	木質バイオマス関連施設整備事業(木造公共建築物整備事業)	原町区	市	市	直接	完了	49,306	23	~	25	23	31,500				H24年8月実施設計
																	24			36,979	-	H25年3月工事発注
																	25		5,479	0	0	H26年3月完了
																	26					
																	27					
																	28					
累計	31,500	5,479	36,979	0																		
15	C	-	1	-	1	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	右田地区他	県	県	直接	完了	128,075	23	~	25	23	104,600				H24年1月に事業計画書作成業務を発注。
																	24	23,475		80,755	-	
																	25			10,574	108	H26年1月完了。
																	26					
																	27					
																	28					
累計	128,075	0	127,967	108																		
16	C	-	4	-	1	-	被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区鹿島区原町区	県	市	間接	完了	1,192,642	24	~	27	23					平成25年2月18日着工
																	24	286,755		31,298	-	平成25年2月27日、3月8日、13日、21日、28日竣工
																	25	210,000		78,582	-	平成25年10月22日発注、平成25年11月27日導入、平成25年11月30日使用開始
																	26			234,073	-	平成26年10月8日着工、平成27年3月20日竣工
																	27	397,726		418,639	131,889	平成27年7月2日着工、平成28年3月18日竣工
																	28					
累計	894,481	0	762,592	131,889																		
17	◆	C	-	4	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区鹿島区原町区	県	市	間接	完了	23,111	24	~	24	23					平成24年6月30日開始、平成25年3月26日終了
																	24	18,488		15,475	0	
																	25				3,013	平成25年国直轄で対応 シンポジウム16回開催
																	26					
																	27					
																	28					
累計	18,488	0	15,475	3,013																		

17	◆	C	-	4	-	1	-	1	被災地域農業復興総合支援事業(効果促進事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	73,942	24	~	27	23										
																			24										
																			25	29,904		24,443	-	25年5月業務発注。26年3月完了					
																			26	29,248		28,503	6,206	26年4月業務発注。27年3月完了					
																			27										
																			28										
累計	59,152	0	52,946	6,206																									
19		C	-	4	-	2	-		被災地域農業復興総合支援事業(農業用施設整備等)	小高区 鹿島区 原町区	県	市	間接	完了	115,000	24	~	24	23						平成24年10月30日着工、平成25年3月8日竣工				
																			24	86,250		86,231	19						
																			25										
																			26										
																			27										
																			28										
累計	86,250	0	86,231	19																									
20	◆	C	-	9	-	1	-	1	木質バイオマス施設等緊急整備事業(調査事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	58,000	24	~	24	23						H24年7月委託発注				
																			24	46,400		46,400	0	H25年3月完了					
																			25					24年度にて終了					
																			26										
																			27										
																			28										
累計	46,400	0	46,400	0																									
34		C	-	1	-	2	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	八沢地区 他	県	県	直接	完了	64,893	24	~	25	23						H24年12月に事業計画書作成業務を発注。				
																			24	64,893		64,893	-						
																			25										
																			26										
																			27										
																			28										
累計	64,893	0	64,893	0	H25年12月完了。																								
41		C	-	1	-	3	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(漁港環境整備事業)	真野川漁港	県	県	直接	継続	300,000	25	~	28	23										
																			24										
																			25	15,000		9,054	-	25年7月測量設計発注					
																			26	169,500		1,346		26年10月積算委託発注					
																			27	40,500		198,835		27年9月 工事発注					
																			28										
累計	225,000	0	209,235	0																									
42		C	-	1	-	4	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	金沢・北泉地区	県	県	直接	継続	1,187,566	24	~	29	23						地元説明会等により合意形成を図り、法手続きを終え、H25年3月に事業着手(実施設計に着手)した。				
																			24	26,250		25,414	-						
																			25	238,462		232,095	-	H25年10月、区画整理工契約。					
																			26	254,266		226,635	-	H26年10月、区画整理工契約。					
																			27	263,962		71,502	-	H27年7月、実施設計契約。					
																			28										
累計	782,940	0	555,646	0																									
43	◆	C	-	4	-	3	-	1	被災地域農業復興総合支援事業・造成事業)	鹿島区	市	市	直接	継続	617,930	25	~	28	23										
																			24										
																			25	160,000		0	-	用地取得が年度内に完了できないため、次年度に繰り越した。植物工場の運営管理者の公募をH26.3に実施した。					
																			26	0		0	-	平成27年度に造成事業等を実施予定					
																			27	334,344		324,777	-	埋蔵文化財調査一部繰越、造成契約し平成28年度と継続費設定。					
																			28										
累計	494,344	0	324,777	0																									
47		C	-	1	-	5	-		農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	八沢	県	県	直接	完了	2,058,770	25	~	27	23						地元説明会等により合意形成を図り、H25年2月より法手続きに着手し、H25年12月計画確定。				
																			24										
																			25	175,335		146,697	-	H25年11月、実施設計・境界測量契約。					
																			26	1,368,742		127,383	-	H26年7月、区画整理工契約。					
																			27			838,115	-	H27年10月、区画整理工契約。					
																			28										
累計	1,544,077	0	1,112,195	0																									

48	C	-	1	-	6	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	原町東	県	県	直接	完了	3,734,370	25	~	27	23				地元説明会等により合意形成を図り、H24年12月より法手続きに着手し、H25年7月計画確定。 - H25年6月、実施設計・境界測量契約。 - H26年7月、区画整理工契約。 H27年10月、区画整理工契約。
																	24				
																	25	176,475		156,386	
																	26	2,556,802		427,223	
																	27		67,500	1,853,808	
																	28				
累計	2,733,277	67,500	2,437,417	0																	
49	C	-	1	-	7	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画作成)	飯崎	県	県	直接	完了	10,000	25	~	25	23				H26年11月災害計画調査委託発注。H26年3月完了。
																	24				
																	25	10,000		9,999	
																	26				
																	27				
																	28				
累計	10,000	0	9,999	1																	
50	C	-	4	-	3	-	被災地域農業復興総合支援事業(園芸施設整備事業)	鹿島区	県	市	間接	継続	1,200,000	25	~	28	23				平成26年度繰越 平成27年度に延期 平成27年12月21日着工、平成28年11月竣工予定(H28債務負担行為設定)
																	24				
																	25	900,000			
																	26				
																	27			894,240	
																	28				
累計	900,000	0	894,240	0																	
55	C	-	1	-	8	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	右田・海老地区	県	県	直接	完了	1,175,390	25	~	27	23				- H25年10月、実施設計契約。H25年11月、境界測量契約。 - H26年12月、区画整理工契約。 H27年7月、区画整理工契約。
																	24				
																	25	127,642		82,395	
																	26	753,900		424,147	
																	27			128,400	
																	28				
累計	881,542	0	634,942	0																	
56	C	-	1	-	9	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	真野地区	県	県	直接	完了	1,011,970	25	~	27	23				- H25年10月、実施設計・境界測量契約。 - H26年12月、換地業務契約。 H27年10月、区画整理工契約。
																	24				
																	25	82,027		61,155	
																	26	676,950		12,907	
																	27			84,436	
																	28				
累計	758,977	0	158,498	0																	
57	C	-	1	-	10	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(集落排水処理施設)	鹿島西部地区農業集落排水処理施設	市	市	直接	継続	249,336	25	~	28	23				- H26.2月基本設計発注。(H26.5月完了) - H26.7月詳細設計発注。H27.2月、完成 - 実施設計、工事監理委託、土木・機械・電気設備工事年度内完成
																	24				
																	25	1,695		1,695	
																	26	9,375		9,153	
																	27	175,932		130,219	
																	28				
累計	187,002	0	141,067	0																	
58	◆	C	-	1	-	1	復興基盤総合整備地形図作成事業	真野地区	市	市	直接	完了	2,468	25	~	25	23				H26.2月発注。 H26.4月完了
																	24				
																	25	1,974		1,814	
																	26				
																	27				
																	28				
累計	1,974	0	1,814	160																	
59	C	-	1	-	11	-	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(農地整備事業)	原町南部地区	県	県	直接	完了	542,978	25	~	27	23				- H25年促進費支出 - H26年9月設計業務契約、H27年12月完了予定 H27年10月、区画整理工契約。
																	24				
																	25	236,533		92,378	
																	26	208,725	▲ 38,025	44,319	
																	27	29,475	▲ 29,475	182,224	
																	28				
累計	474,733	▲ 67,500	318,921	0																	

60	◆	C	-	1	-	6	-	1	農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画)	原町第1	県	県	直接	完了	380,197	25	~	27	23							
																			24							
																			25	2,353		2,353	-	H26年1月、埋蔵文化財発掘調査契約。		
																			26	196,488		165,804	-	H26年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。		
																			27	105,316		75,040		H27年4月、埋蔵文化財発掘調査契約。		
																			28							
累計	304,157	0	243,197	0																						
63		C	-	7	-	2			水産業共同利用施設復興整備事業	原町区	市	市	直接	新規	28,476	28	~	28	23							
																			24							
																			25							
																			26							
																			27			0	-			
																			28	21,357						
累計	21,357	0	0	0																						

(注)

- 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 2 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 3 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 4 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 5 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 6 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 7 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 8 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調査の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府県 交付分	各年度 別合計	23	104,600	0	36,638	0
		24	506,111	0	304,066	19
		25	2,173,827	0	871,094	3,122
		26	6,185,373	▲ 38,025	1,674,411	0
		27	836,979	38,025	4,745,239	131,889
		28	0	0	0	0
13,124,962	都道府県交付分 計	9,806,890	0	7,631,448	135,030	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	106,000	0	0	0
		24	83,750	0	185,484	0
		25	239,398	0	62,648	2,130
		26	732,663	0	624,110	6,206
		27	513,600	0	556,769	0
		28	21,357	0	0	0
2,238,872	市町村交付分 計	1,696,768	0	1,429,011	8,336	
15,363,834	合計	11,503,658	0	9,060,459	143,366	

(様式2D)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 国土交通省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
7	D	-	4	-	1	-	災害公営住宅 整備事業(小 高区)	小高区	市	市	直接	完了	1,109,853	24	~	27	23			0	25年9月岡田地区(万ヶ迫団地)実施設計発注。26年3月東町地区(農協跡地外)CMR発注。 平成27年2月東町地区(農協跡地外)本体工事発注、27年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部本体工事発注 平成28年2月東町地区(農協跡地外)完了、28年3月岡田地区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部完了
																	24	180,153		0	
																	25	764,312	25,650		
																	26	0	454,116		
																	27	26,655	469,099	22,255	
																	28				
累計	971,120	0	948,865	22,255																	
8	D	-	4	-	2	-	災害公営住宅 整備事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	2,577,241	23	~	27	23	154,309		126,146	24年8月西町地区、西川原用地買収。24年7月西町地区、西川原実施設計発注。25年3月西川原地区造成工事発注。 25年6月西町地区本体工事発注。25年7月西川原第二地区用地買収。25年8月西川原地区本体工事発注。25年9月西川原第二地区実施設計発注。26年3月西川原地区完了。 26年9月西町地区完了。西川原第二地区本体工事26年9月発注。 平成28年3月西川原第二地区完了
																	24	1,081,313			
																	25	365,019	778,785		
																	26	654,441		315,696	
																	27		647,594	386,861	
																	28				
累計	2,255,082	0	1,868,221	386,861																	
9	D	-	4	-	3	-	災害公営住宅 整備事業(原 町区)	原町区	市	市	直接	完了	6,568,256	23	~	27	23	698,276			24年7月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)実施設計発注。 24年12月大町地区(大町駐車場)用地買収。25年1月大町地区(旧市立病院跡地)用地買収。 25年6月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発注。 25年7月大町地区(サティ跡地)実施設計発注。25年11月東部地区一部用地買収。25年12月大町地区(サティ跡地)用地買収。26年3月東部地区CMR発注。 27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了、27年3月大町地区(大町駐車場)完了、26年7月大町地区(サティ跡地)本体工事発注、27年2月菅浜地区本体工事発注、27年3月原町区中部本体工事発注。 28年2月大町地区(サティ跡地)、菅浜地区完了、28年3月原町区中部完了
																	24	1,904,452	413,590		
																	25	3,144,495	802,719		
																	26	0	2,229,760		
																	27		1,583,596	717,558	
																	28				
累計	5,747,223	0	5,029,665	717,558																	
10	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	7,594,616	24	~	28	23				24年12月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。 24年8月移転費用補助金申請業務開始。 住宅団地9地区造成完了、2地区発注済。25年9月移転元買収開始。
																	24	5,311,454	132,669		
																	25	857,986	2,857,714		
																	26	227,357	1,711,280		
																	27		456,826		
																	28				
累計	6,396,797	0	5,158,489	0																	
11	D	-	23	-	1	-	防災集団移転 促進事業(鹿 島区)	鹿島区	市	市	直接	継続	357,262	24	~	28	23				24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。 24年7月測量設計業務発注(3力年)。 24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計11地区業務完了。 24年7月支援業務発注(4力年)(委託期間変更) 24年7月支援業務発注(5力年)(委託期間変更)
																	24	127,020	43,460		
																	25	58,348	146,488		
																	26	82,576	56,025		
																	27		17,253		
																	28				
累計	267,944	0	263,226	0																	



12	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(原町区)	原町区	市	市	直接	継続	9,734,834	24	~	28	23				24年11月住宅団地用地買収開始。25年3月住宅団地造成発注。24年8月移転費用補助金申請業務開始。24年11月移転促進区域用地買収開始。
																	24	4,661,350		440,532	-
																	25	2,540,528		3,335,527	-
																	26	571,529		2,217,829	-
																	27			1,770,251	-
																	28	744,570			-
累計	8,517,977	0	7,764,139	0	住宅団地2地区造成完了、6地区発注済。25年9月移転元買収開始。																
13	D	-	23	-	2	-	防災集団移転促進事業(原町区)	原町区	市	市	直接	継続	519,364	24	~	28	23				24年4月住宅団地区画検討業務発注。24年7月支援業務発注。24年7月測量設計業務発注。
																	24	126,698		64,992	-
																	25	90,380		132,957	-
																	26	172,443		104,050	-
																	27			36,591	-
																	28				-
累計	389,521	0	338,590	0	24年7月支援業務発注(3力年)。測量設計10地区業務完了。																
14	D	-	20	-	1	-	都市防災推進事業(都市防災総合推進事業)	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	完了	59,450	24	~	27	23				24年5月構築支援業務発注。24年6月調査及び作成業務発注。24年11月計画策定業務発注(2件)。
																	24	44,587		43,241	-
																	25			644	-
																	26			0	-
																	27				702
																	28				
累計	44,587	0	43,885	702																	
21	D	-	1	-	1	-	道路事業(高見町北萱浜線)	原町区	市	市	直接	継続	198,896	24	~	27	23				24年7月実施設計発注繰越。
																	24	43,400		9,358	-
																	25	29,450		18,974	-
																	26	38,750		73,304	-
																	27	42,544		34,817	-
																	28				-
累計	154,144	0	136,453	0	25年9月実施設計完了。用地買収開始、26年1月工事発注繰越。26年5月工事発注、27年2月完了、26年12月工事発注繰越。用地買収および物件補償実施。27年9月工事発注繰越。																
22	◆	D	-	1	-	1	震災対応復旧・復興事業のための輸送経路改善事業	鹿島区	市	市	直接	完了	35,520	24	~	26	23				24年7月管理運営計画策定業務発注。24年11月協議資料策定業務・環境保全対策業務・補償積算業務・土質調査業務発注。
																	24	28,416		9,506	-
																	25			18,910	-
																	26				0
																	27				
																	28				
累計	28,416	0	28,416	0	24年9月実施設計発注。25年3月繰越明許。26年3月完了。																
23	D	-	1	-	2	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町海老 相馬線	県	県	直接	継続	1,951,000	24	~	30	23				24年5月 道路詳細設計発注。24年9月地質調査発注。
																	24	620,000		30,670	-
																	25	292,000		194,240	-
																	26	216,000		729,369	-
																	27	432,800		56,926	-
																	28				-
累計	1,560,800	0	1,011,205	0	25年10月用地測量発注。26年3月橋梁下部工発注。26年7月道路改良工事発注済。28年3月、道路改良工事実施。																

24	D	-	1	-	3	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	北泉小高線	県	県	直接	継続	2,299,000	24	~	30	23			24年12月地質調査発注。25年1月道路詳細設計発注。
																	24	620,000	13,683	-
																	25	260,000	31,694	-
																	26	200,000	846,712	-
																	27	644,000	267,785	-
																	28			
累計	1,724,000	0	1,159,874	0																
25	◆	D	-	4	-	1	災害公営住宅整備計画策定支援事業	南相馬市他	市	市	直接	完了	31,500	24	~	24	23			24年11月福島県と策定支援に関する協定書締結。
																	24	25,200	24,780	420
																	25			
																	26			
																	27			
																	28			
累計	25,200	0	24,780	420																
26	◆	D	-	20	-	1	都市防災推進事業(災害記録編纂事業)	小高区鹿島区原町区	市	市	直接	完了	10,878	24	~	24	23			24年10月業務発注。24年度にて終了。
																	24	8,702	5,863	2,839
																	25			
																	26			
																	27			
																	28			
累計	8,702	0	5,863	2,839																
27	◆	D	-	23	-	1	復興作業支援事業	小高区鹿島区原町区	市	市	直接	継続	250,000	24	~	28	23			7月より施行。
																	24	120,000	45,406	-
																	25	80,000	16,800	-
																	26		16,000	-
																	27			-
																	28			-
累計	200,000	0	78,206	0																
28	◆	D	-	23	-	2	(仮称)南相馬市復興工業団地造成事業	原町区	市	市	直接	完了	70,000	24	~	24	23			24年11月基本計画発注。24年度にて終了。
																	24	56,000	48,132	7,868
																	25			
																	26			
																	27			
																	28			
累計	56,000	0	48,132	7,868																
29	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(小高区)	小高区	市	市	直接	継続	259,414	24	~	28	23			24年7月支援業務発注。
																	24	126,505	38,588	-
																	25		55,650	-
																	26	68,055	47,247	-
																	27		20,129	-
																	28			-
累計	194,560	0	161,614	0																
30	★	F	-	2	-	1	市街地復興効果促進事業		市			継続	6,250,828	24	~	32	23			
																	24	3,019,227	54,095	
																	25	46,960	719,621	
																	26	42,135	244,219	
																	27	1,635,979	416,940	
																	28	256,358		
累計	5,000,659	0	1,434,875	0																
31	D	-	1	-	4	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	鹿島区2-8号線	市	市	直接	継続	179,743	24	~	28	23			24年10月、実施設計発注、25年3月完了。
																	24	7,750	7,659	-
																	25	29,760	0	-
																	26	59,055	83,281	-
																	27	11,999	9,669	-
																	28	30,736		-
累計	139,300	0	100,609	0																

32	D	-	13	-	1	-	住宅・建築物安全ストック形成事業(がけ地近接等危険住宅移転事業)	南相馬市	市	市	直接	継続	1,760,000	24	~	32	23			平成24年度 支払い3件	
																	24	330,000	10,233	-	
																	25	330,000	115,941	-	
																	26	416,104	209,451	-	
																	27		154,134	-	
																	28			-	
累計	1,076,104	0	489,759	0																	
37	D	-	1	-	5	-	道路事業(市街地相互の接続道路)	原町区 萱浜電線	市	市	直接	継続	588,200	25	~	30	23				
																	24	102,300	22,858	-	
																	25	0	3,601	-	
																	26		61,394	-	
																	27			-	
																	28	133,377		-	
累計	235,677	0	87,853	0																	
38	D	-	5	-	1	-	災害公営住宅家賃低廉化事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	2,051,685	25	~	32	23				
																	24	23,733	0		
																	25	63,184	35,924		
																	26	284,277	129,792		
																	27	141,890			
																	28				
累計	513,084	0	165,716	0																	
39	D	-	6	-	1	-	東日本大震災特別家賃低減事業	小高区 鹿島区 原町区	市	市	直接	継続	257,133	25	~	32	23				
																	24	4,368	0		
																	25	4,061	2,997		
																	26	11,029	16,304		
																	27	35,379			
																	28	54,837			
累計		0	19,301	0																	
40	D	-	23	-	3	-	防災集団移転促進事業(小高区)	小高区	市	市	直接	継続	2,817,311	25	~	28	23			24年8月移転費用補助金申請業務開始。	
																	24		1,155	-	
																	25	1,834,408	1,717	-	
																	26	0	148,925	-	
																	27		1,797,379	-	
																	28	630,738		-	
累計	2,465,146	0	1,949,176	0																	
44	◆	D	-	4	-	2	1	災害公営住宅駐車場整備事業(鹿島区)	鹿島区	市	市	直接	完了	38,063	25	~	27	23			
																		24			
																		25	19,877	8,964	
																		26	10,572	152	
																		27		2,026	19,307
																		28			
累計	30,449	0	11,142	19,307																	

45	◆	D	-	4	-	3	-	1	災害公営住宅 駐車場整備事業 (原町区)	原町区	市	市	直接	完了	90,341	25	~	27	23					25年6月大町地区(旧市立病院跡地、大町駐車場)本体工事発注。 27年2月大町地区(旧市立病院跡地)完了、27年3月大町地区(大町 駐車場)完了、26年7月大町地区(サテイ跡地)本体工事発注、27年2 月菟浜地区本体工事発注、27年3月原町区中部本体工事発注。 28年2月大町地区(サテイ跡地)、菟浜地区完了、28年3月原町区中 部完了
																			24					
																			25	72,272		2,030		
																			26	0		10,267		
																			27			21,867	38,108	
28																								
累計	72,272	0	34,164	38,108																				
51	◆	D	-	1	-	3	-	1	交通インフラ 検討事業	小高区	県	県	直接	完了	50,000	25	~	25	23				25年11月地質調査、道路概略設計発注。	
																			24					
																			25	40,000		13,538		
																			26					26,462
																			27					
28																								
累計	40,000	0	13,538	26,462																				
52	★	F	-	4	-	1	-	1	市街地復興効 果促進事業 (県分)		県			継続	377,403	25	~	32	23				25年8月 土量調査委託、用地取得コーディネート委託 26年9月 用地取得コーディネート委託 27年11月 海拔標示版設置工事 外	
																			24					
																			25	301,922		48,512		-
																			26			25,600		
																			27			9,600		
28																								
累計	301,922	0	83,712	0																				
62	◆	D	-	4	-	1	-	2	災害公営住宅 駐車場整備事業 (小高区)	小高区	市	市	直接	完了	21,240	26	~	27	23				平成27年2月東町地区(農協跡地外)本体工事発注、27年3月岡田地 区(万ヶ迫団地)、小高区市街中心部本体工事発注 平成28年2月東町地区(農協跡地外)完了、28年3月岡田地区(万ヶ 迫団地)、小高区市街中心部完了	
																			24					
																			25			0		
																			26	16,992		0		
																			27			9,582		7,410
28																								
累計	16,992	0	9,582	7,410																				

(注)

- 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。
- 「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。
- 「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。
- 「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。
- 「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。
- 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。
- 市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。

都道府 県交付分	各年度 別合計	23	0	0	0	0
		24	1,240,000	0	44,353	0
		25	893,922	0	287,984	0
		26	416,000	0	1,601,681	26,462
		27	1,076,800	0	334,311	0
28	0	0	0	0		
4,677,403	都道府県交付分 計	3,626,722	0	2,268,329	26,462	
市町村 交付分	各年度 別合計	23	852,585	0	0	0
		24	17,202,227	0	1,519,405	11,127
		25	10,394,196	0	9,061,949	0
		26	2,427,254	0	7,964,124	0
		27	2,012,483	0	7,655,243	1,192,201
28	1,973,048	0	0	0		
43,431,628	市町村交付分 計	34,861,793	0	26,200,721	1,203,328	
48,109,031	合計	38,488,515	0	28,469,050	1,229,790	

(様式2E)

南相馬市

復興交付金事業計画 平成27年度進捗状況(契約状況)報告

省庁名 環境省

平成28年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間 流用額 (国費)	契約済額 (国費相当額)	執行残額 (国費相当額)	事業の進捗状況	
																23
33	E-1-1-	低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業(南相馬市浄化槽設置整備復興事業)	南相馬市	市	市	直接	継続	256,680	24 ~ 28	23						平成24年10月3日から受付開始。31件に交付決定及び支払い済み。内訳(5人槽:7基、6~7人槽:20基、8~10人槽:4基)87件に交付決定及び支払済み。内訳(5人槽:22基、6~7人槽:57基、8~10人槽:7基、撤去:1基)交付申請件数112件(5人槽:33基、6~7人槽:66基、8~10人槽:7基、11~20人槽:1基、撤去:5基)交付申請件数145件(5人槽:46基、6~7人槽:83基、8~10人槽:10基、撤去:6基)
										24	32,602		9,597			
										25	70,794		26,087			
										26	19,561		32,460			
										27			41,538			
										28	69,552					
累計	192,509	0	109,682	0												
(注)																
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、復興交付金事業計画の記載に合わせて記入してください。																
2「継続/完了」欄には、未着手、継続、廃止、完了のいずれかを記入してください。																
3「交付額」欄には、既に交付された国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
4「事業間流用額」欄には、事業間流用した国費を復興交付金事業計画の年度別に記入してください。																
5「契約済額」欄には、契約や交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっている国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																
6「執行残額」欄には、廃止、完了になった事業の残額を記入してください。																
7「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、23年度、24年度を区別して記載する必要はありません。																
8市街地復興効果促進事業/漁業集落復興効果促進事業の場合は、「地区名 施設名」「事業実施主体」「直接/間接」「執行残額」欄の記載は不要です。また、「執行額」欄には、使途内訳提出調書の対象交付金額の合計額を記入してください。																
		都道府県交付分		各年度別合計		23	24	25	26	27	28	0	0	0	0	
		市町村交付分		各年度別合計		23	24	25	26	27	28	0	0	0	0	
		都道府県交付分 計				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		市町村交付分 計				256,680	192,509	0	109,682	0	0	0	0	0	0	
		合計				256,680	192,509	0	109,682	0	0	0	0	0	0	