

南相馬市鹿島区 復興関連事業進捗状況

平成27年8月末現在

ビジョ ンの項 目	事業等	平成 26 年度 まで	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	備考	地図
活力あふれるコミュニティのまち	災害公営住宅の建設 〔事業費 2,241,273千円〕 	→ 西町30戸 26年10月入居開始 → 西川原28戸 26年4月入居開始 → 西川原第二				西川原第二団地32戸は現在建設工事中で27年度内に完成予定。	
	防災集団移転 〔事業費 1,191,578千円〕 		平成27年1月 造成工事完了			鹿島区に11か所の防集団地を造成。	-
	復興公営住宅の建設 (県事業) 				→	西町に50戸建設することで現在設計中。28年度後期に入居開始予定。	
	仮設住宅の建設 〔事業費 10,906,794千円〕 	建設			集約・撤去	鹿島区内に22団地2,143戸の仮設住宅を建設。28年度以降に集約及び撤去予定。	-
	かしま交流センター (旧まごころセンター) 改築 〔事業費 370,961千円〕  改築後のかしま交流センター					平成26年8月29日 事業完了 平成26年10月1日から再開。平成26年10月～平成27年3月までに延べ629団体が利用。	
地域資源を活かす産業と交流のまち	園芸施設整備(植物工場) 〔事業費 1,817,930千円〕  植物工場完成イメージ(南海老)				→	平成28年11月頃完成予定。	
	ほ場整備 〔事業費(見込額) 14,884,000千円〕 				→	八沢、右田・海老、真野地区で工事中。鹿島西部、南屋形、西真野地区で調査事業中。他5地区で検討中。	-
	水産業共同利用施設 (真野川漁港) 〔事業費(見込額) 976,000千円〕  完成イメージ				→	荷捌き施設、作業場など平成27年度中に整備予定。オイルフェンス工事のみ28年度完成予定。	
	造船所新築移転 (民間事業) 					平成24年11月21日 事業完了	真野川漁港への造船所の新築移転を支援した。

ビジョ ンの項 目	事業等		平成 26 年度 まで	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	備考	地図	
地域資源を活かす産業と交流のまち	スマートインター開 通、セデッテかしま開 所 〔事業費(セッテかしま) 849,630千円〕						事業完了	平成27年2月21日スマートIC開通。平成27年4月25日セデッテかしまオープン。	
	仮設店舗の建設 〔事業費 162,593千円〕						平成24年4月 事業完了	鹿島区内に3か所の仮設店舗等を建設した。	
	再生可能エネルギー基地整備	沿岸部大規模太陽光発電所	(仮称)南相馬真野右田海老太陽光発電所 発電規模45.5MW 真野地区 約50ha 右田・海老地区 約60ha					平成28年1月工事着手予定 平成30年4月運転開始予定	
		沿岸部風力発電所	(仮称)万葉の里風力発電所 発電規模9.4MW (2,350kW×4基) 南海老・北右田・南右田地区 約5,000㎡×4か所					平成28年12月工事着手予定 平成30年4月運転開始予定	
健やかに安心して暮らせるまち	幼稚園、保育園園庭芝 生化(鹿島幼稚園は東日本 大震災復興支援財団による 寄贈) 〔鹿島区分事業費 100,667千円〕						平成27年3月6日 事業完了	各幼稚園、保育園は平成26年度内に工事完了	
	児童 クラブ	八沢児童クラブ (セーブ・ザ・ チルドレン・ ジャパンによる 寄贈施設) 〔事業費1,123千円 (外構工事分)〕					平成26年9月1日 事業完了	平成26年9月3日開所式	
		鹿島児童クラブ 〔予算額 168,481千円〕	(現在設計中)					鹿島小学校南側に建設。平成27年10月下旬~平成28年3月建設工事、平成28年4月開所予定	
	介護老人保健施設 「厚寿苑」移設新築 〔経営主体：福島県厚 生農業協同組合連合会〕						事業完了	平成26年1月30日竣工 2月1日開所 床数100床(内増床42床)	
	特別養護老人ホーム 「万葉園」増床 〔経営主体：社会福祉 法人南相馬福祉会〕							平成27年8月31日竣工 11月1日開所予定 増床40床	
地域に学び 育つまち	上真野小学校耐震工事 〔事業費 240,471千円〕		平成26年1月31日 事業完了				平成25年度に工事完了		

ビジョ ンの項 目	事業等		平成 26 年度 まで	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	備考	地図
	県立養護学校移転			→			鹿島区内に建設候補地選定中。	-
みちのく鹿島球場	球場復旧工事 〔事業費 332,424千円〕	 復旧後のみちのく鹿島球場	平成27年5月29日 事業完了				7/20 復旧記念イースタンリーグ公式戦開催	
	サブグラウンド整備		→				球場北側にサブグラウンド及び駐車場整備予定	
	鹿島体育館 〔事業費 757,472千円〕	 鹿島体育館の完成イメージ	→				現在改築工事中。 平成28年度から供用開始予定	
	パークゴルフ場 〔事業費（見込額） 645,032千円〕	 パークゴルフ場完成イメージ	→				平成28年10月から一部供用開始予定。	
地域に学び育つまち	校舎、園舎解体工事 〔事業費 99,213千円〕	 ↑小学校 ↓幼稚園	→				平成27年9月工事完了予定	
	旧真野小学校・幼稚園 〔予算額 124,184千円〕	 旧真野小体育館内部	→				平成28年3月工事完了予定	
	グラウンド整備事業 〔予算額 9,581千円〕	 旧真野小グラウンド	→				平成28年3月工事完了予定	
	子どもの遊び場 〔予算額 344,990千円〕	 子どもの遊び場イメージ図	→				千倉体育館南側に建設。 平成27年12月着工、平成28年3月竣工、4月供用開始予定	
	みんなの遊び場 (Tポイントによる寄贈施設) 〔予算額 14,778千円 (外構工事分)〕	 みんなの遊び場完成予想模型	→				鹿島小学校南側に建設 平成27年10月着工、平成28年3月竣工・引き渡し予定	

ビジョ ンの項 目	事業等		平成 26 年度 まで	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	備考	地図	
地域に学び 育つまち	文化財保存 (市事業)						ほ場整備事業により用地確保。平成28年度に駐車場造成、看板等を設置。		
	除染 (市事業)	生活圏					完了目標 平成29年3月	-	
		農用地及び農業用水路					完了目標 平成29年3月	-	
	食品放射能検査			実施中				平成24年4月事業を開始。市内各生涯学習センター、小高区役所で実施。	-
	外部被ばく線量測定 (個人積算線量計(ガラスバッジ)による測定)			実施中				平成23年度からガラスバッジを貸出し、3か月間の外部被ばく線量を測定。	-
	放射線内部被ばく検診 (ホールボディカウンターを使用し内部被ばく線量測定)			実施中				平成23年度から内部被ばく測定を開始。18歳以下は年2回、19歳以上は年1回実施中。	-
	環境放射線モニタリング			実施中				区内49箇所設置(全て国)	-
	大気浮遊じんモニタリング			実施中				・鹿島区役所(市) ・鹿島3-3消防屯所(南海老)(市) ・檜原公会堂(県)	-
	消防鹿島分署移転 (市事業)							平成29年度完了予定。	
	海岸防災林造成 (県事業)							平成25年4月から事業開始し、現在、北海老、南海老地区で工事中。平成32年度完了予定。	
	一本松(民間事業)							南右田地区に残った奇跡の一本松の伝承等を検討中。	
	防潮堤(県事業)							平成27年度工事完了予定。	

安全で災害に強いまち