




南相馬市鹿島区 復興関連事業進捗状況 平成28年1月末現在

ビジョ ンの項 目	事業等	平成 26 年度 まで	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	備考
活 力 あ ふ れ る コ ミ ュ ニ テ ィ の ま ち	災害公営住宅の建設 〔事業費 2,241,273千円〕 	→ 西町30戸 26年10月入居開始 → 西川原28戸 26年4月入居開始 → 西川原第二32戸				西川原第二団地は平成28年4月から入居開始予定。
	防災集団移転 〔事業費 1,191,578千円〕 		平成27年1月 鹿島区内11か所造成工事完了			区画数 124戸 分譲契約数 123戸 建設中 12戸 引越済 104戸
	復興公営住宅の建設 (県事業) 			→		西町に50戸建設することで現在造成中。28年度後期に入居開始予定。
	仮設住宅の建設 〔事業費 10,906,794千円〕 	建設		集約・撤去 →		鹿島区内に22団地2,143戸の仮設住宅を建設。鹿島区内入居率70.7%
	かしま交流センター (旧まごころセンター) 改築 〔事業費 370,961千円〕  改築後のかしま交流センター		平成26年8月29日 事業完了			平成26年10月1日から再開。平成26年10月～平成27年12月までに延べ1,643団体が利用。
地 域 資 源 を 活 か す 産 業 と 交 流 の ま ち	園芸施設整備(植物工場) 〔事業費 1,817,930千円〕  植物工場完成イメージ(南海老)		平成28年2月27日 起工式予定 →			平成28年8月に一部供用開始し、12月から全施設本格稼働予定。
	ほ場整備 〔事業費(見込額) 14,884,000千円〕 		→			八沢、右田・海老、真野地区で工事中。鹿島西部、南屋形、西真野地区で調査事業中。他5地区で検討中。
	水産業共同利用施設 (真野川漁港) 〔事業費(見込額) 976,000千円〕  完成イメージ		平成28年3月21日 開所式予定 →			荷捌き施設、作業場など平成27年度中に完了予定。オイルフェンスは28年度以降工事。
	鮭築場(ウライ)の復旧 〔事業費 7,684千円〕 		平成26年9月 事業完了			平成26年9月ウライ購入

ビジョ ンの項 目	事業等		平成 26 年度 まで	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	備考
地域資源を活かす産業と交流のまち	造船所新築移転 (民間事業)			平成24年11月21日 事業完了			真野川漁港への造船所の新築移転を支援した。移転後7艇造船
	スマートインター開通、セデッテかしま開所 (事業費(セデッテかしま) 1,662,000千円)		 セデッテかしま	平成27年2月21日 スマートIC開通 平成27年4月25日 セデッテかしま開所			・スマートIC交通量 平均518台/日 ・セデッテかしま 入場者数計 966,800人(1月 末時点)
	仮設店舗の建設 (事業費 162,593千円)			平成24年4月 事業完了			鹿島区内に3か所の仮設店舗等を建設した。
	再生可能エネルギー基地整備	沿岸部大規模太陽光発電所	(仮称)南相馬真野右田海老太陽光発電所 発電規模45.5MW 真野地区 約50ha 右田・海老地区 約60ha	→			平成28年4月工事着手予定 平成30年4月運転開始予定
		沿岸部風力発電所	(仮称)万葉の里風力発電所 発電規模9.4MW (2,350kW×4基) 南海老・北右田・南右田地区 約5,000㎡×4か所	→			平成28年12月工事着手予定 平成30年4月運転開始予定
	健やかに安心して暮らせるまち	幼稚園、保育園園庭芝生化(鹿島幼稚園は東日本大震災復興支援財団による寄贈) (鹿島区分事業費) 100,667千円		 かみまの保育園園庭	平成27年3月6日 事業完了		
児童クラブ		八沢児童クラブ (セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンによる寄贈施設) (事業費1,123千円) (外構工事分)	 八沢児童クラブ	平成26年9月1日 事業完了			平成26年9月3日開所式
		鹿島児童クラブ (事業費) 154,548千円	 鹿島児童クラブ完成イメージ	→			鹿島小学校南側に建設。平成27年10月下旬～平成28年3月建設工事、平成28年4月開所予定
介護老人保健施設「厚寿苑」移設新築 (経営主体：福島県厚生農業協同組合連合会)		 移設新築後の厚寿苑	事業完了			平成26年1月30日竣工 2月1日開所 床数100床(内増床42床)	
特別養護老人ホーム「万葉園」増床 (経営主体：社会福祉法人南相馬福祉会)		 増床後の万葉園	事業完了			平成27年8月31日竣工 11月1日開所 増床40床	



ビジョ ンの項 目	事業等	平成 26 年度 まで	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	備考		
地域に学 び育つ まち	上真野小学校耐震工事 〔事業費 240,471千円〕					平成26年1月31日 事業完了 平成25年度に工事完了		
	県立特別支援学校移転					鹿島区寺内地内に建設候補地選定し、推進中。		
	みちのく鹿島球場 〔事業費 332,424千円〕	球場復旧工事 					平成27年7月20日 復旧記念イースタンリーグ公式戦開催	
		サブグラウンド整備 復旧後のみちのく鹿島球場					球場北側にサブグラウンド及び駐車場整備予定	
	鹿島体育館 〔事業費 757,472千円〕						現在改築工事中。 平成28年4月27日供用開始予定	
	鹿島体育館の完成イメージ							
	パークゴルフ場 〔事業費（見込額） 645,032千円〕						平成28年10月から一部供用開始予定。	
	パークゴルフ場完成イメージ							
	旧真野 小学 校・幼 稚園	校舎、園舎解体工事 〔事業費 99,213千円〕						平成27年9月工事完了
		↑小学校 ↓幼稚園						
体育館改修工事 〔予算額 124,184千円〕							平成28年4月9日 開所式予定	
グラウンド整備工事 〔事業費 11,347千円〕						平成28年3月工事完了予定		
↑改修工事中の体育館内部								
子どもの遊び場 〔予算額 344,990千円〕						千倉体育館南側に建設。 平成27年12月着工、平成28年4月完了予定		
子どもの遊び場イメージ図								
みんなの遊び場 (Tポイントによる寄贈施設) 〔予算額 14,778千円 (外構工事分)〕						平成28年2月18日 上棟式 鹿島小学校南側に建設 平成27年10月着工、平成28年4月完了予定		
みんなの遊び場完成予想模型								

ビジョ ンの項 目	事業等		平成 26 年度 まで	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	備考	
地域に学び 育つまち	文化財保存 (市事業)				→		ほ場整備事業により用地確保。平成28年度に駐車場造成、看板等を設置。	
	除染 (市事業)	生活圏		→			完了目標 平成29年3月	
		農用地及び農業用水路		→			完了目標 平成29年3月	
	食品放射能検査			実施中				平成24年4月事業を開始。鹿島区は鹿島生涯学習センターで実施。
	外部被ばく線量測定 (個人積算線量計(ガラスバッジ)による測定)			実施中				平成23年度からガラスバッジを貸出し、3か月間の外部被ばく線量を測定。
	放射線内部被ばく検診 (ホールボディカウンターを使用し内部被ばく線量測定)			実施中				平成23年度から内部被ばく測定を開始。18歳以下は年2回、19歳以上は年1回実施中。
	環境放射線モニタリング		鹿島区内に58カ所設置 (国49カ所、県9カ所)	実施中				県設置分については調整中。
	大気浮遊じんモニタリング			実施中				鹿島区役所、鹿島3-3消防屯所(南海老)は市、橋原公会堂は県で設置
	消防鹿島分署移転 (市事業)			→				鹿島区江垂字大六天地内に平成29年度内に整備予定。平成27年度内に基本設計、測量等完了見込。
	海岸防災林造成 (県事業)			→				平成25年4月から事業開始し、現在、北海老、南海老地区で工事中。平成32年度完了予定。
一本松			→				南右田地区に残った奇跡の一本松の伝承等を検討中。	
防潮堤(県事業)			→				鹿島区内の防潮堤は平成28年度工事完了予定。	

安全で災害に強いまち