

南相馬市大型園芸施設（鹿島区南海老）進捗状況

1. 事業概要

(1) 事業費 16.6億円（予算額）

項目	執行予定額	備考
施設工事	12.0億円	1号棟～8号棟(育苗、集出荷、残渣施設含む) プロポーザル審査後、H27.12.21に契約締結済 (H29.1完了済)
造成工事	3.2億円	H27.11.2に契約締結済み。(H29.3完了予定) 工事内容は「5造成工事進捗状況」を参照
埋蔵文化財調査	0.8億円	調査面積 6,500㎡ H27.8.31に協定締結済 (H29.3完了予定)
地質調査委託	0.2億円	H27.6.9に契約済 (H27.9完了済)
測量・造成設計委託	0.4億円	H27.6.9に契約済 (H28.3完了済)
合計	16.6億円	

(2) 交付金

東日本大震災復興交付金

2. 管理運営者

(1) 名称

株式会社ひばり菜園

(2) 設立

平成27年8月28日

(3) 構成員

	氏名	役職等	所在	備考
1	○鎌田 俊勝	取締役・出資者	鹿島区	認定農業者
2	原田 正己	取締役・出資者	小高区	
3	武田 幸俊	出資者	鹿島区	認定農業者
4	星 富子	出資者	鹿島区	認定農業者
5	吉田 博	出資者	小高区	認定農業者 ※(有)I LOVE ファームおだか 代表取締役
6	(有)エコアグリ ※代表取締役 鈴木順子	出資者	原町区	認定農業者
7	H&Fインターナショナル(株) ※代表取締役 平井朋来	出資者	東京都	農産物仲卸業者【販路等の開拓】

※氏名欄にある「○」は、主となる取締役

(4) 管理運営者決定日

平成 26 年 7 月 23 日

3. 事業計画

(1) 生産品目毎の年間収穫及び出荷数量

栽培品目	生産数量	出荷数量
トマト (果菜類)	約 162 t (周年栽培)	約 158 t
小ネギ (葉菜類)	約 105 t (年 6 回収穫)	約 95 t
カキチシャ (葉菜類)	約 142 t (年 4.5 回収穫)	約 127 t

(2) 販路計画

H & F インターナショナル株式会社を通して以下に出荷予定。

- ① 業務用農産物卸大手「東京デリカフーズ」
- ② 外食産業大手「すかいらーくグループ」と提携している食品加工会社等

4. 工事進捗状況

位置(号棟)	工事完了時期	貸与時期	栽培作物
②	平成 28 年 6 月 30 日	平成 28 年 7 月 1 日	小ネギ、カキチシャ
集出荷施設	平成 28 年 7 月 28 日	平成 28 年 8 月 1 日	
①	平成 28 年 9 月 2 日	平成 28 年 9 月 3 日	カキチシャ
育苗施設	"	"	
③	平成 28 年 12 月 6 日	平成 28 年 12 月 7 日	カキチシャ、小ネギ
④	平成 29 年 1 月 31 日	平成 29 年 2 月 11 日	トマト
⑤	"	"	"
残渣施設	"	"	

5. 造成工事進捗状況

(1) 内容 基盤整備、土工、法覆工、排水路工、横断排水路、暗渠工、集水樹工、舗装工、構造物取壊し工、防火水槽設置工

(2) 工期限 平成 29 年 3 月 31 日予定

※施設全体の貸与開始時期 平成 29 年 4 月 1 日予定

5. 栽培状況



集出荷施設

2号棟



完成イメージ図