

(様式1)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況(契約状況)報告 総括表

令和6年3月末時点

(千円)

南相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	1,830,997	1,631,027
	27	3,129,188	2,527,064
	28	10,971,443	7,058,211
	29	4,222,295	5,219,667
	30	4,104,693	3,181,399
	R1	4,156,411	3,449,944
	R2	2,645,609	2,722,709
	R3	1,791,239	2,769,754
	R4	1,114,534	1,059,589
	R5	6,555,493	1,103,362
合計		40,521,902	30,722,726

<参考>	南相馬市帰還・移住等環境整備 交付金基金残高	7,010,542	南相馬市帰還・移住等環境整備 交付金基金の利息額	392
------	---------------------------	-----------	-----------------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
1	(3) - 23 - 1 -	帰還住民放射 能対策機器点 検校正事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	84,101	26 ~	R7	25			-	
											26	12,627		8,893	3,734	26年4月、業務単価契約。
											27	14,561		3,851	10,710	27年4月、業務単価契約。
											28	9,756		2,660	7,096	28年4月、業務単価契約。
											29	3,987		1,903	2,084	29年4月、業務単価契約。
											30	3,987		933	3,054	30年4月、業務単価契約。
											R1	2,174		632	1,542	元年4月、業務単価契約。
											R2	1,142		440	702	2年4月、業務単価契約。
											R3	31,680		31,521	159	3年5月、物品売買契約。
											R4	2,138		1,001	1,137	4年4月、業務単価契約。
											R5	2,049		1,420	629	5年4月、業務単価契約。
											累計	84,101	0	53,259	30,842	
											2	(3) - 23 - 2 -	健康管理支援 事業(個人積 算線量測定)	市内全域	市	南相馬市
26	139,672		82,911	56,761	26年4月、業務単価契約。											
27	111,533		68,996	42,537	27年4月、業務単価契約。											
28	98,519		63,171	35,348	28年4月、業務単価契約。											
29	113,913		65,832	48,081	29年4月、業務単価契約。											
30	80,470		57,472	22,998	30年4月、業務単価契約。											
R1	63,964		26,374	37,590	元年4月、業務単価契約。											
R2	25,115		13,584	11,531	2年4月、業務単価契約。											
R3	18,664		8,634	10,030	3年4月、業務単価契約。											
R4	18,939		6,937	12,002	4年4月、業務単価契約。											
R5	13,722	-684	6,218	6,820	5年4月、業務単価契約。											
累計	684,511	-684	400,133	283,694												
3	(3) - 23 - 3 -	放射線被ばく 検診事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	845,471	26 ~						
											26	92,636		67,760	24,876	26年4月、業務単価契約。
											27	108,010		74,909	33,101	27年4月、業務単価契約。
											28	113,922		82,645	31,277	28年4月、業務単価契約。
											29	104,074		81,572	22,502	29年4月、業務単価契約。
											30	103,782		85,012	18,770	30年4月、業務単価契約。
											R1	93,118		72,408	20,710	元年4月、業務単価契約。
											R2	64,003		43,208	20,795	2年4月、業務単価契約。
											R3	60,365		43,034	17,331	3年4月、業務単価契約。
											R4	51,859		39,431	12,428	4年4月、業務単価契約。
											R5	53,702		42,348	11,354	5年4月、業務単価契約。
											累計	845,471	-	632,331	213,140	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
4	(3)	-	23	-	4	工業製品放射線測定業務	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	41,907	26	～	R7	25			-		
																	26	6,753		6,480	273	26年4月、業務委託契約。
																	27	6,753		6,480	273	27年4月、業務委託契約。
																	28	6,480		3,584	2,896	28年4月、業務委託契約。
																	29	4,731		2,905	1,826	29年4月、業務単価契約。
																	30	3,175		3,174	1	30年4月、業務単価契約。
																	R1	2,803		2,777	26	元年4月、業務単価契約。
																	R2	2,803		2,802	1	2年4月、業務単価契約。
																	R3	2,803		2,802	1	3年4月、業務委託契約。
																	R4	2,803		2,802	1	4年4月、業務委託契約。
																	R5	2,803		2,802	1	5年4月、業務委託契約。
																	累計	41,907	-	36,613	5,294	
																	25			-		
																	26	37,422		24,549	12,873	26年4月、業務委託契約。
27	32,292		25,006	7,286	27年4月、業務委託契約。																	
28	32,292		22,728	9,564	28年4月、業務委託契約。																	
29	28,512		24,053	4,459	29年4月、業務単価契約。																	
30	28,512		22,368	6,144	30年4月、業務単価契約。																	
R1	26,160		19,902	6,258	元年4月、業務単価契約。																	
R2	23,760		23,575	185	2年4月、業務単価契約。																	
R3	25,080		20,275	4,805	3年4月、業務単価契約。																	
R4	25,080		19,641	5,439	4年4月、業務単価契約。																	
R5	24,794		21,775	3,019	5年4月、業務単価契約。																	
累計	283,904	0	223,877	60,027																		
11	(3)	-	24	-	1	放射線健康相談事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	268,249	27	～	R7	25			-		
																	26			-		
																	27	23,976		9,537	14,439	27年7月、雇用契約。
																	28	73,829		31,450	42,379	28年4月、雇用契約。
																	29	74,729		32,451	42,278	29年4月、雇用契約。
																	30	44,242		24,303	19,939	30年4月、雇用契約。
																	R1	28,609		13,071	15,538	元年4月、雇用契約。
																	R2	8,196		3,130	5,066	2年4月、賃貸借契約。
																	R3	5,225		2,299	2,926	3年4月、業務委託契約。
																	R4	4,672		3,593	1,079	4年4月、業務委託契約。
																						5年4月、業務委託契約。
																	R5	4,087	684	4,432	339	
																	累計	267,565	684	124,270	143,979	
																	13	(3)	-	23	-	6
26			-																			
27	972		972	-	27年4月、業務委託契約。28年3月、完了。																	
28			-																			
29			-																			
30			-																			
R1			-																			
R2			-																			
R3			-																			
R4			-																			
R5			-																			
累計	972	-	972	-																		

No.	事業番号							事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
32	(3)	-	23	-	7	-	自家消費野菜 等放射能簡易 分析事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	284,261	28	~	R7	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28	34,240		30,255	3,985	28年4月、雇用契約。
																		29	32,481		29,599	2,882	29年4月、雇用契約。
																		30	32,635		31,190	1,445	30年4月、雇用契約。
																		R1	35,935		30,897	5,038	元年4月、雇用契約。
																		R2	38,816		35,859	2,957	2年4月、雇用契約。
																		R3	41,010		36,941	4,069	3年4月、雇用契約。
																		R4	36,898		29,197	7,701	4年4月、雇用契約。
																		R5	32,246		29,959	2,287	5年4月、雇用契約。
																		累計	284,261	0	253,900	30,361	
																		33	(3)	-	23	-	8
26			-																				
27			-																				
28	9,898		4,968	4,930	28年12月、業務委託契約、29年3月、完了。																		
29			-																				
30			-																				
R1			-																				
R2			-																				
R3			-																				
R4			-																				
R5			-																				
累計	9,898	0	4,968	4,930																			
34	(3)	-	23	-	9	-	土壌等環境放 射能測定事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	207,034	28	~	R7						
																		26			-		
																		27			-		
																		28	23,658		19,299	4,359	28年4月、雇用契約。
																		29	22,348		20,320	2,028	29年4月、雇用契約。
																		30	22,847		19,953	2,894	30年4月、雇用契約。
																		R1	24,074		19,609	4,465	元年4月、雇用契約。
																		R2	25,272		21,844	3,428	2年4月、雇用契約。
																		R3	40,555		38,148	2,407	3年4月、雇用契約。
																		R4	23,722		21,614	2,108	4年4月、雇用契約。
																		R5	24,558		21,848	2,710	5年4月、雇用契約。
																		累計	207,034	-	182,639	24,395	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況															
(注)	1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。  6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																														
																	うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-								
																			26	-	-	-	-								
																			27	-	-	-	-								
																			28	-	-	-	-								
																			29	-	-	-	-								
																			30	-	-	-	-								
																			R1	-	-	-	-								
																			R2	-	-	-	-								
																			R3	-	-	-	-								
																			R4	-	-	-	-								
																	R5	-	-	-	-										
																	県交付分 計											-	-	-	-
																	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-								
																			26	289,110	-	190,593	98,517								
																			27	298,097	-	189,751	108,346								
																			28	402,594	-	260,760	141,834								
																			29	384,775	-	258,635	126,140								
																			30	319,650	-	244,405	75,245								
																			R1	276,837	-	185,670	91,167								
																			R2	189,107	-	144,442	44,665								
																			R3	225,382	-	183,654	41,728								
																			R4	166,111	-	124,216	41,895								
																	R5	157,961	-	130,802	27,159										
																	市町村交付分 計											2,709,624	-	1,912,928	796,696
																	県・市町村交付分 合計											2,709,624	-	1,912,928	796,696

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 こども家庭庁

令和6年3月末時点

(千円)

No	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /継 続 /完 了 /度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況										
																	25	26	27	28	29	30	R1	R2	R3	R4
22	(4)	-	-	-	-	-	-	-	18,087	27	27	0	0	0	0											
											28	0	0	0	0	0										
											29	6,790	0	6,293	497	27年7月、実施設計委託。28年3月、工事発注。 28年7月、工事完了。										
											30	0	0	0	0											
											R1	0	0	0	0											
											R2	0	0	0	0											
											R3	0	0	0	0											
											R4	0	0	0	0											
											R5	0	0	0	0											
											累計	12,056	0	11,187	869											
23	(4)	-	-	-	-	-	-	1,973	27	27	0	0	0	0												
										28	0	0	0	0												
										29	1,314	0	1,314	0	27年12月、工事発注。28年3月、工事完了。											
										30	0	0	0	0												
										R1	0	0	0	0												
										R2	0	0	0	0												
										R3	0	0	0	0												
										R4	0	0	0	0												
										R5	0	0	0	0												
										累計	1,314	0	1,314	0												
56	◆(4)	-	-	-	-	-	-	5,757	29	29	0	0	0	0												
										30	0	0	0	0												
										R1	4,605	0	4,190	415	29年8月、工事発注。29年11月、工事完了。											
										R2	0	0	0	0												
										R3	0	0	0	0												
										R4	0	0	0	0												
										R5	0	0	0	0												
										累計	4,605	0	4,190	415												
										60	(4)	-	-	-	-	-	-	8,845	29	29	0	0	0	0		
																				30	6,633	0	6,633	0	29年7月、実施設計委託契約。30年6月、実施設計委託完了。	
R1	0	0	0	0																						
R2	0	0	0	0																						
R3	0	0	0	0																						
R4	0	0	0	0																						
R5	0	0	0	0																						
累計	6,633	0	6,633	0																						
68	(4)	-	-	-	-	-	-	195,474	30											R1	146,605	0	146,605	0	30年12月、工事発注。施工管理委託発注。 R1年12月、施工管理委託完了。R2年1月、工事完了。	
																				R2	0	0	0	0		
										R3	0	0	0	0												
										R4	0	0	0	0												
										R5	0	0	0	0												
										累計	146,605	0	146,605	0												
										68	◆(4)	-	-	-	-	-	-	62,100	R1	R1	49,680	0	48,272	1,408	R1年8月、工事発注。R2年3月、工事完了。	
																				R2	0	0	0	0		
																				R3	0	0	0	0		
																				R4	0	0	0	0		
R5	0	0	0	0																						
累計	49,680	0	48,272	1,408																						
注)																										
1「事業番号」「事業名」「地区名」「施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還・移住等環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。																										
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。																										
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。																										
4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還・移住等環境整備事業計画の年度別に記入してください。																										
5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当額は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。																										
6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう箇所に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。																										
7「執行差額(国費相当額)」欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																										
												県交付分		計			0	0	0	0						
												うち市町		計			0	0	0	0						
												うち市町		計			10,104	0	3,607	497						
												村		計			0	0	0	0						
												交付分		計			14,504	0	13,717	287						
												R1		計			146,605	0	146,605	0						
												R1		計			49,680	0	48,272	1,408						
												R2		計			0	0	0	0						
												R3		計			0	0	0	0						
												R4		計			0	0	0	0						
												R5		計			0	0	0	0						
												市町村交付分		計			220,893	0	218,201	2,692						
												県・市町村交付分		合計			220,893	0	218,201	2,692						

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
16	(2) - 19 - 1 -	居住再開支援 井戸掘削事業	市内全域 (水道未 給水区 域)	市	南相馬市	直接	廃止	単年度	0	27 ~ 27	25				-	
											26				-	
											27	87,988		-	87,988	27年3月 事業廃止
											28				-	
											29				-	
											30				-	
											R1				-	
											R2				-	
											R3				-	
											R4				-	
											R5				-	
累計	87,988	0	-	87,988												
54	(2) - 19 - 2 -	帰還再生生活 道路舗装事業	南相馬市 小高区・ 原町区	市	南相馬市	直接	継続	単年度	201,365	29 ~ R5	25				-	
											26				-	
											27				-	
											28				-	
											29	30,239		21,349	8,890	29年7月、工事発注。29年11月、工事完了
											30	32,322		24,671	7,651	30年7月、工事発注。30年12月、工事完了。
											R1	40,343		33,111	7,232	元年9月、工事発注。(繰越)
											R2	33,108		31,193	1,915	2年6月、工事発注。3年3月、R1・R2工事完了。
											R3	18,411		12,687	5,724	R3年6月、工事発注。原町区北町線繰越(3,462千円)
											R4	15,002		16,949	-1,947	R4年8月、工事発注。R5年1月工事完了。
											R5	40,940		36,052	4,888	R5年8月、工事発注。R6年1月工事完了。
累計	210,365	0	176,012	34,353												
99	(7) - 49 - 1 -	移住定住支援 体制強化事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	199,500	R3 ~ R5	25				-	
											26				-	
											27				-	
											28				-	
											29				-	
											30				-	
											R1				-	
											R2				-	
											R3	15,041		12,828	2,213	令和3年7月業務委託。
											R4	55,068		46,868	8,200	令和4年5月業務委託。
											R5	79,515		76,791	2,724	令和5年4月業務委託。
累計	149,624	-	136,488	13,136												

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
100	(7)	-	49	-	2	空き家活用及 び住宅購入等 支援事業	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	28,406	R3	～	R4	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	9,750		3,768	5,982	令和3年11月空き家改修工事着工、令和4年3月完了。
																	R4	11,554		4,084	7,470	令和4年10月空き家改修工事着工、令和4年12月完了。
																	R5			-		
累計	21,304	0	7,853	13,451																		
101	(7)	-	49	-	3	南相馬市版地 域おこし協力 隊活動イン ターン事業	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	2,712	R3	～	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	2,034		354	1,680	令和3年6月インターン生募集・体験活動、令和4年3月業務完了。
																	R4			-		
																	R5			-		
累計	2,034	0	354	1,680																		
102	(7)	-	49	-	4	旧避難指示区 域移住定住促 進事業①(移 住定住ワン ストップ窓口、地 域のお世話 人)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	1,307	R3	～	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	980		64	916	令和3年6月お世話人募集・相談従事、令和4年3月業務完了。(7-
																	R4			-		
																	R5			-		
累計	980	0	64	916																		
103	(7)	-	49	-	5	旧避難指示区 域移住定住促 進事業②(歴 史的建造物利 活用調査業 務)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	2,990	R3	～	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	2,242		2,242	-	令和3年7月業務委託、11月業務完了。(7-49-4の事業から流用)
																	R4			-		
																	R5			-		
累計	2,242	0	2,242	-																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
104	(7)	-	49	-	6	旧避難指示区 域移住定住促 進事業③(車 両貸出モニ ター事業、現 地案内モデル 事業)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	1,520	R3	～	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	1,140		607	533	令和3年7月自動車借上げ、8月案内業務委託、令和4年3月業務完了。
																	R4			-		
																	R5			-		
累計	1,140	0	607	533																		
105	(7)	-	49	-	7	旧避難指示区 域移住定住促 進事業④(移 住定住希望者 向け旧避難指 示区域内の魅 力訴求コンテ ンツ調査・ツ アー事業)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	27,999	R3	～	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	20,999		20,936	63	令和3年7月業務委託契約、令和4年3月業務完了。
																	R4			-		
																	R5			-		
累計	20,999	0	20,936	63																		
106	(7)	-	49	-	8	旧避難指示区 域移住定住促 進事業⑤(レ ンタルオフィス 需要調査業 務)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	495	R3	～	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	371		371	-	令和3年7月業務委託契約、令和3年11月業務完了。
																	R4			-		
																	R5			-		
累計	371	0	371	-																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
107	(7)	-	49	-	9	復興教育プログラム造成事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	46,991	R3	～	R5	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	9,894		9,574	320	令和3年8月業務委託契約、令和4年3月業務完了。
																	R4	10,996		10,961	35	令和4年5月業務委託契約、令和5年3月業務完了。
																	R5	14,352		14,275	77	令和4年4月業務委託契約、令和6年3月業務完了。
累計	35,242	0	34,811	431																		
108	(7)	-	49	-	10	馬事文化を活用した移住定住促進事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	101,435	R3	～	R5	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	14,025		14,025	-	令和3年8月業務委託契約、令和4年3月業務完了。
																	R4	30,065		30,060	5	令和4年5月業務委託契約、令和5年3月業務完了。
																	R5	31,986		31,214	772	令和5年4月業務委託契約、令和6年3月業務完了。
累計	76,076	0	75,299	777																		
109	(7)	-	49	-	11	旧避難指示区域移住定住促進事業⑥(未利用公共施設の修繕費用等調査事業)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	4,747	R3	～	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	3,560		3,514	46	令和3年11月業務委託契約、令和4年3月業務完了。
																	R4			-		
																	R5			-		
累計	3,560	0	3,514	46																		
110	(7)	-	49	-	12	移住促進プログラム実施事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	70,437	R3	～	R5	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3	7,979		7,972	7	令和3年10月業務委託契約、令和4年3月業務完了。
																	R4	22,869		22,869	-	令和4年4月業務委託契約、令和5年3月業務完了。
																	R5	21,979		21,979	-	令和5年4月業務委託契約、令和6年3月業務完了。
累計	52,827	0	52,821	6																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況					
111	(7)	-	49	-	13	旧避難指示区 域移住定住促 進事業⑦ (おだかぐらし PRプロモー ション事業)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	29,919	R3	～	R3	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	R1								
																	R2								
																	R3	22,439		22,411	28	令和3年11月業務委託契約、令和4年3月業務完了。			
																	R4								
																	R5								
累計	22,439	0	22,411	28																					
114	(7)	-	49	-	14	おだかぐらし ファンづくり事 業	南相馬市 (旧避難 指示区域 内)	市	南相馬市	直接	継続	単年度	174,046	R4	～	R5	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	R1								
																	R2								
																	R3								
																	R4	72,150		62,225	9,925	令和4年6月業務委託契約、令和5年3月業務完了。			
																	R5	58,384		57,132	1,252	令和5年4月業務委託契約、令和6年3月業務完了。			
累計	130,534	0	119,358	11,176																					
115	(7)	-	49	-	15	空き家活用及 び賃貸改修支 援事業	南相馬市 (旧避難 指示区域 内)	市	南相馬市	直接	完了	単年度	4,400	R4	～	R4	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	R1								
																	R2								
																	R3								
																	R4	3,300		950	2,350	補助金交付実績1件			
																	R5								
累計	3,300	0	950	2,350																					
116	(7)	-	49	-	16	旧避難指示区 域移住定住相 談窓口	南相馬市 (旧避難 指示区域 内)	市	南相馬市	直接	継続	単年度	2,717	R4	～	R5	25								
																	26								
																	27								
																	28								
																	29								
																	30								
																	R1								
																	R2								
																	R3								
																	R4	1,761		584	1,177	R4.4地域のお世話人委嘱			
																	R5	276		163	113	R5.4地域のお世話人委嘱			
累計	2,037	0	748	1,289																					

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
118	(7)	-	49	-	17	移住・定住者 向け空き家利 活用推進事業	南相馬市 (旧避難 指示区域 内)	市	南相馬市	直接	継続	単年度	50,120	R4	～	R5	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3			-		
																	R4	19,392		7,555	11,837	令和4年11月業務委託契約、令和5年3月業務完了。
																	R5	23,046		23,046	-	令和5年4月業務委託契約、令和6年3月業務完了。
																	累計	42,438	0	30,601	11,837	
																	119	(7)	-	49	-	18
26			-																			
27			-																			
28			-																			
29			-																			
30			-																			
R1			-																			
R2			-																			
R3			-																			
R4			-																			
R5	3,240		468	2,772	補助金交付実績8件																	
累計	3,240	0	468	2,772																		
120	(7)	-	49	-	19	空き家活用及 び住宅購入・ 賃貸改修支援 事業	南相馬市 (旧避難 指示区域 内)	市	南相馬市	直接	継続	単年度	21,500	R5	～	R5						
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3			-		
																	R4			-		
																	R5	10,612		3,829	6,783	令和6年2月空き家改修工事着工、令和5年3月完了。
																	累計	10,612	0	3,829	6,783	



(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 総務省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
45	(1) - 18 - 1 -	南相馬チャネル視聴区域 拡張事業	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	337,510	28 ~ 30	25				-	29年1月、工事発注。29年3月、工事完了。 29年10月、工事発注。(事故線越)30年5月、工事完了。 30年10月、工事発注。31年3月、工事完了。
											26				-	
											27				-	
											28	72,669		70,417	2,252	
											29	96,609		96,609	-	
											30	55,728		53,233	2,495	
											R1				-	
											R2				-	
											R3				-	
											R4				-	
											R5				-	
											累計	225,006	0	220,259	4,747	
117	(1) - 18 - 2 -	南相馬チャネル視聴エリア内難視対策 等事業	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	8,200	R4 ~ R5	25				-	R4年9月業務委託契約。R5年2月、業務完了。 R5年12月業務委託契約。R6年3月、業務完了。
											26				-	
											27				-	
											28				-	
											29				-	
											30				-	
											R1				-	
											R2				-	
											R3				-	
											R4	4,333		3,604	729	
											R5	1,133		991	142	
											累計	5,466	0	4,595	871	
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費) + 事業間流用額(国費) - 執行額(契約額の国費相当額))されます。											25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	0	0	0	0	
											29	0	0	0	0	
											30	0	0	0	0	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											県交付分 計	0	0	0	0	
うち市町村交付分											25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	0	0	0	0	
											28	72,669	0	70,417	2,252	
											29	96,609	0	96,609	0	
											30	55,728	0	53,233	2,495	
											R1	0	0	0	0	
											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	4,333	0	3,604	729	
											R5	1,133	0	991	142	
											市町村交付分 計	230,472	0	224,854	5,618	
県・市町村交付分 合計	230,472	0	224,854	5,618												

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
20	(1) - 15 - 1 -	小高中学校環境改善事業	南相馬市 小高区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	27,873	27 ~ 27	25				-	27年8月、実施設計委託。27年12月、工事発注。28年3月、完了。	
											26				-		
											27	18,674		17,028	1,646		
											28				-		
											29				-		
											30				-		
											R1				-		
											R2				-		
											R3				-		
											R4				-		
											R5				-		
累計											18,674	0	17,028	1,646			
29	(1) - 15 - 2 -	小高中学校施設環境改善事業(屋外教育環境整備)	南相馬市 小高区小 高中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	93,421	27 ~ 28	25				-	27年11月、工事発注、28年3月、工事完了。 28年8月、工事発注、29年1月、工事完了。	
											26				-		
											27	38,039		30,888	7,151		
											28	24,552		22,320	2,232		
											29				-		
											30				-		
											R1				-		
											R2				-		
											R3				-		
											R4				-		
											R5				-		
累計											62,591	0	53,208	9,383			
30	◆(1) - 15 - 2 - 1	小高中学校スクールバス回 転場整備事業	南相馬市 小高区小 高中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	23,938	27 ~ 27	25				-	27年11月、実施設計委託。27年12月、工事発注。28年3月、完了。	
											26				-		
											27	19,150		16,268	2,882		
											28				-		
											29				-		
											30				-		
											R1				-		
											R2				-		
											R3				-		
											R4				-		
											R5				-		
累計											19,150	0	16,268	2,882			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
31	(1)	-	15	-	3	-	小高小学校施設環境改善事業(屋外教育環境整備)	南相馬市小高区小高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	41,345	27	~	27	25			-	27年11月、工事発注。28年3月、工事完了。	
																		26			-		
																		27	27,700		22,320		5,380
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	27,700	0	22,320	5,380																			
36	(1)	-	17	-	1	-	下太田工業団地造成事業関連発掘調査事業	下太田工業団地	市	南相馬市	直接	完了	単年度	4,200	28	~	28	25			-	28年7月、現場調査職員雇用。28年9月、現地調査完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28	3,150		1,884		1,266
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	3,150	0	1,884	1,266																			
37	(1)	-	15	-	4	-	小高小学校大規模改造事業	南相馬市小高区小高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	130,380	28	~	28	25			-	28年8月、工事発注、29年2月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28	87,354		75,655		11,699
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	87,354	0	75,655	11,699																			
38	◆(1)	-	15	-	4	-	小高小学校外構等整備事業	南相馬市小高区小高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	34,467	28	~	28	25			-	28年10月、工事発注、29年2月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28	27,573		24,179		3,394
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	27,573	0	24,179	3,394																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
39	(1)	-	15	-	5	-	小高小学校給 食室改修事業	南相馬市 小高区小 高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	6,207	28	~	28	25			-	28年10月、工事発注、29年1月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28	4,158		3,170		988
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
																		累計	4,158	0	3,170		988
40	(1)	-	15	-	6	-	小高小学校ト イレ改修事業	南相馬市 小高区小 高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	61,214	28	~	28	25			-	28年10月、工事発注、29年2月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28	41,013		38,520		2,493
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
																		累計	41,013	0	38,520		2,493
41	◆(1)	-	15	-	3	-	小高小学校グ ラウンド芝生 化事業	南相馬市 小高区小 高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	149,965	28	~	28	25			-	28年8月、工事発注、29年1月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28	119,972		116,328		3,644
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
																		累計	119,972	0	116,328		3,644
44	(1)	-	15	-	7	-	小高中学校防 災機能強化事 業	南相馬市 小高区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	26,948	28	~	28	25			-	29年1月、工事発注、29年3月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28	18,054		17,965		89
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
																		累計	18,054	0	17,965		89

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
61	(1)	-	15	-	8	-	高平小学校ト イレ改修事業	高平小学 校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	38,776	29	~	29	25			-	29年7月、工事発注。30年2月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	25,979		23,622		2,357
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	25,979	0	23,622	2,357																			
62	(1)	-	15	-	9	-	原町第二中学 校トイレ改修 事業	原町第二 中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	81,707	29	~	29	25			-	29年8月、工事発注。30年2月、工事完了	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	54,743		54,452		291
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	54,743	0	54,452	291																			
69	(1)	-	15	-	10	-	原町第三中学 校トイレ改修 事業	原町第三 中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	60,342	30	~	30	25			-	30年6月、工事発注。31年3月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30	40,429		38,160		2,269
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計	40,429	-	38,160	2,269																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
70	(1)	-	15	-	11	原町第二小学校トイレ改修事業	原町第二小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	97,040	30	~	30	25			-	30年6月、工事発注。31年2月、工事完了。	
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30	65,016		62,280		2,736
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3			-		
																	R4			-		
																	R5			-		
累計															65,016	0	62,280	2,736				
71	◆(1)	-	15	-	1	小高中学校通学環境改善事業	小高中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	11,084	30	~	30	25			-	30年7月、工事発注。30年11月、工事完了。	
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30	8,867		8,078		789
																	R1			-		
																	R2			-		
																	R3			-		
																	R4			-		
																	R5			-		
累計															8,867	0	8,078	789				
73	(1)	-	15	-	12	原町第一中学校トイレ改修事業	原町第一中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	125,014	30	~	R2	25			-	30年7月、設計委託発注。30年12月、設計完了。 R1年6月、工事発注。(15-16から事業間流用)(繰越) R2年5月、工事完了。	
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30	3,359		3,276		83
																	R1	80,398	3,918	83,758		558
																	R2			-		-
																	R3			-		-
																	R4			-		-
																	R5			-		-
累計															83,757	3,918	87,034	641				
75	(1)	-	15	-	13	原町第一小学校プール改築事業	原町第一小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	163,548	30	~	30	25			-	30年11月、工事発注。(繰越) R1年6月、工事完了。	
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30	109,577		106,550		3,027
																	R1			-		-
																	R2			-		-
																	R3			-		-
																	R4			-		-
																	R5			-		-
累計															109,577	0	106,550	3,027				

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
76	(1)	-	15	-	14	-	石神第二小学校プール改築事業	石神第二小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	201,665	30	~	R2	25			-	30年11月、設計委託発注。31年3月、設計完了。 R1年8月、工事発注。事務費。(繰越) 事務費。R2年6月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30	4,350		4,032		318
																		R1	130,764		130,137		627
																		R2			22		-22
																		R3					-
																		R4					-
																		R5					-
累計	135,114	0	134,191	923																			
79	(1)	-	15	-	15	-	原町第三小学校トイレ改修事業	原町第三小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	30,133	R1	~	R2	25			-	R1年7月、設計委託発注。R1年11月、設計完了。 R2年6月、工事発注。R2年12月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1	1,015		880		135
																		R2	19,173		18,700		473
																		R3					-
																		R4					-
																		R5					-
累計	20,188	0	19,580	608																			
87	(1)	-	15	-	16	-	石神第一小学校校舎外壁等改修事業	石神第一小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	115,699	R1	~	R2	25			-	R1年5月、設計委託発注。R1年8月、設計完了。 R2年5月、工事完了。(15-12へ事業間流用)	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1	77,517	-3,918	67,274		6,325
																		R2					-
																		R3					-
																		R4					-
																		R5					-
累計	77,517	-3,918	67,274	6,325																			
88	(1)	-	15	-	17	-	高平小学校校舎外壁等改修事業	高平小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	116,058	R1	~	R2	25			-	R1年5月、設計委託発注。R1年8月、設計完了。 R2年5月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1	77,757		70,568		7,189
																		R2					-
																		R3					-
																		R4					-
																		R5					-
累計	77,757	0	70,568	7,189																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
93	(1)	-	15	-	18	石神第二小学校 校屋内運動場 トイレ改修事 業	石神第二 小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	30,686	R2	~	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2	2,207		1,108	1,099	R2年10月、設計委託発注。R3年1月、設計完了。
																	R3	18,351		10,472	7,879	R3年7月、トイレ改修工事発注。R3年9月、工事完了。
																	R4			-		
																	R5			-		
累計	20,558	0	11,580	8,978																		
94	(1)	-	15	-	19	太田小学校屋 内運動場トイレ 改修事業	太田小学 校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	28,959	R2	~	R3	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2	2,207		945	1,262	R2年10月、設計委託発注。R3年1月、設計完了。
																	R3	17,193		9,386	7,807	R3年7月、トイレ改修工事発注。R3年9月、工事完了。
																	R4			-		
																	R5			-		
累計	19,400	0	10,331	9,069																		
95	(1)	-	15	-	20	石神第二小学 校グラウンド 改修事業	石神第二 小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	23,186	R2	~	R2	25			-		
																	26			-		
																	27			-		
																	28			-		
																	29			-		
																	30			-		
																	R1			-		
																	R2	15,534		14,514	1,020	R3年1月、工事発注。R3年3月、工事完了。
																	R3			-		
																	R4			-		
																	R5			-		
累計	15,534	0	14,514	1,020																		

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
(注)	<p>1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>								<p>うち県 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>		25	0	0	0	0		
											26	0	0	0	0		
											27	0	0	0	0		
											28	0	0	0	0		
											29	0	0	0	0		
											30	0	0	0	0		
											R1	0	0	0	0		
											R2	0	0	0	0		
											R3	0	0	0	0		
											R4	0	0	0	0		
											R5	0	0	0	0		
											県交付分 計			0	0	0	0
											<p>うち市町 村 交付分</p> <p>各年度 別合計</p>		25	0	0	0	0
													26	0	0	0	0
													27	103,563	0	86,504	17,059
													28	325,826	0	300,021	25,805
													29	80,722	0	78,074	2,648
													30	231,598	0	222,376	9,222
													R1	367,451	0	352,617	14,834
													R2	39,121	0	35,289	3,832
													R3	35,544	0	19,858	15,686
													R4	0	0	0	0
											R5	0	0	0	0		
											市町村交付分 計			1,183,825	0	1,094,739	89,086
											県・市町村交付分 合計			1,183,825	0	1,094,739	89,086

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 厚生労働省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
8	(2)	-	20	-	1	-	小高第2配水池緊急遮断弁設置事業	南相馬市 小高区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	15,889	26	~	26	25			-	26年11月、工事発注。27年3月、工事完了。	
																		26	10,592		9,802		790
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計																	10,592	0	9,802	790			
17	(2)	-	20	-	2	-	小高北部簡易水道拡張事業	南相馬市 小高区小高北部地区	町	南相馬市	直接	完了	単年度	183,642	27	~	28	25			-	27年9月、工事発注。28年3月、工事完了。 28年8月、工事発注、29年2月、工事完了。	
																		26			-		
																		27	68,902		68,902		-
																		28	53,525		45,146		8,379
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計																	122,427	0	114,048	8,379			
18	(2)	-	20	-	3	-	大谷浄水場管理棟補強事業	南相馬市 原町区大谷地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	4,774	27	~	27	25			-	27年9月、耐震診断業務委託。28年3月、業務委託完了。	
																		26			-		
																		27	3,182		1,739		1,443
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計																	3,182	0	1,739	1,443			
19	(2)	-	20	-	4	-	矢川原配水池補強事業	南相馬市 原町区矢川原地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	72,058	27	~	28	25			-	27年度入札3回不調。 28年6月、工事発注、29年2月、工事完了。	
																		26			-		
																		27	23,630		-		23,630
																		28	24,408		24,408		-
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
累計																	48,038	0	24,408	23,630			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業期 間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
46	(2)	-	20	-	5	-	牛越浄水場配 水池補強事業	南相馬市 原町区牛 越浄水場	市	南相馬市	直接	完了	単年度	414,495	29	~	R2	25			-	29年7月、工事発注。30年3月、工事完了。 30年7月、設計委託発注。32年3月、設計委託完了。 R1年8月、工事発注。(繰越) R2年10月、工事発注。(繰越)	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	84,945		84,067		878
																		30	15,062		15,062		-
																		R1	135,234		105,827		29,407
																		R2	41,088		41,088		-
																		R3					-
																		R4					-
																		R5					-
累計															276,329	0	246,044	30,285					
66	(2)	-	20	-	6	-	小高上水道配 水管布設事業	南相馬市 小高区 岡田地内	市	南相馬市	直接	完了	単年度	46,530	30	~	30	25			-	30年6月、配水管工事発注。30年11月、舗装復旧工事発注。 31年2月、配水管工事完了。31年2月、復旧工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30	31,020		28,869		2,151
																		R1					-
																		R2					-
																		R3					-
																		R4					-
																		R5					-
累計															31,020	0	28,869	2,151					
85	(2)	-	20	-	7	-	小高上水道配 水管布設事業 (基金型)	南相馬市 小高区 岡田地内	市	南相馬市	直接	完了	基金	126,660	R1	~	R2	25			-	R1年7月、設計委託発注。R1年11月、舗装復旧工事発注。 R2年3月、設計委託。舗装復旧工事完了。 R2年8月、配水管工事発注。R3年1月、舗装復旧工事発注。 R3年3月、配水管工事・復旧工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1	84,440		11,957		72,483
																		R2			54,920		▲ 54,920
																		R3					0
																		R4					-
																		R5					-
累計															84,440	0	66,877	17,563					
96	(2)	-	20	-	8	-	小高上水道配 水管布設事業 (吉名地区)	南相馬市 小高区 吉名地内	市	南相馬市	直接	完了	単年度	163,368	R2	~	R5	25			-	R2年8月、設計委託発注。R2年12月、設計委託完了。 R3年10月、配水管布設工事発注。R4年2月、工事完了。 R4年10月、配水管布設工事発注。R5年3月、工事完了。 R5年11月、配水管布設工事発注。R6年3月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1					-
																		R2	5,061		4,510		551
																		R3	30,586		25,527		5,059
																		R4	39,996		38,595		1,401
																		R5	33,268		29,842		3,426
累計															108,911	0	98,474	10,437					

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
98	(2)	-	20	-	9	-	小高簡易水道 配水管布設事 業(小屋木地 区)	南相馬市 小高区 小屋木地 内	市	南相馬市	直接	継続	単年度	550,251	R3	～	R7	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3	7,954		7,113	841	R3年9月、測量設計業務委託発注。R4年2月、設計委託完了
																		R4	41,765		33,366	8,399	R4年10月、配水管布設工事発注。令和5年度に繰越。R5年7月工 事完了。
																		R5	71,903		68,013	3,890	R5年8月、配水管布設工事発注。R6年3月、工事完了。
																		累計	121,622	0	108,492	13,130	
(注)														25	0	0	0	0					
1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。														26	0	0	0	0					
2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。														27	0	0	0	0					
3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。														28	0	0	0	0					
5「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。														29	0	0	0	0					
4「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。														30	0	0	0	0					
5「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。														R1	0	0	0	0					
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。														R2	0	0	0	0					
														R3	0	0	0	0					
														R4	0	0	0	0					
														R5	0	0	0	0					
														県交付分 計				0		0	0	0	
														25	0	0	0	0					
														26	10,592	0	9,802	790					
														27	95,714	0	70,641	25,073					
														28	77,933	0	69,554	8,379					
														29	84,945	0	84,067	878					
														30	46,082	0	43,931	2,151					
														R1	219,674	0	117,784	101,890					
														R2	46,149	0	100,518	-54,369					
														R3	38,540	0	32,640	5,900					
														R4	81,761	0	71,961	9,800					
														R5	105,171	0	97,855	7,316					
														市町村交付分 計				806,561		0	698,753	107,808	
														県・市町村交付分 合計				806,561		0	698,753	107,808	

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業 費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
6	(5)	-	42	-	1	-	農業基盤整備 促進事業(横 手北原地区)	南相馬市 鹿島区横 手北原地 区	市	鹿島 町土 地改 良区	間接	完了	単年度	30,000	26	~	26	25			-	26年12月、工事発注(石神東部地区に事業間流用)。 27年3月、工事完了。	
																		26	22,500		10,304		12,196
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
																		累計	22,500	0	10,304		12,196
9	(5)	-	42	-	2	-	農業基盤整備 促進事業(石 神地区)	南相馬市 原町区石 神地区	市	南相 馬土 地改 良区	間接	完了	単年度	11,278	26	~	26	25			-	26年12月、工事発注(横手北原田地区から事業間流用)。 27年3月、工事完了。	
																		26	8,740		11,981		▲ 3241
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
																		累計	8,740	0	11,981		▲ 3241
10	(5)	-	42	-	3	-	農業基盤整備 促進事業(高 平地区)	南相馬市 原町区高 平地区	市	南相 馬土 地改 良区	間接	完了	単年度	18,414	26	~	26	25			-	27年1月、工事発注。 27年3月、工事完了。	
																		26	13,810		13,527		283
																		27					
																		28					
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
																		累計	13,810	0	13,527		283

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	27	～	27	～	28																		
14	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(営農再開支援水利施設等保全事業)南相馬地区	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	509,230	27	～	R7	25			-		
																		26			-		
																		27	35,141		26,338	8,803	27年4月、施設維持管理契約。
																		28	40,069		32,200	7,869	28年4月、施設維持管理契約。
																		29	54,185		44,913	9,272	29年4月、施設維持管理契約。
																		30	61,829		48,917	12,912	30年4月、施設維持管理契約。
																		R1	64,601		54,286	10,315	R1年4月、施設維持管理契約。
																		R2	56,795		44,370	12,425	R2年4月、施設維持管理契約。
																		R3	53,560		45,491	8,069	R3年4月、施設維持管理契約。
																		R4	69,005		55,927	13,078	R4年4月、施設維持管理契約。
																		R5	74,045		65,050	8,995	R5年4月、施設維持管理契約。
																		累計	509,230	0	417,492	91,738	
																		15	(5)	-	40	-	2
26			-																				
27	296,700		177,022	119,678	27年6月、27年11月、基礎調査委業務委託。(繰越)																		
28			33,840	▲ 33840	29年1月、29年3月、委託変更契約。29年3月、委託業務完了。																		
29	12,600		12,420	180	29年11月、基礎調査業務委託。30年3月、委託業務完了。																		
30	1,418		1,393	25	30年7月、業務委託契約。30年12月、業務委託完了。																		
R1	1,395		1,320	75																			
R2				-																			
R3	203,308		161,744	41,564	R3.10月、業務委託契約。令和4年度に明許繰越。																		
R4			29,539	-29,539	R4.9月、委託業務完了。																		
R5				-																			
累計	515,421	0	417,278	98,143																			
21	(5)	-	40	-	3	-	農業集落排水事業(鹿島北部地区)	南相馬市 鹿島区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	386,085	27	～	28						
																		26			-		
																		27	13,499		13,498	1	27年11月、排水管路調査等委託。28年3月、委託業務完了。
																		28	5,357		5,265	92	28年12月、排水管路調査等委託。29年3月、委託業務完了。
																		29				-	
																		30				-	
																		R1				-	
																		R2				-	
																		R3				-	
																		R4				-	
																		R5				-	
																		累計	18,856	0	18,763	93	
																		24	(5)	-	42	-	4
26			-																				
27	9,291		7,968	1,323	27年10月、用地測量委託。28年2月、工事発注。(繰越)																		
28				-	28年7月、工事完了。																		
29				-																			
30				-																			
R1				-																			
R2				-																			
R3				-																			
R4				-																			
R5				-																			
累計	9,291	0	7,968	1,323																			

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況			
25	(5)	-	42	-	5	-	農業基盤整備 促進事業(押 釜地区)	南相馬市 原町区押 釜地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	27,812	27	~	28	25			-	27年10月、用地測量委託。28年9月、物件補償契約。 28年10月、工事発注。29年3月、工事完了。	
																		26			-		
																		27	7,285		4,949		2,336
																		28	14,269		11,708		2,561
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
累計	21,554	0	16,657	4,897																			
26	(5)	-	40	-	4	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(農地 防災事業)	市内全域 南相馬地 区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	73,272	27	~	30	25			-	27年11月、耐震点検委託、マップ作成委託。(繰越) 28年7月、耐震点検委託、マップ作成委託。29年3月、耐震点検委 託完了、マップ作成委託完了。	
																		26					
																		27	29,400		21,728		7,672
																		28	22,500		20,131		2,369
																		29					
																		30	3,054		3,053		1
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
累計	54,954	0	44,912	10,042																			
27	(5)	-	40	-	5	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(農業 水利施設等保 全再生事業) (基金型)	市内全域 南相馬地 区	市	南相馬市	直接	継続	基金	16,474,941	27	~	R7	25			-	27年11月、詳細調査委託契約。29年3月、詳細調査完了。 28年11月、詳細調査委託契約、対策工委託契約。事務費。 29年7月、29年11月、対策工委託契約。事務費。	
																		26					
																		27	566,100		496,800		69,300
																		28	5,626,750		2,877,040		2,749,710
																		29	789,750		2,565,659		-1,775,909
																		30	2,200,043		1,455,668		744,375
																		R1	1,298,462		1,327,469		-29,007
																		R2	1,267,399		903,098		364,301
																		R3	341,847		1,487,062		-1,145,215
																		R4	269,424		390,177		-120,753
																		R5	393,375		117,816		275,559
累計	12,753,150	0	11,620,789	1,132,361																			
43	(5)	-	40	-	6	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(原町 区)	南相馬市 原町区 高平・西 川原地区	市	南相 馬市 南相 馬土 地改 良区	直接 間接	完了	単年度	43,547	28	~	29	25			-	28年11月、修繕工事発注。29年3月、修繕工事完了。 29年1月、修繕工事発注。(繰越) 29年4月、修繕工事完了。	
																		26					
																		27					
																		28	43,547		34,409		9,138
																		29					
																		30					
																		R1					
																		R2					
																		R3					
																		R4					
																		R5					
累計	43,547	0	34,409	9,138																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
47	(5)	-	40	-	7	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(南相 馬小高地区)	南相馬市 小高区	市	南相馬市	直接	継続	単年度	157,288	29	~	R5	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	21,015		17,377	3,638	29年7月、業務委託契約。29年12月、委託業務完了。
																		30	23,907		23,004	903	30年5月、業務委託契約。30年12月、委託業務完了。
																		R1	27,921		24,860	3,061	R1年5月、業務委託契約。R1年12月、委託業務完了。
																		R2	20,336		18,198	2,138	R2年6月、業務委託契約。R2年12月、委託業務完了。
																		R3	20,485		18,271	2,214	R3年6月、業務委託契約。R3年12月、委託業務完了。
																		R4	20,312		19,757	555	R4年7月、業務委託契約。R4年12月、委託業務完了。
																		R5	23,312		22,968	344	R5年6月、業務委託契約。R5年12月、委託業務完了。
																		累計	157,288	0	144,435	12,853	
48	(5)	-	40	-	8	-	前向地区復興 整備実施計画 策定事業	南相馬市 原町区前 向地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	15,260	29	~	29	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	15,260		14,519	741	29年7月、業務委託契約。30年3月、委託業務完了。
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
																		累計	15,260	0	14,519	741	
49	(5)	-	40	-	9	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(南幹 線水路)	南相馬市 原町区横 川ダム	市	南相馬市	直接	完了	単年度	108,170	29	~	R1	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	13,727		11,588	2,139	29年7月、調査委託契約。29年11月、委託業務完了。
																		30	94,443		73,182	21,261	30年2月、調査その2委託契約。(繰越) 30年5月、その2委託変更契約。30年6月、その2業務委託完了。30年7月、測量設計業務委託契約。30年10月、業務委託完了。
																		R1			-1,305	1,305	30年12月、補修工事契約。(繰越) R1年5月、補修工事変更契約。R1年6月、工事完了。
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
																		累計	108,170	0	83,465	24,705	
51	(5)	-	40	-	10	-	菖蒲沢ため池 復興整備実施 計画策定事業 (北海道地区)	南相馬市 鹿島区北 海老地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	6,268	29	~	29	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	6,268		5,200	1,068	29年11月、地質調査委託契約。29年12月、設計委託契約。30年3月、委託業務完了。
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
																		累計	6,268	-	5,200	1,068	

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
52	(5)	-	40	-	11	宮農再開支援 水利施設等保 全事業(鹿島 区)	南相馬市 鹿島区	市	鹿島 町土 地改 良区	間接	完了	単年度	9,281	29	~	29	25				-	29年12月、機能診断委託契約、改修工事等契約。 30年3月、委託業務、改修工事完了。
																	26				-	
																	27				-	
																	28				-	
																	29	9,281		9,280	1	
																	30				-	
																	R1				-	
																	R2				-	
																	R3				-	
																	R4				-	
					R5				-													
					累計	9,281	0	9,280	1													
55	(5)	-	40	-	12	鹿島北部地区 農業集落排水 事業(基金型)	南相馬市 鹿島北部 地区	市	南相馬市	直接	完了	基金	403,942	29	~	R1	25				-	29年7月、管路構成工事契約、29年9月、設備改修工事契約。 30年3月、工事完成。 30年7月、管路工事契約・公共樹改修工事契約。業務委託契約 31年2月、更生工事・改修工事完了。 R1年8月、マンホール改修工事・公共樹改修工事契約。 R2年2月、公共樹工事完了。R2年3月、マンホール工事完了。
																	26				-	
																	27				-	
																	28				-	
																	29	302,956		86,560	216,396	
																	30			70,232	▲ 70,232	
																	R1			61,378	▲ 61,378	
																	R2				-	
																	R3				-	
																	R4				-	
					R5				-													
					累計	302,956	0	218,170	84,786													
57	(5)	-	40	-	13	小高江用水路 復興整備実 施計画策定事業 (基金型)	南相馬市 小高区 小高江用 水路	市	南相馬市	直接	完了	基金	93,149	29	~	30	25				-	29年8月、調査設計業務委託契約。 30年9月、業務委託変更契約。31年2月、業務委託完了。
																	26				-	
																	27				-	
																	28				-	
																	29	93,149		89,640	3,509	
																	30			▲ 2558	2,558	
																	R1				-	
																	R2				-	
																	R3				-	
																	R4				-	
					R5				-													
					累計	93,149	0	87,082	6,067													
58	(5)	-	40	-	14	農業用取水施 設(西殿堰)改 修事業	南相馬市 原町区 錦町地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	52,997	29	~	30	25				-	29年8月、設計業務委託契約。(繰越) 30年7月、業務委託変更契約。30年7月、業務委託完了。
																	26				-	
																	27				-	
																	28				-	
																	29	39,747		34,830	4,917	
																	30			▲ 10719	10,719	
																	R1				-	
																	R2				-	
																	R3				-	
																	R4				-	
					R5				-													
					累計	39,747	0	24,111	15,636													

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
59	(5)	-	40	-	15	-	洪佐・萱浜幹 線排水路改修 事業	南相馬市 原町区 下洪佐地 区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	490,415	29	~	R2	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	11,962		9,820	2,142	29年8月、設計業務委託契約。30年3月、委託業務完了。
																		30	211,612		197,640	13,972	30年12月、その1工事契約。(繰越)
																		R1	144,236		12,950	131,286	R2年2月、その1工事変更契約。(H30事故繰越)(R1繰越)
																		R2			116,571	-116,571	R2年7月、その1工事完了。 R2年8月、その2工事契約。(R1事故繰越)
																		R3					
																		R4					
R5																							
累計	367,810	0	336,981	30,829																			
63	(5)	-	41	-	1	-	有害鳥獣焼却 施設整備事業 (基金型)	南相馬市 原町区小 沢地内	市	南相馬市	直接	完了	基金	371,520	29	~	30	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	278,640		271,350	7,290	29年3月、工事契約。
																		30					
																		R1			-		31年3月、工事完了。
																		R2					
																		R3					
																		R4					
R5																							
累計	278,640	0	271,350	7,290																			
64	(5)	-	40	-	16	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(営農 再開支援水利 施設等保全事 業)南相馬地 区(ため池等 保全事業)	市内全域 南相馬 地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	49,375	29	~	R1	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29	8,435		8,316	119	30年2月、調査設計業務委託契約。30年3月、委託業務完了。
																		30	19,078		19,008	70	30年11月、調査設計業務委託契約。31年3月、委託業務完了。
																		R1	21,862		21,560	302	R1年11月、調査設計業務委託契約。R2年3月、委託業務完了。
																		R2					
																		R3					
																		R4					
R5																							
累計	49,375	0	48,884	491																			
67	(5)	-	40	-	17	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(小高 区農業施設) (基金型)	南相馬市 小高区	市	南相馬市	直接	完了	基金	513,851	30	~	R2	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30	368,028		320,760	47,268	30年9月、用水路外改修工事契約。
																		R1	145,823		161,614	▲ 15,791	R1年7月、頭首工外改修工事契約。R2年1月、用水路工事変更契約。R2年3月、用水路工事完了。
																		R2			▲ 21,697	21,697	R3年2月、頭首工工事変更契約。R3年3月、頭首工工事完了。
																		R3					
																		R4					
R5																							
累計	513,851	0	460,677	53,174																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	25	26	27	28	29	30																R1	R2
72	(5)	-	40	-	18	-	折々沢(西)た め池整備実 施計画策 定事業	南相馬市 原町区二 見町地内	市	南相馬市	直接	完了	単年度	8,875	30	~	30	25			-	30年11月、業務委託契約。31年3月、委託業務完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30	6,656		6,636		20
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
																		累計	6,656	0	6,636		20
74	(5)	-	40	-	19	-	営農再開支援 水利施設等 保全事業(北 原・信田沢 地区)	南相馬市 原町区北 原地内ほ か	市	南相馬土 地改良区	間接	完了	単年度	41,784	30	~	30	25			-	30年9月、設計業務契約。30年10月、設計業務完了。 30年11月、補修工事契約。31年3月、補修工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30	41,784		34,598		7,186
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5			-		
																		累計	41,784	0	34,598		7,186
77	(5)	-	40	-	20	-	営農再開支援 水利施設等 保全事業(た め池等保全) (基金型)	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	基金	316,618	30	~	R3	25			-	30年11月、30堆積土除去委託契約。 R2年1月、R1堆積土除去委託契約。 R3年2月、R2堆積土除去委託契約。 R3年3月、30除去委託変更契約。R3年3月、30除去委託完了。 R2堆積土除去委託完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30	86,574		84,780		1,794
																		R1	82,776		82,720		56
																		R2	147,268		125,961		21,307
																		R3			15,306		-15,306
																		R4			-		-
																		R5			-		-
																		累計	316,618	0	308,767		7,851
78	(5)	-	40	-	21	-	営農再開支援 水利施設等 保全事業(小 木迫地区)	南相馬市 原町区小 木迫地内 二ツ池た め池	市	南相馬市	直接	完了	単年度	13,551	30	~	R2	25			-	30年11月、設計委託契約。31年2月、委託業務完了。(繰越) R2年1月、修繕工事契約。(事故繰越) R3年3月、工事完了。	
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30	13,551		1,944		11,607
																		R1			11,440		▲ 11440
																		R2			-		-
																		R3			-		-
																		R4			-		-
																		R5			-		-
																		累計	13,551	0	13,384		167

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
	R1	R2																					
80	(5)	-	40	-	22	-	農業用取水施設(西殿堰)改修事業(基金型)	南相馬市原町区錦町地内西殿堰	市	南相馬市	直接	継続	基金	578,751	R1	~	R6	25				-	
																		26				-	
																		27				-	
																		28				-	
																		29				-	
																		30				-	
																		R1	434,063			434,063	
																		R2			342,375	-342,375	R3年3月、堰改修工事発注。
																		R3				-	
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	434,063	0	342,375	91,688																			
81	(5)	-	40	-	23	-	営農再開支援水利施設等保全事業(大原地区)	南相馬市原町区大原地内	市	南相馬土地改良区	間接	完了	単年度	55,378	R1	~	R2	25				-	
																		26				-	
																		27				-	
																		28				-	
																		29				-	
																		30				-	
																		R1	55,378		54,390	988	R1年6月、設計業務委託。R1年9月、設計業務完了。 R1年9月、保全工事発注。(繰越) R2年6月、保全工事完了。
																		R2				-	
																		R3				-	
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	55,378	0	54,390	988																			
82	(5)	-	40	-	24	-	営農再開支援水利施設等保全事業(大谷地区)	南相馬市原町区大谷地内	市	南相馬土地改良区	間接	完了	単年度	23,180	R1	~	R2	25				-	
																		26				-	
																		27				-	
																		28				-	
																		29				-	
																		30				-	
																		R1	23,180		22,949	231	R1年6月、設計業務委託。R1年7月、設計業務完了。 R1年9月、保全工事発注。(繰越) R2年1月、工事変更契約。R2年6月、保全工事完了。
																		R2			-2,262	2,262	
																		R3				-	
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	23,180	0	20,687	2,493																			
83	(5)	-	40	-	25	-	農地防災事業(小高江用水路)	南相馬市小高区小高江用水路	市	南相馬市	直接	完了	単年度	95,613	R1	~	R2	25				-	
																		26				-	
																		27				-	
																		28				-	
																		29				-	
																		30				-	
																		R1	71,709		71,602	107	R1年5月、調査設計委託契約。 R1年10月、R2年3月、変更契約。(繰越) R2年9月、変更契約。R2年9月、調査設計委託完了。
																		R2			26	▲ 26	
																		R3				0	
																		R4				-	
																		R5				-	
累計	71,709	0	71,628	81																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
84	(5)	-	42	-	6	-	農業基盤整備 促進事業(耳 谷用水路)(基 金型)	南相馬市 小高区耳 谷用水路	市	南相馬市	直接	完了	基金	211,770	R1	~	R2	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1	158,827		148,007	10,820	R1年8月、用地補償契約。R1年9月、水路修繕工事契約。 R1年11月、移設補償契約。
																		R2			761	▲761	R2年5月、移設補償契約。R3年3月、水路修繕工事完了。
																		R3				0	
																		R4				-	
R5				-																			
累計	158,827	0	148,768	10,059																			
89	(5)	-	40	-	26	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(新堰 左岸地区)	南相馬市 原町区大 原地区	市	南相馬土 地改良区	間接	完了	単年度	8,464	R1	~	R1	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1	8,464		5,713	2,751	R1年10月、設計業務委託。R1年11月、設計業務完了。 R1年11月、保全工事発注。R2年1月、工事変更契約。(繰越)
																		R2				-	R2年5月、保全工事完了。
																		R3				-	
																		R4				-	
R5				-																			
累計	8,464	0	5,713	2,751																			
90	◆(5)	-	43	-	1	-	小高園芸団地 用地造成事業	南相馬市 小高区飯 崎地内	市	南相馬市	直接	継続	単年度	258,895	R1	~	R4	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1	71,874		40,480	31,394	R1年11月、造成工事発注。(繰越)
																		R2			▲2,772	2,772	R2年7月、造成工事変更契約。R2年7月、造成工事完了。
																		R3	135,241		116,707	18,534	R3年5月、造成工事発注。明許繰越
																		R4				-	R4年5月、造成工事完了
R5				-																			
累計	207,115	0	154,415	52,700																			
91	(5)	-	40	-	27	-	農地防災事業 (小高区ため 池)(基金型)	南相馬市 小高区	市	南相馬市	直接	完了	基金	664,204	R2	~	R4	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1				-	
																		R2	498,153		486,750	11,403	R2年12月、ため池改修工事契約。
																		R3				-	
																		R4			-5,507	5,507	R5年3月、ため池改修工事完了。
R5				-																			
累計	498,153	0	481,243	16,910																			

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
92	(5)	-	42	-	7	-	農業基盤整備 促進事業(大 井塚原地区) (基金型)	南相馬市 小高区大 井地区ほ か	市	南相馬市	直接	継続	基金	442,816	R2	~	R5	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2	332,112		315,150	16,962	R2年9月、暗渠排水復旧工事契約。
																		R3			-		
																		R4			-		
R5			-26,773	26,773	R6.3月完了																		
累計	332,112	0	288,377	43,735																			
97	(5)	-	40	-	28	-	農地防災事業 (小高江用水 路)(基金型)	南相馬市 小高区 小高江用 水路	市	南相馬市	直接	継続	基金	794,977	R3	~	R5	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3	596,232		568,425	27,807	R3.9月、水路改修工事契約。
																		R4			-		
R5			2,706	-2,706	R6.3月完了																		
累計	596,232	0	571,131	25,101																			
120	◆(5)	-	43	-	2	-	園芸作物集出 荷団地用地造 成事業	南相馬市 原町区、 上高平地 区	市	南相馬市	直接	継続	単年度	29,777	R4	~	R5	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4	23,821			23,821	令和4年度に未契約、事業繰越
R5			19,366	-19,366	R5年5月、設計業務委託契約。R5年12月完了。																		
累計	23,821	0	19,366	4,455																			
123	(5)	-	42	-	8	-	農業基盤整備 促進事業(北 沢・放森地区)	南相馬市 小高区	市	南相馬市	直接	継続	単年度	62,846	R5	~	R5	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
R5	47,134		-	47,134	地権者との調整に伴う繰り越し。																		
累計	47,134	0	-	47,134																			

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況																		
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。																																		
																	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
																			県交付分 計											0	0		0	0
																			うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
																	26	45,050			0	35,812	9,238											
																	27	957,416			0	748,303	209,113											
																	28	5,752,492			0	3,014,593	2,737,899											
																	29	1,656,975			0	3,181,472	▲ 1,524,497											
																	30	3,131,977			0	2,327,538	804,439											
																	R1	2,610,571			0	2,101,433	509,138											
																	R2	2,322,063			0	2,326,529	▲ 4,466											
																	R3	1,350,673			0	2,413,006	▲ 1,062,333											
																	R4	382,562			0	489,893	▲ 107,331											
																	R5	537,866			0	201,133	336,733											
																	市町村交付分 計											18,747,645	0	16,839,712	1,907,933			
																	県・市町村交付分 合計											18,747,645	0	16,839,712	1,907,933			

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 経済産業省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況		
7	(6)	-	46	-	1	南相馬市復興 工業団地造成 事業	南相馬市 原町区萱 浜地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	1,962,040	26	～	26	25				-	27年3月、工事発注。基金型に移行。
																	26	1,486,245		1,394,820	91,425	
																	27				-	
																	28				-	
																	29				-	
																	30				-	
																	R1				-	
																	R2				-	
																	R3				-	
																	R4				-	
																	R5				-	
累計	1,486,245	0	1,394,820	91,425																		
28	(6)	-	46	-	2	南相馬市復興 工業団地造成 事業(基金型)	南相馬市 原町区萱 浜地区	市	南相馬市	直接	継続	基金	7,734,428	26	～	R7	25				-	27年3月、1期造成工事契約。事務費。 28年10月、変更設計業務委託。29年3月、2期造成工事、第1期配 水管工事契約。事務費。 29年11月、配水管工事変更契約。30年3月、第1期造成工事変更 契約。事務費。 30年11月、2期配水管工事契約。30年11月、工業用水管工事契 約。31年3月、2期造成変更契約。事務費。 R2年1月、工業用水パイパス管工事契約。R2年1月、確定測量委 託契約。事務費。 R2年7月、樋門工事契約。R2年11月、舗装復旧工事契約。事務 事務費。
																	26				-	
																	27	1,541,909		1,396,619	145,290	
																	28	4,189,935		3,293,630	896,305	
																	29	20,790		▲ 93,561	114,351	
																	30	106,192		41,587	64,605	
																	R1			81,525	-81,525	
																	R2			70,404	-70,404	
																	R3			111	-111	
																	R4				-	
																	R5		-33,928		-33,928	
累計	5,858,826	-33,928	4,790,315	1,034,583																		
35	(6)	-	46	-	3	下太田工業団 地造成事業	南相馬市 原町区 下太田 地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	6,880	28	～	28	25				-	28年7月、委託業務契約。28年12月、委託業務完了。
																	26				-	
																	27				-	
																	28	5,211		4,941	270	
																	29				-	
																	30				-	
																	R1				-	
																	R2				-	
																	R3				-	
																	R4				-	
																	R5				-	
累計	5,211	0	4,941	270																		

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
50	(6)	-	47	-	1	復興賃貸事業 所整備事業	南相馬市 原町区、 渋佐・萱 浜地区	市	南相馬市	直接	廃止	単年度			25				-	
															26				-	
															27				-	
															28				-	
															29	12,585			12,585	
															30				-	
															R1				-	
															R2				-	
															R3				-	
															R4				-	
															R5				-	
累計	12,585	0	-	12,585																
53	(6)	-	46	-	4	下太田工業団 地造成事業 (基金型)	南相馬市 原町区下 太田地区	市	南相馬市	直接	完了	基金	1,162,499	29 ~ 30	25				-	
															26				-	
															27				-	
															28				-	
															29	880,592		727,245	153,347	29年6月、造成工事契約。29年5月、埋文調査協定締結。
															30			35,405	-35,405	30年7月、配水管工事契約。30年7月、確定測量委託契約。
															R1				-	
															R2				-	
															R3				-	
															R4				-	
															R5				-	
累計	880,592	0	762,650	117,942																
65	(6)	-	47	-	2	復興賃貸事業 所整備事業	南相馬市 原町区 萱浜地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	806,732	29 ~ R2	25				-	
															26				-	
															27				-	
															28				-	
															29	9,115		8,473	642	29年12月、基本設計委託。30年3月、基本設計委託完了。
															30	25,224		24,624	600	30年10月、実施設計委託。31年3月、実施設計委託完了。
															R1	576,758		515,540	61,218	R1年9月、工事契約。(繰越)
															R2				-	R2年6月、工事完了。
															R3				-	
															R4				-	
															R5				-	
累計	611,097	0	548,637	62,460																
112	(6)	-	46	-	5	小高復興産業 団地(フロン ティアパーク) 造成事業	南相馬市 小高区 岡田地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	212,314	R4 ~ R5	25				-	
															26				-	
															27				-	
															28				-	
															29				-	
															30				-	
															R1				-	
															R2				-	
															R3				-	
															R4	160,827		102,124	58,703	R4.5月設計業務委託契約。令和5年度に繰越。
															R5			49,559	-49,559	
累計	160,827	0	151,683	9,144																

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	
	R4	～	R5																				
113	(6)	-	46	-	6	-	飯崎産業団地 整備事業	南相馬市 小高区飯 崎地区	市	南相馬市	直接	継続	単年度	417,600	R4	～	R5	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4	25,284		21,674	3,610	金房小解体設計業務委託契約。進入路設計業務委託。
																		R5	288,165		251,835	36,330	R5.7月金房小解体工事契約。R6.3月完了。
																		累計	313,449	0	273,509	39,940	
																		119	(6)	-	46	-	7
26			-																				
27			-																				
28			-																				
29			-																				
30			-																				
R1			-																				
R2			-																				
R3			-																				
R4	45,737		37,285	8,452	R4.11月造成地測量設計・地質調査業務委託。R5.3月完了。																		
R5	105,715		103,356	2,359	R5.8月造成工事契約。R6.3月完了																		
累計	151,452	0	140,641	10,811																			
124	(6)	-	46	-	8	-	小高復興産業 団地(フロン ティアパーク) 造成事業(基 金型)	南相馬市 小高区 岡田地区	市	南相馬市	直接	継続	基金	6,760,578	R5	～	R7						
																		26			-		
																		27			-		
																		28			-		
																		29			-		
																		30			-		
																		R1			-		
																		R2			-		
																		R3			-		
																		R4			-		
																		R5	5,070,433	33,928	-	5,104,361	R6年度予算にて契約・事業開始
																		累計	5,070,433	33,928	-	5,104,361	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
(注) 1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。	うち県 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	/	
			26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			R1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			R3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			R4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
			R5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	県交付分 計											0	0	0		0
	うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			26	1,486,245	0	1,394,820	91,425									
			27	1,541,909	0	1,396,619	145,290									
			28	4,195,146	0	3,298,571	896,575									
			29	923,082	0	642,157	280,925									
			30	131,416	0	101,616	29,800									
			R1	576,758	0	597,065	-20,307									
			R2	0	0	70,404	-70,404									
			R3	0	0	111	-111									
			R4	231,848	0	161,083	70,765									
			R5	5,464,313	0	404,750	5,059,563									
	市町村交付分 計											14,550,717	0	8,067,196		6,483,521
	県・市町村交付分 合計											14,550,717	0	8,067,196		6,483,521

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 国土交通省

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況											
42	(1) - 10 - 1 -	小高復興拠点 整備事業	南相馬市 小高区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	1,443,744	28 ~ 30	25				-	28年10月、補償物件調査委託契約。28年12月、実施設計委託。 29年6月、用地物件契約。29年11月、用地物件取得。 29年12月、工事請負契約。(繰越) 30年11月、工事変更契約。30年12月、工事完了。											
											26				-												
											27				-												
											28	141,678		41,190	100,488												
											29	941,129		834,353	106,776												
											30			7,898	▲ 7,898												
											R1				-												
											R2				-												
											R3				-												
											R4				-												
											R5				-												
(注)											累計	1,082,807	0	883,441	199,366												
<p>1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。</p> <p>2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。</p> <p>3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。</p> <p>5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。</p> <p>4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。</p> <p>5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。</p> <p>6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。</p>											25	0	0	0	0												
											26	0	0	0	0												
											27	0	0	0	0												
											28	0	0	0	0												
											29	0	0	0	0												
											30	0	0	0	0												
											R1	0	0	0	0												
											R2	0	0	0	0												
											R3	0	0	0	0												
											R4	0	0	0	0												
											R5	0	0	0	0												
											うち県交付分											各年度別合計					
											うち市町村交付分											各年度別合計					
											県交付分 計												0	0	0	0	
											市町村交付分 計												1,082,807	0	883,441	199,366	
											県・市町村交付分 合計												1,082,807	0	883,441	199,366	

(様式2)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和5年度進捗状況報告

省庁名 原子力規制委員会

令和6年3月末時点

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況
12	(3) - 22 - 1 -	除染土壌等仮置場及び周辺環境放射線量常時監視事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	112,921	27 ~ R6	25				-	27年6月、27年12月、物品購入契約。28年3月、物品設置。 28年7月、業務委託契約。29年3月、委託業務完了。 29年5月、業務委託契約。30年3月、委託業務完了。 30年5月、業務委託契約。31年3月、委託業務完了。 R1年5月、業務委託契約。R2年3月、委託業務完了。 R2年5月、業務委託契約。R3年3月、委託業務完了。 R3年4月、業務委託契約。R4年3月、委託業務完了。 R4年4月、業務委託契約。R4年3月、委託業務完了。 R5年4月、業務委託契約。R6年3月、委託業務完了。
											26				-	
											27	34,397		25,639	8,758	
											28	3,105		3,105	-	
											29	9,315		9,234	81	
											30	9,315		9,126	189	
											R1	15,097		13,992	1,105	
											R2	16,061		14,334	1,727	
											R3	12,235		9,132	3,103	
											R4	5,762		5,727	35	
											R5	4,719		2,882	1,837	
											累計	110,006	0	93,171	16,835	
											(注)					
1 「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。											26	0	0	0	0	
2 「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。											27	0	0	0	0	
3 「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。											28	0	0	0	0	
5 「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。											29	0	0	0	0	
4 「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取崩額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。											30	0	0	0	0	
5 「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。											R1	0	0	0	0	
6 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)+事業間流用額(国費)-執行額(契約額の国費相当額))されます。											R2	0	0	0	0	
											R3	0	0	0	0	
											R4	0	0	0	0	
											R5	0	0	0	0	
											県交付分 計	0	0	0	0	
											25	0	0	0	0	
											26	0	0	0	0	
											27	34,397	0	25,639	8,758	
											28	3,105	0	3,105	0	
											29	9,315	0	9,234	81	
											30	9,315	0	9,126	189	
											R1	15,097	0	13,992	1,105	
											R2	16,061	0	14,334	1,727	
											R3	12,235	0	9,132	3,103	
											R4	5,762	0	5,727	35	
											R5	4,719	0	2,882	1,837	
											市町村交付分 計	110,006	0	93,171	16,835	
											県・市町村交付分 合計	110,006	0	93,171	16,835	