

(様式1)

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況(契約状況)報告総括表

令和5年3月末時点

(千円)

南相馬市 交付分	執行 年度	交付額 (国費)	契約済額 (国費相当額)
	25	0	0
	26	1,830,997	1,631,028
	27	3,129,188	2,527,064
	28	10,971,443	7,058,211
	29	4,222,295	5,219,667
	30	4,104,693	3,181,399
	R1	4,156,411	3,449,944
	R2	2,645,609	2,722,709
	R3	1,791,239	2,769,754
	R4	1,114,534	1,059,590
合計		33,966,409	29,619,366

<参考>	南相馬市帰還・移住等環境整備 交付金基金残高	1,463,818	南相馬市帰還・移住等環境整備 交付金基金の利息額	370
------	---------------------------	-----------	-----------------------------	-----

(注)

- 1 基金を造成しない場合は、「基金残高」「基金の利息額」欄については、記載は不要です。
- 2 「契約済額」は、契約に加え、交付決定、協定等により金額及び相手先が明確になっているものの国費相当額を含みます。

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 内閣府

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
1	(3)-23-1-1-	帰還住民放射能対策機器点検校正事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	82,052	26	~	R4	25	-	-	-			
													26	12,627	-	8,893	3,734	26年4月、業務単価契約。	
													27	14,561	-	3,851	10,710	27年4月、業務単価契約。	
													28	9,756	-	2,660	7,096	28年4月、業務単価契約。	
													29	3,987	-	1,903	2,084	29年4月、業務単価契約。	
													30	3,987	-	933	3,054	30年4月、業務単価契約。	
													R1	2,174	-	632	1,542	元年4月、業務単価契約。	
													R2	1,142	-	440	702	2年4月、業務単価契約。	
													R3	31,680	-	31,521	159	3年5月、物品売買契約。	
													R4	2,138	-	1,001	1,137	4年4月、業務単価契約。	
													累計	82,052	0	51,838	30,214		
													25	-	-	-	-		
													26	139,672	-	82,912	56,760	26年4月、業務単価契約。	
													27	111,533	-	68,996	42,537	27年4月、業務単価契約。	
28	98,519	-	63,171	35,348	28年4月、業務単価契約。														
29	113,913	-	65,832	48,081	29年4月、業務単価契約。														
30	80,470	-	57,472	22,998	30年4月、業務単価契約。														
R1	63,964	-	26,374	37,590	元年4月、業務単価契約。														
R2	25,115	-	13,584	11,531	2年4月、業務単価契約。														
R3	18,664	-	8,634	10,030	3年4月、業務単価契約。														
R4	18,939	-	6,937	12,002	4年4月、業務単価契約。														
累計	670,789	0	393,915	276,874															
3	(3)-23-3-1-	放射線被ばく検診事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	791,769	26	~	R4	25	-	-	-			
													26	92,636	-	67,760	24,876	26年4月、業務単価契約。	
													27	108,010	-	74,909	33,101	27年4月、業務単価契約。	
													28	113,922	-	82,645	31,277	28年4月、業務単価契約。	
													29	104,074	-	81,572	22,502	29年4月、業務単価契約。	
													30	103,782	-	85,012	18,770	30年4月、業務単価契約。	
													R1	93,118	-	72,408	20,710	元年4月、業務単価契約。	
													R2	64,003	-	43,208	20,795	2年4月、業務単価契約。	
													R3	60,365	-	43,034	17,331	3年4月、業務単価契約。	
													R4	51,859	-	39,431	12,428	4年4月、業務単価契約。	
													累計	791,769	0	589,983	201,786		
													25	-	-	-	-		
													26	6,753	-	6,480	273	26年4月、業務委託契約。	
													27	6,753	-	6,480	273	27年4月、業務委託契約。	
28	6,480	-	3,584	2,896	28年4月、業務委託契約。														
29	4,731	-	2,905	1,826	29年4月、業務単価契約。														
30	3,175	-	3,174	1	30年4月、業務単価契約。														
R1	2,803	-	2,777	26	元年4月、業務単価契約。														
R2	2,803	-	2,802	1	2年4月、業務単価契約。														
R3	2,803	-	2,802	1	3年4月、業務委託契約。														
R4	2,803	-	2,802	1	4年4月、業務委託契約。														
累計	39,104	0	33,810	5,294															
5	(3)-23-5-1-	飲用井戸水核種濃度及び水質測定事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	259,110	26	~	R4	25	-	-	-			
													26	37,422	-	24,549	12,873	26年4月、業務委託契約。	
													27	32,292	-	25,006	7,286	27年4月、業務委託契約。	
													28	32,292	-	22,728	9,564	28年4月、業務委託契約。	
													29	28,512	-	24,053	4,459	29年4月、業務単価契約。	
													30	28,512	-	22,368	6,144	30年4月、業務単価契約。	
													R1	26,160	-	19,902	6,258	元年4月、業務単価契約。	
													R2	23,760	-	23,575	185	2年4月、業務単価契約。	
													R3	25,080	-	20,275	4,805	3年4月、業務単価契約。	
													R4	25,080	-	19,641	5,439	4年4月、業務単価契約。	
													累計	259,110	0	202,101	57,009		

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体		年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
	事業費	事業期間																					
11	(3)	-	24	-	1	-	放射線健康相談事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	263,478	27	~	R4	25			-		
																		26			-		
																		27	23,976		9,537	14,439	27年7月、雇用契約。
																		28	73,829		31,450	42,379	28年4月、雇用契約。
																		29	74,729		32,451	42,278	29年4月、雇用契約。
																		30	44,242		24,303	19,939	30年4月、雇用契約。
																		R1	28,609		13,071	15,538	元年4月、雇用契約。
																		R2	8,196		3,130	5,066	2年4月、賃貸借契約。
																		R3	5,225		2,299	2,926	3年4月、業務委託契約。
																		R4	4,672		3,593	1,079	4年4月、業務委託契約。
																		累計	263,478	0	119,837	143,641	
																		25			-		
																		26			-		
																		27	972		972	-	27年4月、業務委託契約、28年3月、完了。
28			-																				
29			-																				
30			-																				
R1			-																				
R2			-																				
R3			-																				
R4			-																				
累計	972	0	972	-																			
32	(3)	-	23	-	7	-	自家消費野菜等放射能簡易分析事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	252,105	28	~	R4	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28	34,240		30,255	3,985	28年4月、雇用契約。
																		29	32,481		29,599	2,882	29年4月、雇用契約。
																		30	32,635		31,190	1,445	30年4月、雇用契約。
																		R1	35,935		30,897	5,038	元年4月、雇用契約。
																		R2	38,816		35,859	2,957	2年4月、雇用契約。
																		R3	41,010		36,941	4,069	3年4月、雇用契約。
																		R4	36,898		29,197	7,701	4年4月、雇用契約。
																		累計	252,015	0	223,941	28,074	
																		25			-		
																		26			-		
																		27			-		
28	9,898		4,968	4,930	28年12月、業務委託契約、29年3月、完了。																		
29			-																				
30			-																				
R1			-																				
R2			-																				
R3			-																				
R4			-																				
累計	9,898	0	4,968	4,930																			
34	(3)	-	23	-	9	-	土壌等環境放射能測定事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	182,476	28	~	R4	25			-		
																		26			-		
																		27			-		
																		28	23,658		19,299	4,359	28年4月、雇用契約。
																		29	22,348		20,320	2,028	29年4月、雇用契約。
																		30	22,847		19,953	2,894	30年4月、雇用契約。
																		R1	24,074		19,609	4,465	元年4月、雇用契約。
																		R2	25,272		21,844	3,428	2年4月、雇用契約。
																		R3	40,555		38,148	2,407	3年4月、雇用契約。
																		R4	23,722		21,614	2,108	4年4月、雇用契約。
																		累計	182,476	0	160,790	21,686	

No.	事業番号	事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																			
(注) 1「事業番号」「事業名」「地区名 施設名」「交付団体」「事業実施主体」「直接/間接」「全体事業費」「全体事業期間」欄には、帰還環境整備事業計画の記載に合わせて記入してください。 2「継続/完了」欄には、継続、完了、廃止のいずれかを記入してください。 3「基金/単年度」欄には、基金、単年度のいずれかを記入してください。 4「交付額(国費)」欄には、既に交付された国費を帰還環境整備事業計画の年度別に記入してください。 5「執行額(契約額の国費相当額)」欄には、基金の取前額ではなく、契約額の国費相当額を記入してください。なお、国費相当分は、事業費に国費率を乗じて算出した値で構いません。 6「事業の進捗状況」欄は、事業の開始、完了等がわかるよう簡潔に記載してください。なお、年度を区別して記載する必要はありません。 7 執行差額(国費相当額)欄は、自動計算(交付額(国費)＋事業間流用額(国費)－執行額(契約額の国費相当額))されます。																																				
																	うち県 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																			26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			R1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																			R2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			R3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			R4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																			県交付分 計											-	-	-	-	-	-	-
																			うち市町 村 交付分	各年度 別合計	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																					26	289,110	-	-	190,594	98,516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
																	27	298,097			-	-	189,751	108,346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	28	402,594			-	-	260,760	141,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	29	384,775			-	-	258,635	126,140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	30	319,650			-	-	244,405	75,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	R1	276,837			-	-	185,670	91,167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	R2	189,107			-	-	144,442	44,665	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	R3	225,382			-	-	183,654	41,728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	R4	166,111			-	-	124,216	41,895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
																	市町村交付分 計											2,551,663	-	1,782,127	769,536	-	-			
																	県・市町村交付分 合計											2,551,663	-	1,782,127	769,536	-	-			

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 復興庁

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年 度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考			
	1	2	3	4	5																			
16	(2)	-	19	-	1	-	居住再開支援 井戸掘削事業	市内全域 (水道未 給水区 域)	市	南相馬市	直接	廃止	単年度	0	27	~	27	25	-	-	-	27年3月 事業廃止		
																		26	-	-	-			
																		27	87,988	-	87,988			
																		28	-	-	-			
																		29	-	-	-			
																		30	-	-	-			
																		R1	-	-	-			
																		R2	-	-	-			
																		R3	-	-	-			
																		R4	-	-	-			
																		累計	87,988	0	87,988			
54	(2)	-	19	-	2	-	帰還再生生活 道路舗装事業	南相馬市 小高区・ 原町区	市	南相馬市	直接	継続	単年度	169,425	29	~	R4	25	-	-	-	29年7月、工事発注。29年11月、工事完了。 30年7月、工事発注。30年12月、工事完了。 元年9月、工事発注。(繰越) 2年6月、工事発注。3年3月、R1・R2工事完了。 R3年6月、工事発注。原町区北町線繰越(3,462千円) R4年8月、工事発注。R5年1月工事完了。	入札不調により繰越 R4 14,157千円 繰越分2,792千円	
																		26	-	-	-			
																		27	-	-	-			
																		28	-	-	-			
																		29	30,239	21,349	8,890			
																		30	32,322	24,671	7,651			
																		R1	40,343	33,111	7,232			
																		R2	33,108	31,193	1,915			
																		R3	18,411	12,687	5,724			
																		R4	15,002	16,949	-1,947			
																		累計	169,425	0	139,960			29,465
99	(7)	-	49	-	1	-	移住定住支援 体制強化事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	93,480	R3	~	R4	25	-	-	-	令和3年7月業務委託。 令和4年5月業務委託。		
																		26	-	-	-			
																		27	-	-	-			
																		28	-	-	-			
																		29	-	-	-			
																		30	-	-	-			
																		R1	-	-	-			
																		R2	-	-	-			
																		R3	15,041	12,828	2,213			
																		R4	55,068	46,868	8,200			
																		累計	70,109	0	59,697			10,412
100	(7)	-	49	-	2	-	空き家活用及 び住宅購入等 支援事業	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	28,406	R3	~	R4	25	-	-	-	令和3年11月空き家改修工事着工。令和4年3月完了。 令和4年10月空き家改修工事着工。令和4年12月完了。		
																		26	-	-	-			
																		27	-	-	-			
																		28	-	-	-			
																		29	-	-	-			
																		30	-	-	-			
																		R1	-	-	-			
																		R2	-	-	-			
																		R3	9,750	3,768	5,982			
																		R4	11,554	4,084	7,470			
																		累計	21,304	0	7,853			13,451
101	(7)	-	49	-	3	-	南相馬市版地 域おこし協力 隊活動イン ターン事業	市内全域	市	南相馬市	直接	完了	単年度	2,712	R3	~	R3	25	-	-	-	令和3年6月インターン生募集・体験活動、令和4年3月業務完了。		
																		26	-	-	-			
																		27	-	-	-			
																		28	-	-	-			
																		29	-	-	-			
																		30	-	-	-			
																		R1	-	-	-			
																		R2	-	-	-			
																		R3	2,034	354	1,680			
																		R4	-	-	-			
																		累計	2,034	0	354			1,680

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 文部科学省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
	25	26	27	28	29	30																	R1	R2
20	(1)	-	15	-	1	-	小高中学校環境改善事業	南相馬市 小高区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	27,873	27	~	27	25			-	27年8月、実施設計委託。27年12月、工事発注。28年3月、完了。		
																		26			-			
																		27	18,674		17,028			1,646
																		28			-			
																		29			-			
																		30			-			
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
																		累計	18,674	0	17,028			1,646
29	(1)	-	15	-	2	-	小高中学校施設環境改善事業(屋外教育環境整備)	南相馬市 小高区小 高中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	93,421	27	~	28	25			-	27年11月、工事発注、28年3月、工事完了。 28年8月、工事発注、29年1月、工事完了。		
																		26			-			
																		27	38,039		30,888			7,151
																		28	24,552		22,320			2,232
																		29			-			
																		30			-			
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
																		累計	62,591	0	53,208			9,383
30	◆(1)	-	15	-	2	-1	小高中学校スクールバス回転場整備事業	南相馬市 小高区小 高中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	23,938	27	~	27	25			-	27年11月、実施設計委託。27年12月、工事発注。28年3月、完了。		
																		26			-			
																		27	19,150		16,268			2,882
																		28			-			
																		29			-			
																		30			-			
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
																		累計	19,150	0	16,268			2,882
31	(1)	-	15	-	3	-	小高小学校施設環境改善事業(屋外教育環境整備)	南相馬市 小高区小 高小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	41,345	27	~	27	25			-	27年11月、工事発注。28年3月、工事完了。		
																		26			-			
																		27	27,700		22,320			5,380
																		28			-			
																		29			-			
																		30			-			
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
																		累計	27,700	0	22,320			5,380
36	(1)	-	17	-	1	-	下太田工業団地造成事業関連発掘調査事業	下太田工 業団地	市	南相馬市	直接	完了	単年度	4,200	28	~	28	25			-	28年7月、現場調査職員雇用。28年9月、現地調査完了。		
																		26			-			
																		27			-			
																		28	3,150		1,884			1,266
																		29			-			
																		30			-			
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
																		累計	3,150	0	1,884			1,266

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考		
61	(1)	-	15	-	8	-	高平小学校トイレ改修事業	高平小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	38,776	29	~	29	25			-	29年7月、工事発注。30年2月、工事完了。		
																		26			-			
																		27			-			
																		28			-			
																		29	25,979		23,622			2,357
																		30			-			
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
累計	25,979	0	23,622	2,357																				
62	(1)	-	15	-	9	-	原町第二中学校トイレ改修事業	原町第二中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	81,707	29	~	29	25			-	29年8月、工事発注。30年2月、工事完了		
																		26			-			
																		27			-			
																		28			-			
																		29	54,743		54,452			291
																		30			-			
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
累計	54,743	0	54,452	291																				
69	(1)	-	15	-	10	-	原町第三中学校トイレ改修事業	原町第三中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	60,342	30	~	30	25			-	30年6月、工事発注。31年3月、工事完了。		
																		26			-			
																		27			-			
																		28			-			
																		29			-			
																		30	40,429		38,160			2,269
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
累計	40,429	0	38,160	2,269																				
70	(1)	-	15	-	11	-	原町第二小学校トイレ改修事業	原町第二小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	97,040	30	~	30	25			-	30年6月、工事発注。31年2月、工事完了。		
																		26			-			
																		27			-			
																		28			-			
																		29			-			
																		30	65,016		62,280			2,736
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
累計	65,016	0	62,280	2,736																				
71	◆	(1)	15	-	1	-	小高中学校通学環境改善事業	小高中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	11,084	30	~	30	25			-	30年7月、工事発注。30年11月、工事完了。		
																		26			-			
																		27			-			
																		28			-			
																		29			-			
																		30	8,867		8,078			789
																		R1			-			
																		R2			-			
																		R3			-			
																		R4			-			
累計	8,867	0	8,078	789																				
73	(1)	-	15	-	12	-	原町第一中学校トイレ改修事業	原町第一中学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	125,014	30	~	R2	25			-	30年7月、設計委託発注。30年12月、設計完了。 R1年6月、工事発注。(15-16から事業間流用)(継続) R2年5月、工事完了。	【他事業から流用】(令和2年2月12日) 流用元:(1)-15-16 石神第一小学校校舎外壁等改修事業 流用額:[R元]5,847千円(国費:3,918千円)【工事費】	
																		26			-			
																		27			-			
																		28			-			
																		29			-			
																		30	3,359		3,276			83
																		R1	80,398	3,918	83,758			558
																		R2						-
																		R3						-
																		R4						-
累計	83,757	3,918	87,034	641																				

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単年度	全体 事業費		全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考	
75	(1)	-	15	-	13	原町第一小学校プール改築事業	原町第一小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	163,548	30	~	30	25				-	30年11月、工事発注。(繰越) R1年6月、工事完了。	
																	26				-		
																	27				-		
																	28				-		
																	29				-		
																	30	109,577		106,550	3,027		
																	R1				-		
																	R2				-		
																	R3				-		
																	R4				-		
																	累計	109,577	0	106,550	3,027		
76	(1)	-	15	-	14	石神第二小学校プール改築事業	石神第二小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	201,665	30	~	R2	25				-	30年11月、設計委託発注。31年3月、設計完了。 R1年8月、工事発注。事務費。(繰越) 事務費。R2年6月、工事完了。	
																	26				-		
																	27				-		
																	28				-		
																	29				-		
																	30	4,350		4,032	318		
																	R1	130,764		130,137	627		
																	R2			22	-22		
																	R3				-		
																	R4				-		
																	累計	135,114	0	134,191	923		
79	(1)	-	15	-	15	原町第三小学校トイレ改修事業	原町第三小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	30,133	R1	~	R2	25				-	R1年7月、設計委託発注。R1年11月、設計完了。 R2年6月、工事発注。R2年12月、工事完了。	
																	26				-		
																	27				-		
																	28				-		
																	29				-		
																	30				-		
																	R1	1,015		880	135		
																	R2	19,173		18,700	473		
																	R3				-		
																	R4				-		
																	累計	20,188	0	19,580	608		
87	(1)	-	15	-	16	石神第一小学校校舎外壁等改修事業	石神第一小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	115,699	R1	~	R2	25				-	【他事業へ流用】(令和2年2月12日) 流用先:(1)-15-12 原町第一中学校トイレ改修事業 流用額:[R元]5,847千円(国費:3,918千円)【委託費】	
																	26				-		
																	27				-		
																	28				-		
																	29				-		
																	30				-		
																	R1	77,517	-3,918	67,274	6,325		
																	R2				-		
																	R3				-		
																	R4				-		
																	累計	77,517	-3,918	67,274	6,325		
88	(1)	-	15	-	17	高平小学校校舎外壁等改修事業	高平小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	116,058	R1	~	R2	25				-	R1年5月、設計委託発注。R1年8月、設計完了。 R2年5月、工事完了。	
																	26				-		
																	27				-		
																	28				-		
																	29				-		
																	30				-		
																	R1	77,757		70,568	7,189		
																	R2				-		
																	R3				-		
																	R4				-		
																	累計	77,757	0	70,568	7,189		
93	(1)	-	15	-	18	石神第二小学校屋内運動場トイレ改修事業	石神第二小学校	市	南相馬市	直接	完了	単年度	30,686	R2	~	R3	25				-	R2年10月、設計委託発注。R3年1月、設計完了。 R3年7月、トイレ改修工事発注。R3年9月、工事完了。	
																	26				-		
																	27				-		
																	28				-		
																	29				-		
																	30				-		
																	R1				-		
																	R2	2,207		1,108	1,099		
																	R3	18,351		10,472	7,879		
																	R4				-		
																	累計	20,558	0	11,580	8,978		

南相馬市 帰還・移住等環境整備事業計画 令和4年度進捗状況報告

省庁名 農林水産省

令和5年3月末時点

⇒公表対象外

(千円)

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 / 間接	継続 / 完了	基金 / 単年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考																						
	1	2	3	4	5																																						
6	(5)	-	42	-	1	-	農業基盤整備 促進事業(横 手北原地区)	南相馬市 鹿島区横 手北原地 区	市	鹿島 町土 地改 良区	間接	完了	単年度	30,000	26	~	26	25			-	26年12月、工事発注(石神東部地区に事業間流用)。 27年3月、工事完了。																					
																		26	22,500		10,304			12,196																			
																		27																									
																		28																									
																		29																									
																		30																									
																		R1																									
																		R2																									
																		R3																									
																		R4																									
																		累計	22,500	0	10,304			12,196																			
																		9	(5)	-	42			-	2	-	農業基盤整備 促進事業(石 神地区)	南相馬市 原町区石 神地区	市	南相 馬土 地改 良区	間接	完了	単年度	11,278	26	~	26	25			-	26年12月、工事発注(横手北原田地区から事業間流用)。 27年3月、工事完了。	
																																						26	8,740		11,981		
27																																											
28																																											
29																																											
30																																											
R1																																											
R2																																											
R3																																											
R4																																											
累計	8,740	0	11,981	▲ 3241																																							
10	(5)	-	42	-	3	-	農業基盤整備 促進事業(高 平地区)	南相馬市 原町区高 平地区	市	南相 馬土 地改 良区	間接	完了	単年度	18,414	26	~	26					25																	-	27年1月、工事発注。 27年3月、工事完了。			
																						26	13,810																13,527				
																		27																									
																		28																									
																		29																									
																		30																									
																		R1																									
																		R2																									
																		R3																									
																		R4																									
																		累計	13,810	0	13,527	283																					
																		14	(5)	-	40	-	1	-	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(営農 再開支援水利 施設等保全事 業)南相馬地 区	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	435,185	27	~	R7	25			-			27年4月、施設維持管理契約。 28年4月、施設維持管理契約。 29年4月、施設維持管理契約。 30年4月、施設維持管理契約。 R1年4月、施設維持管理契約。 R2年4月、施設維持管理契約。 R3年4月、施設維持管理契約。 R4年4月、施設維持管理契約。	
																																				26							
27	35,141		26,338	8,803																																							
28	40,069		32,200	7,869																																							
29	54,185		44,913	9,272																																							
30	61,829		48,917	12,912																																							
R1	64,601		54,286	10,315																																							
R2	56,795		44,370	12,425																																							
R3	53,560		45,491	8,069																																							
R4	69,005		55,927	13,078																																							
累計	435,185	0	352,442	82,743																																							

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考						
	25	26	27	28	29	30																	R1	R2	R3	R4	累計	
15	(5)	-	40	-	2	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)南相馬地区	市内全域	市	南相馬市	直接	継続	単年度	515,421	27	~	R4	25										
																		26										
																		27	296,700		177,022	119,678	27年6月、27年11月、基礎調査業務委託。(繰越)					
																		28			33,840	▲33,840	29年1月、29年3月、委託変更契約。29年3月、委託業務完了。					
																		29	12,600		12,420	180	29年11月、基礎調査業務委託。30年3月、委託業務完了。					
																		30	1,418		1,393	25	30年7月、業務委託契約。30年12月、業務委託完了。					
																		R1	1,395		1,320	75						
																		R2										
																		R3	203,308		161,744	41,564	R3.10月、業務委託契約。令和4年度に明許繰越。	新型コロナウイルス感染症により、工程に遅れが生じたため繰越				
																		R4			29,539	-29,539	R4.9月、委託業務完了。					
																		累計	515,421	0	417,278	98,143						
21	(5)	-	40	-	3	-	農業集落排水事業(鹿島北部地区)	南相馬市 鹿島区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	386,085	27	~	28	25										
																		26										
																		27	13,499		13,498	1	27年11月、排水管路調査等委託。28年3月、委託業務完了。					
																		28	5,357		5,265	92	28年12月、排水管路調査等委託。29年3月、委託業務完了。					
																		29										
																		30										
																		R1										
																		R2										
																		R3										
																		R4										
																		累計	18,856	0	18,763	93						
24	(5)	-	42	-	4	-	農業基盤整備促進事業(泉地区)	南相馬市 原町区泉地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	12,388	27	~	27	25										
																		26										
																		27	9,291		7,968	1,323	27年10月、用地測量委託。28年2月、工事発注。(繰越)					
																		28					28年7月、工事完了。					
																		29										
																		30										
																		R1										
																		R2										
																		R3										
																		R4										
																		累計	9,291	0	7,968	1,323						
25	(5)	-	42	-	5	-	農業基盤整備促進事業(押釜地区)	南相馬市 原町区押釜地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	27,812	27	~	28	25										
																		26										
																		27	7,285		4,949	2,336	27年10月、用地測量委託。28年9月、物件補償契約。					
																		28	14,269		11,708	2,561	28年10月、工事発注。29年3月、工事完了。					
																		29										
																		30										
																		R1										
																		R2										
																		R3										
																		R4										
																		累計	21,554	0	16,657	4,897						
26	(5)	-	40	-	4	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農地防災事業)	市内全域 南相馬地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	73,272	27	~	30	25										
																		26										
																		27	29,400		21,728	7,672	27年11月、耐震点検委託、マップ作成委託。(繰越)					
																		28	22,500		20,131	2,369	28年7月、耐震点検委託、マップ作成委託。29年3月、耐震点検委託完了。マップ作成委託完了。					
																		29										
																		30	3,054		3,053	1	30年11月、耐震点検委託契約。30年12月、マップ作製委託契約。31年3月、点検委託、マップ作製委託完了。					
																		R1										
																		R2										
																		R3										
																		R4										
																		累計	54,954	0	44,912	10,042						
27	(5)	-	40	-	5	-	農山村地域復興基盤総合整備事業(農業水利施設等保全再生事業)(基金型)	市内全域 南相馬地区	市	南相馬市	直接	継続	基金	15,950,439	27	~	R7	25										
																		26										
																		27	566,100		496,800	69,300	27年11月、詳細調査委託契約。29年3月、詳細調査完了。					
																		28	5,626,750		2,877,040	2,749,710	28年11月、詳細調査委託契約、対策工委託契約。事務費。					
																		29	789,750		2,565,659	-1,775,909	29年7月、29年11月、対策工委託契約。事務費。					
																		30	2,200,043		1,455,668	744,375						
																		R1	1,298,462		1,327,469	-29,007						
																		R2	1,267,399		903,098	364,301						
																		R3	341,847		1,487,062	-1,145,215	R3.6月、対策工委託契約。					
																		R4	269,424		390,177	-120,753	R4.7月、再詳細調査委託契約。R5.1月再対策工委託契約。					
																		累計	12,359,775	0	11,502,973	856,802						

No.	事業番号						事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 /間接	継続 /完了	基金 /単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考					
	25	26	27	28	29	30																	R1	R2	R3	R4	累計
43	(5)	-	40	-	6	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(原町 区)	南相馬市 原町区 高平・西 川原地区	市	南相 馬市	直接 間接	完了	単年度	43,547	28	~	29	25									
																		26									
																		27									
																		28	43,547			34,409	9,138	28年11月、修繕工事発注。29年3月、修繕工事完了。 29年1月、修繕工事発注。(繰越)			
																		29									
																		30									
																		R1									
																		R2									
																		R3									
																		R4									
																		累計	43,547	0	34,409	9,138	29年4月、修繕工事完了。				
47	(5)	-	40	-	7	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(南相 馬小高地区)	南相馬市 小高区	市	南相馬市	直接	継続	単年度	133,976	29	~	R4	25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29	21,015		17,377	3,638	29年7月、業務委託契約。29年12月、委託業務完了。				
																		30	23,907		23,004	903	30年5月、業務委託契約。30年12月、委託業務完了。				
																		R1	27,921		24,860	3,061	R1年5月、業務委託契約。R1年12月、委託業務完了。				
																		R2	20,336		18,198	2,138	R2年6月、業務委託契約。R2年12月、委託業務完了。				
																		R3	20,485		18,271	2,214	R3年6月、業務委託契約。R3年12月、委託業務完了。				
																		R4	20,312		19,757	555	R4年7月、業務委託契約。R4年12月、委託業務完了。				
																		累計	133,976	0	121,467	12,509					
48	(5)	-	40	-	8	-	前向地区復興 整備実施計画 策定事業	南相馬市 原町区前 向地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	15,260	29	~	29	25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29	15,260		14,519	741	29年7月、業務委託契約。30年3月、委託業務完了。				
																		30									
																		R1									
																		R2									
																		R3									
																		R4									
																		累計	15,260	0	14,519	741					
49	(5)	-	40	-	9	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(南幹 線水路)	南相馬市 原町区横 川ダム	市	南相馬市	直接	完了	単年度	108,170	29	~	R1	25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29	13,727		11,588	2,139	29年7月、調査委託契約。29年11月、委託業務完了。 30年2月、調査その2委託契約。(繰越)				
																		30	94,443		73,182	21,261	30年5月、その2委託変更契約。30年6月、その2業務委託完了。30 年7月、測量設計業務委託契約。30年10月、業務委託完了。 30年12月、補修工事契約。(繰越)				
																		R1			-1,305	1,305	R1年5月、補修工事変更契約。R1年6月、工事完了。				
																		R2									
																		R3									
																		R4									
																		累計	108,170	0	83,465	24,705					
51	(5)	-	40	-	10	-	菖蒲沢ため池 復興整備実施 計画策定事業 (北海道地区)	南相馬市 鹿島区北 海老地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	6,268	29	~	29	25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29	6,268		5,200	1,068	29年11月、地質調査委託契約。29年12月、設計委託契約。30年3 月、委託業務完了。				
																		30									
																		R1									
																		R2									
																		R3									
																		R4									
																		累計	6,268	0	5,200	1,068					
52	(5)	-	40	-	11	-	営農再開支援 水利施設等保 全事業(鹿島 区)	南相馬市 鹿島区	市	鹿島 町土 地改 良区	間接	完了	単年度	9,281	29	~	29	25									
																		26									
																		27									
																		28									
																		29	9,281		9,280	1	29年12月、機能診断委託契約、改修工事等契約。 30年3月、委託業務、改修工事完了。				
																		30									
																		R1									
																		R2									
																		R3									
																		R4									
																		累計	9,281	0	9,280	1					

No.	事業番号					事業名	地区名 施設名	交付 団体	事業 実施 主体	直接 ／ 間接	継続 ／ 完了	基金 ／ 単 年度	全体 事業費	全体 事業 期間	年度	交付額 (国費)	事業間流 用(国費)	執行額 (契約額の 国費相当 額)	執行差額 (国費相当 額)	事業の進捗状況	備考					
	25	26	27	28	29																	30	R1	R2	R3	R4
55	(5)	-	40	-	12	鹿島北部地区 農業集落排水 事業(基金型)	南相馬市 鹿島北部 地区	市	南相馬市	直接	完了	基金	403,942	29	~	R1	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	302,956		86,560	216,396				29年7月、管路構成工事契約。29年9月、設備改修工事契約。 30年3月、工事完成。	
																	30			70,232	▲ 70,232				30年7月、管路工事契約・公共樹改修工事契約。業務委託契約 31年2月、更生工事・改修工事完了。	
																	R1			61,378	▲ 61,378				R1年8月、マンホール改修工事・公共樹改修工事契約。 R2年2月、公共樹工事完了。R2年3月、マンホール工事完了。	
																	R2									
																	R3									
																	R4									
																	累計	302,956	0	218,170	84,786					国庫未返還
57	(5)	-	40	-	13	小高江用水路 復興整備実施 計画策定事業 (基金型)	南相馬市 小高江用 水路	市	南相馬市	直接	完了	基金	93,149	29	~	30	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	93,149		89,640	3,509				29年8月、調査設計業務委託契約。	
																	30			▲ 2,558	2,558				30年9月、業務委託変更契約。31年2月、業務委託完了。	
																	R1									
																	R2									
																	R3									
																	R4									
																	累計	93,149	0	87,082	6,067					国庫未返還
58	(5)	-	40	-	14	農業用取水施設 (西殿堰)改 修事業	南相馬市 原町区 錦町地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	52,997	29	~	30	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	39,747		34,830	4,917				29年8月、設計業務委託契約。(繰越)	
																	30			▲ 10,719	10,719				30年7月、業務委託変更契約。30年7月、業務委託完了。	
																	R1									
																	R2									
																	R3									
																	R4									
																	累計	39,747	0	24,111	15,636					
59	(5)	-	40	-	15	波佐・菅浜幹 線排水路改修 事業	南相馬市 原町区 下波佐地 区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	490,415	29	~	R2	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	11,962		9,820	2,142				29年8月、設計業務委託契約。30年3月、委託業務完了。	
																	30	211,612		197,640	13,972				30年12月、その1工事契約。(繰越)	
																	R1	144,236		129,950	131,286				R2年2月、その1工事変更契約。(H30事故繰越)(R1繰越)	
																	R2			116,571	-116,571				R2年7月、その1工事完了。 R2年8月、その2工事契約。(R1事故繰越)	
																	R3									
																	R4									
																	累計	367,810	0	336,981	30,829					
63	(5)	-	41	-	1	有害鳥獣焼却 施設整備事業 (基金型)	南相馬市 原町区小 沢地内	市	南相馬市	直接	完了	基金	371,520	29	~	30	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	278,640		271,350	7,290				29年3月、工事契約。	
																	30									
																	R1								31年3月、工事完了。	
																	R2									
																	R3									
																	R4									
																	累計	278,640	0	271,350	7,290					国庫未返還
64	(5)	-	40	-	16	農山村地域復 興基盤総合整 備事業(営農 再開支援水利 施設等保全事 業)南相馬地 区(ため池等 保全事業)	市内全域 南相馬 地区	市	南相馬市	直接	完了	単年度	49,375	29	~	R1	25									
																	26									
																	27									
																	28									
																	29	8,435		8,316	119				30年2月、調査設計業務委託契約。30年3月、委託業務完了。	
																	30	19,078		19,008	70				30年11月、調査設計業務委託契約。31年3月、委託業務完了。	
																	R1	21,862		21,560	302				R1年11月、調査設計業務委託契約。R2年3月、委託業務完了。	
																	R2									
																	R3									
																	R4									
																	累計	49,375	0	48,884	491					