

平成 24 年 2 月 14 日
南相馬市災害対策本部

「警戒区域・計画的避難区域の解除に係る対応策ロードマップ」
進行管理（1 月末実績）

このことについて、平成 24 年 1 月 31 日までの取組実績は、全 66 事業の取組みの内、計画に対して 100%以上の達成は 28 事業、80%以上 100%未満は 1 事業、50%以上 80%未満は 1 事業、50%未満は 7 事業、1 月までに計画がない取組みは 29 事業でした。

1 月中に実施予定の 37 事業の取組みの内、80%以上達成した取組みは 29 事業であり、全体の 78.4%が概ね達成しました。

達成していない主な取組みは、「水道施設の復旧（原町区）に係る管路通水作業及び修繕」、「水道施設の復旧（原町区）に係る応急給水」、「水道施設（小高区）の構内除染及び点検・清掃」、「下水管渠災害調査（委託による調査）」、「下水管渠・路面応急修繕」であり、いずれも未実施になっています。

この要因は、「水道施設の復旧（原町区）に係る管路通水作業及び修繕」及び「水道施設の復旧（原町区）に係る応急給水」については、警戒区域内で今まで通水していた管路において新たに漏水が確認されたため、新たな通水区域の拡大を図る作業等に着手できなかったことによります。

次に、「水道施設（小高区）の構内除染及び点検・清掃」は、国が警戒区域内の施設については除染を実施することになってはいますが、除染等実施時期が未定であることから、事業者による作業を控えたことによります。

次に、「下水管渠災害調査（委託による調査）」については、入札執行が 1 月末であったことから、事業着手の予定が半月遅れたことによりますが、受注者とは作業の進め方等の協議を 1 月末に行っています。

次に、「下水管渠・路面応急修繕」については、管渠の被災調査及び取り纏めを優先したことから、路面応急修繕の調査が不十分のため道路管理者等との協議が行えず修繕着手が遅れたことによります。

なお、対策チーム毎の取組実績は、次の表及び別紙ロードマップのとおりです。

チーム別取組実績総括表

チーム名	取組み数	100%以上	100%～80%	80%～50%	50%未満	1月までの計画無し
災害総括	1	1	0	0	0	0
原子力対策	11	3	0	0	0	8
広報	1	1	0	0	0	0
市民生活支援	2	2	0	0	0	0
災害廃棄物対策	3	1	1	0	0	1
産業支援	12	9	0	0	0	3
教育支援	9	3	0	0	0	6
住宅対策	1	0	0	1	0	0
復旧復興	26	8	0	0	7	11
計	66	28	1	1	7	29
割合 (%)	100	42.4	1.5	1.5	10.6	44.0
実数(66-29=37)	37	28	1	1	7	
割合 (%)	100	75.7	2.7	2.7	18.9	