

福島県 南相馬市（旧避難指示区域）

（基本方針）

- 南相馬市の旧避難指示区域におけるインフラは、住民が帰還して生活するうえで必要な水道、下水道、主要な道路等の公共インフラ及び小中学校や生涯学習センター、スポーツ施設等の公共施設を含めて、復旧を進める。
- 「旧避難指示区域の復興なくして南相馬市の復興なし」という認識のもと、平成28年7月12日に避難指示が解除された旧避難指示区域（帰還困難区域を除く）の再生を図る。
- 旧避難指示区域における津波被災区域の農地については、ほ場整備事業等を含めた土地利用が明確になり次第、順次整備を進める。

（復旧の概況）

- 生活に必須となる道路・上下水道等のインフラは、一部道路を除いて復旧が終わり、供用が可能な状態になっている。なお、農地・農業用施設については、災害査定はほぼ完了し復旧工事に着手している。
- 医療福祉施設や市役所（区役所を含む）、集会施設など住民の生活環境やコミュニティ復活につながるインフラについても概ね復旧は終わり利用が可能な状態になっている。また、小高小中学校及び小高幼稚園をはじめとした文教施設も再開済み。
- 帰還困難区域を除く旧避難指示区域内の本格的な生活再建に向けて、公設商業施設を整備したほか、公共交通の確保、調剤薬局への支援など生活環境の確保・向上に引き続き努める。
- 平成31年3月31日現在の旧避難指示区域への居住人口は、当該地区の住民登録人口の47.3パーセントに当たる4,035人となっている。

→ :工程が見込めるもの → :工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
し尿処理																			
浄化センター	市	現在は復旧済																	
道路(市道)																			
市道女場・下浦線他 (地震)	市	開口クラック等、被災箇所92箇所 現在は復旧済																	
市道姥沢・塚原線他 (津波)	市	舗装流出等、被災箇所35箇所 2箇所通行不能	3箇所の復旧工事を実施予定	2箇所復旧済み	1箇所実施予定														
市道橋梁	市	5橋																	
農地・農業用施設																			
農地	市・県	津波被災1,228ha 地震被災箇所 調査中 平成28年度まで (市) 41箇所査定済。完了6地区 (県) 16箇所査定済。完了0	(市) 田8箇所、畑7箇所の地元同意取得及び事業計画変更承認申請を実施し、復旧工事を発注予定 (県) 農地6箇所の復旧工事を実施。	(市) 田8箇所、畑3箇所の地元同意取得完了、事業計画変更承認申請協議中	(市) 田8箇所、畑3箇所の事業計画変更承認後に復旧工事を発注予定													(市) 各工程の完了時期(見込み) ・地元同意取得:R2年度完了予定 ・事業計画変更:R2年度完了予定 ・復旧工事:(小高区)R5年度完了予定 (原町区)R元年度完了予定	
排水機場	県	平成28年度まで 3箇所査定済(小高、浜佐、金沢)1地区完了	排水機場2箇所での工事の完了を目指す。	2地区で工事の進捗を図り、完了(完了:浜佐、金沢)															
ため池・用・排水路	市	平成28年度まで ため池43箇所査定済、18箇所完了 水路15、頭首工10、揚水機11合計 36箇所査定済、3箇所(水路1、頭首工1、揚水機1)完了	(市) ため池11箇所、水路7箇所、揚水機4箇所の地元同意取得及び事業計画変更承認申請を実施し、復旧工事を発注予定	(市) ため池11箇所の地元同意取得完了、事業計画変更承認済、復旧工事発注済、施工中 水路7箇所の地元同意取得完了、事業計画変更承認申請協議中	(市) ため池4箇所の地元同意取得及び事業計画変更承認申請を実施し、復旧工事を発注予定 水路7箇所の事業計画変更承認後に復旧工事を発注予定													(市) 各工程の完了時期(見込み) ・地元同意取得:R2年度完了予定 ・事業計画変更:R2年度完了予定 ・復旧工事:(小高区)R5年度完了予定 (原町区)R元年度完了予定	
農道	市	地震によりクラック等の被災。 平成28年度まで 23箇所(橋梁2箇所含む)査定済。8箇所完了	(市) 農道5箇所の地元同意取得及び事業計画変更承認申請を実施し、復旧工事を発注予定	(市) 農道1箇所の地元同意取得完了、事業計画変更承認済、復旧工事発注済、施工中 農道5箇所の地元同意取得完了、事業計画変更承認申請協議中	(市) 農道5箇所の事業計画変更承認後に復旧工事を発注予定													(市) 各工程の完了時期(見込み) ・地元同意取得:R2年度完了予定 ・事業計画変更:R2年度完了予定 ・復旧工事:(小高区)R5年度完了予定 (原町区)R元年度完了予定	
海岸防災林の再生																			
防災林造成事業 (原町「小沢」)	県	・海岸防災林の森林が津波により流失	・植生基盤盛土工 2.37ha完了(前年度繰越分) 5.15ha着手 ・植栽工 2.77ha完了(前年度繰越分) 7.37ha着手	・植生基盤盛土工 5.46ha(次年度へ繰越) ・植栽工 2.77ha完了(前年度繰越分) 2.72ha(次年度へ繰越)	・植生基盤盛土工 5.46ha完了(前年度繰越分) 0.65ha着手 ・植栽工 2.72ha完了(前年度繰越分)													R2年度完了予定	
防災林造成事業 (小高「村上字横砂ほか」)	県	・海岸防災林の森林が津波により流失	・植生基盤盛土工 11.59ha完了(前年度繰越分) 15.41ha着手 ・植栽工 5.96ha完了(前年度繰越分) 10.50ha着手	・植生基盤盛土工 12.38ha完了(前年度繰越分) 7.93ha完了・12.12ha(次年度へ繰越) ・植栽工 5.96ha完了(前年度繰越分) 2.28ha完了・3.62ha(次年度へ繰越)	・植生基盤盛土工 12.12ha完了(前年度繰越分) 17.30ha着手 ・植栽工 3.62ha完了(前年度繰越分) 13.90ha着手													R2年度完了予定	

●→ : 工程が見込めるもの ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等	
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月			
治山施設災害復旧事業 (原町「小沢」)	県	・防潮工及び林帯地盤が津波により被災																	H29年度完了	
住宅																				
市営住宅	市	地震による建物および外構被害被災状況のうち外部については、専門業者により調査設計した。 地震及び避難による住宅内部の損傷・汚損がある。	残り9戸の住宅内の清掃等を実施し、事業完了とする。	残り9戸の住宅内清掃等を実施し完了																
災害公営住宅 (万ヶ迫地区、東町地区、上町地区)	市	用地買収、設計委託、造成工事、建設工事、供用開始	住宅の適切な維持管理、空き住宅の早期入居へ向けた公募	維持管理の実施及び空き住戸の公募	維持管理の実施及び空き住戸の公募	●→														
防災集団移転事業	市	津波被災 (移転戸数(全市):1,180世帯)																		
移転者向け住宅団地の整備	市	住宅・宅地が不足していることから、被災者及び帰還・移住者の住宅確保及び生活再建のために住宅用地を確保する必要がある。																		

●→ : 工程が見込めるもの

●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
文教施設																			
小高小学校	市	建物修繕が必要																	
金房小学校	市	耐震補強(校舎、体育館)、 建物修繕が必要																	
福浦小学校	市	耐震補強(体育館)、 建物修繕が必要																	
鳩原小学校	市	建物修繕が必要																	
小高中学校	市	耐震補強(体育館)、 建物修繕が必要																	
小高生涯学習センター (浮舟文化会館)	市	建物修繕が必要																	
小高図書館	市	建物修繕が必要																	
埴谷・島尾 記念文化資料館	市	建物修繕が必要																	
小高コミュニティセンター	市	建物修繕が必要																	
南相馬市(小高区) 就業改善センター	市	建物修繕が必要																	
小高体育センター	市	耐震補強(体育館) 建物修繕が必要																	
西部運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	
中部運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	
東部運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	
片草運動場	市	建物(トイレ)修繕が必要																	

●→ : 工程が見込めるもの ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
幼稚園																			
小高幼稚園	市	園舎建物修繕が必要 平成29年4月から再開	造成工事への着手	認定こども園の造成工事完了 及び建設工事に着手	建設工事及び外構工事の完了	認定子ども園園舎建築													
福浦幼稚園	市	園舎建物修繕が必要																	
金房幼稚園	市	園舎建物修繕が必要																	
鳩原幼稚園	市	園舎建物修繕が必要																	
保育園																			
おだか保育園	市	園舎建物修繕が必要	造成工事への着手	認定こども園の造成工事完了 及び建設工事に着手	建設工事及び外構工事の完了	認定子ども園園舎建築													
高等学校																			
小高商業高等学校	県	建物修繕が必要、耐震補強 (校舎、体育館) H29.4の統廃合(小高産業技 術高等学校)により廃校	未定	未実施	未定														
小高工業高等学校	県	建物修繕が必要、耐震補強 (校舎、体育館)→復旧済み H29.4の統廃合により、小高産 業技術高等学校の校舎等とし て使用中	H29に教室不足を解消するため にリースを受けた仮設校舎の 解体工事を実施する。	仮設校舎の解体を実施。															
医療施設(公営)																			
小高病院	市	施設修繕工事(外構、設備配 管等)等が必要	外来診療は継続実施。病床再 開に向けて検討を行う。	病床再開に向けた再検討の結 果、医師確保等の条件が整え ば、将来19床の有床診療所を 目指すこととした。	小高病院を廃止し、19床の有 床化を模索しながら無床診療 所として診療を継続する。	外来による診療を継続 19床の有床化を模索											8月に「病院」から「診療所」へ転換す る予定。		
福祉施設																			
小高老人福祉センター	市	建物内外装、外溝ほか地震被 害修繕																	
小高保健福祉センター	市	建物内外装、外溝ほか地震被 害修繕																	
市役所・公共施設																			
小高区役所	市	建物被災無 周辺地盤沈下 現在は復旧済																	
公共交通																			
一時帰宅等交通支援	市	JR常磐線は原ノ町駅～いわ き駅間で不通(震災直後) JR常磐線原ノ町駅～浪江駅 間不通(H30.4現在) JR常磐線浪江駅～富岡駅間 代行バス運行(H29.4から)	平成29年度と同様に実施する が、10月を目途に運行ダイヤ の見直しを行う。併せて、被災 者の避難状況に応じ、当該事 業の実施方法の見直しを行う	平成30年10月1日ダイヤ改正 原町区内降車エリア拡大 利用者数 一時帰宅便(延べ2,392人) おでかけシャトル便(延べ2,737 人)	応急仮設住宅等の供与期間終 了後の帰還状況と、利用状況 に応じたダイヤ改正、及び当該 事業の実施方法の見直し。	ジャンボタクシーの運行													

●→ : 工程が見込めるもの ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H30年度の目標 (H30.8.10公表)	H30年度に実施 したこと(成果)	R元年度に実施 すること(目標)	R元年度				R2年度				R3年度				R4年度以降	備考・ポイント等
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
除染																			
先行除染	国	小高庁舎、消防署、 上下水道施設及び駐在所の 除染実施済み																	
面的除染	国	H24年4月 特別地域内除染実施計画策定 H25年12月 特別地域内除染実施計画一部改定 H29年3月 面的除染完了	必要に応じて、除染のフォロー アップを実施する。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施した。	必要に応じて、除染のフォローアップ を実施する。	●→ 必要に応じて、除染のフォローアップ を実施				●.....→									
南相馬市計画	市	H23年11月 除染計画策定 H25年1月 除染実施計画策定 除染計画改定 (H25年6月、H 26年1月、H27年3月、H29年 3月)			必要に応じて、除染のフォロー アップを実施する。	●.....→				●.....→									
仮置場	国	除染特別地域仮置場(12ヶ 所)	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への搬出、原状回復	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への搬出を実施	除去土壌等の管理、中間貯蔵 施設等への搬出、原状回復	●→ 除去土壌等の管理、中間貯蔵施設等への搬出				●.....→									
仮置場	市	除染特別地域を除く市内全域 分の仮置場を確保	約113,000袋の除去土壌等の 中間貯蔵施設への輸送 仮置場の原状回復・返還	約113,000袋の除去土壌等の 中間貯蔵施設への輸送 約60,000袋の可燃性除染廃棄 物の仮設焼却施設への輸送 1箇所の仮置場の原状回復・返 還	約400,000袋の除去土壌等の 中間貯蔵施設への輸送 約183,000袋の可燃性除染廃 棄物の仮設焼却施設への輸送 2箇所の仮置場の原状回復・返 還	●→ 除染土壌等の保管、既存仮置場の賃貸借契約更新				●.....→									
災害廃棄物処理																			
対策地域内廃棄物処理	国	(仮設焼却施設) 稼働中	引き続き、対策地域内廃棄物 の処理を実施。			●→ 可燃性廃棄物の焼却処理				●.....→ 施設の解体撤去					当初、平成29年度までとしていた仮設焼却 施設の事業計画を令和2年度までに延長。				

南相馬市のインフラ復旧状況（平成 30 年度末現在） ※帰還困難区域を除く

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
道路(市管理分)	○	[道路] 復旧済 123箇所/被災 127箇所 [橋梁] 復旧済 4箇所/被災 5箇所	R2年度
河川(市管理分)	◎	[復旧済] 準用河川小沢川(復旧済 1箇所/被災 1箇所)	H27年度
河川(県管理分)	○	[復旧済] 4河川/被災 5河川	R2年度
漁港(市管理分)	◎	[復旧済] 真野川漁港(復旧済 1漁港/被災 1漁港)	H27年度
漁港(県管理分)	◎	[復旧済] 真野川漁港(復旧済 1漁港/被災 1漁港)	H30年度
海岸	○	[農地海岸] 復旧済 6箇所/被災 7箇所 (角部内・蛭沢・棚塩・小浜零・村上・井田川/小沢)	R元年度
		[漁港海岸] 復旧済 2海岸/被災 2海岸	H30年度
		[建設海岸] 復旧済 7海岸/被災 10海岸	R2年度
海岸防災林	○	海岸防災林造成(133.8ha) ・植生基盤盛土工 66.91ha/133.8ha ・植栽工 23.15ha/85.7ha	R2年度
上水道(津波被災地域を除く) 簡易水道	◎	[復旧済] 原町上水道・小高上水道 [復旧済] 小高北部簡易水道・小高西部簡易水道	H24・25年度 H24年度
飲料水確保施設	◎	[補助終了] 井戸整備(市単独補助)	H29年度
下水道 (し尿処理含)	◎	[復旧済] 小高浄化センター [復旧済] 小高処理区下水道管 [復旧済] 雫浄化センター(し尿処理施設)	H25年度 H25年度 H24年度
農地・ 農業用施設	○	(市) [農地] 復旧済 10箇所/被災 41箇所 (廃工予定12箇所を含む) [ため池] 復旧済 24箇所/被災 43箇所 [用排水] 復旧済 12箇所/被災 36箇所 (廃工予定12箇所を含む) [道路] 復旧済 8箇所/被災 23箇所 (廃工予定6箇所を含む) (県) [農地] 復旧済 8箇所/被災 14箇所 [排水機] 復旧済 1箇所/被災 3箇所	(原町区) R1年度内 (小高区) R5年度内
公共施設	◎	小高区役所、小高図書館 [復旧済] 小高区就業改善センター、小高体育センター 西部運動場、中部運動場、東部運動場	H25年度
医療福祉施設	◎	[機能回復] 小高病院(H26.4外来診療のみ再開) [復旧済] 小高老人福祉センター [復旧済] 小高保健福祉センター [復旧済] おだか保育園	H25年度 H25年度 H27年度 H25年度
文教施設	◎	[復旧済] (小学校) 小高、金房、福浦、鳩原(H29.4再開) [復旧済] (中学校) 小高(H29.4再開) [復旧済] (幼稚園) 小高(H29.4再開)、金房、福浦、鳩原 [復旧済] (その他) 埴谷・島尾記念文学資料館	H25年度

	◎	[復旧済] (高校)小高産業技術高等学校 (H29.4開校)	H29年度
住宅	◎	[実施済] 小高区内市営住宅 (115戸/115戸中) [建設済] 災害公営住宅 (40戸) [整備済] 移住・定住者向け住宅団地 (68区画)	H30年度 H27年度 H29年度
	◎	[整備済] (防災集団移転)住宅団地21地区の整備 [実施済] (防災集団移転)移転元地の買取り	H28年度 H29年度
公共交通対策	○	[実施中] 一時帰宅等交通支援 (旧避難指示区域内等の交通弱者のための移動手段確保)	H30年度
除染 (旧警戒区域外)	◎	[実施済] フォローアップ除染完了	H29年度
除染 (除染特別地域)	◎	[実施済] 面的除染が完了	H29年3月
廃棄物処理	○	・被災家屋等の解体撤去工事を実施中 (約2,630件解体済/約2,640件申請受付済) ・仮設焼却施設稼働中	(実施中)

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし