

南相馬市新市建設計画・資料編 (概要)

令和6年8月

総務部 財政課

復興企画部 企画課



1 総括（基本目標1～基本目標6）・各区別執行状況

（令和5年度決算見込み値）

基本目標ごとの実績額

（単位：百万円）

基本目標	普通建設事業決算額 （復旧復興等除く）	合併特例債 発行額
【基本目標1】 水と緑の自然を生かした環境重視のまちづくり	2,970	698
【基本目標2】 高速交通時代に対応する高付加価値産業のまちづくり	4,285	1,063
【基本目標3】 7万都市にふさわしい安全・安心で賑わいのあるまちづくり	13,866	3,254
【基本目標4】 地域ぐるみで支えあう健康・福祉のまちづくり	464	0
【基本目標5】 個性が光るいきいき学習のまちづくり	7,914	5,039
【基本目標6】 市民が主役・住民自治のまちづくり	2,237	1,236
合計	31,736	11,290

各区別執行状況

区分	合計	小高区	鹿島区	原町区
資料編掲載129事業決算額	31,736	5,620	6,306	19,810
（合併特例債発行額）	(11,291)	(2,002)	(1,553)	(7,736)
決算額割合		18%	20%	62%



2 基本目標ごと 事業実施状況（基本目標1）

（令和5年度決算見込み値）

【基本目標1：水と緑の自然を生かした環境重視のまちづくり】

（単位：百万円）

資料編	資料編掲載 事業名	事業区分	備考	当初計画 事業費	決算額		合併特例債 発行額	進捗区分
					通常	復旧復興等		
1	合併処理浄化槽設置整備事業(補助金)	小高地域		156	184		0	継続
2	合併処理浄化槽設置整備事業(補助金)	鹿島地域		93	113		0	継続
3	合併処理浄化槽設置整備事業(補助金)	原町地域		192	619		0	継続
4	保健・衛生・医療推進事業（簡易水道事業繰出）	重点地域(小高)		413	0		0	廃止
5	市営陣ヶ崎公園墓地整備事業	原町地域		715	1,524		598	完了
6	桜づつみ整備事業(新田川右岸)	原町地域		136	0		0	繰延
7	食品リサイクル推進事業	小高地域		85	30		0	完了
8	桜づつみ整備事業（真野川兩岸）	鹿島地域		20	10		0	完了
9	桜平山公園整備事業	鹿島地域		100	100		93	完了
10	公共下水道事業(管渠及び処理場)	鹿島地域		141	0		0	完了
11	ポケットパーク整備事業	原町地域		135	0.3		0	完了
12	公共下水道事業（雨水処理など）	原町地域		237	0		0	完了
13	保健・衛生・医療推進事業（ごみ広域処理施設整備）	重点地域		7,280	350		0	廃止
14	水道水源開発施設整備事業(繰出し金)	原町地域		346	0		0	廃止
15	CCZ整備事業	原町地域		80	0		0	廃止
16	広域観光拠点整備事業（文化公園整備事業）	小高地域		750	40		7	廃止
合計				10,879	2,970	0	698	

【進捗区分】

完了・・・事業が令和7年度末までに完了する（した）もの 完了後において震災による滅失等があった場合でも完了とします

継続・・・補助や道路改良など、計画期間中は継続して実施することが見込まれる事業。

延長・・・令和7年度までに完了を見込んでいた事業で令和8年度以降に完了時期が延長となる事業

繰延・・・令和8年度以降に着手することとしたもの及び事業計画は廃止していないが今後の予定が決まっていない事業

廃止・・・事業を廃止したもの



3 基本目標ごと 事業実施状況（基本目標2）

（令和5年度決算見込み値）

【基本目標2：高速交通時代に対応する高付加価値産業のまちづくり】

（単位：百万円）

資料編	資料編掲載 事業名	事業区分	備考	当初計画 事業費	決算額		合併特例債 発行額	進捗区分
					通常	復旧復興		
1	工業基盤整備事業(貸し工場など) 渋佐・萱浜含まない	重点地域	一部、復旧復興関連事業として計上	600	231	378	0	延長
2	農地県営事業(経営体育成・飯崎)	小高地域		100	14		0	完了
3	農地県営事業(経営体育成・村上福岡)	小高地域		50	21		0	延長
4	農地県営事業(経営体育成・女場・角部内・泉沢)	小高地域		10	0		0	完了
5	経営体育成基盤整備事業負担金	原町地域		681	550		0	完了
6	農地県営事業(経営体育成・川房)	小高地域		45	0		0	繰延
7	農地県営事業(経営体育成・片草)	小高地域		50	0		0	完了
8	都市交流・物産館(小高区拠点施設において整理)	小高地域		20	0		0	完了
9	ふるさとの森整備事業	鹿島地域		50	0		0	繰延
10	農業集落排水資源循環統合補助事業	鹿島地域		10	0		0	廃止
11	有機資源循環施設建設事業	原町地域		261	0.1		0	廃止
12	高速道路関連事業(SA地域拠点整備事業)	重点地域(鹿島)		2,591	1,745		1,008	完了
13	中心市街地整備事業(駅前交流センター)	重点地域(原町)	-13に統合	500	0		0	完了
14	農地県営事業(経営体育成・桃内)	小高地域		15	78		0	完了
15	農地県営事業(経営体育成・大井塚原)	小高地域		137	99		0	完了
16	農地県営事業(農地防災・福浦南部)	小高地域		14	7		0	完了
17	農地県営事業(農地防災・塚原第2)	小高地域		53	51		0	完了
18	県営地域水産物供給基盤整備事業	鹿島地域		80	101		0	完了
19	かんがい排水事業(太田)	原町地域		26	18		0	完了
20	基幹水利施設補修事業補助金(岩部)	原町地域		42	37		0	完了

【進捗区分】

完了・・・事業が令和7年度末までに完了する(した)もの 完了後において震災による滅失等があった場合でも完了とします

継続・・・補助や道路改良など、計画期間中は継続して実施することが見込まれる事業。

延長・・・令和7年度までに完了を見込んでいた事業で令和8年度以降に完了時期が延長となる事業

繰延・・・令和8年度以降に着手することとしたもの及び事業計画は廃止していないが今後の予定が決まっていない事業

廃止・・・事業を廃止したもの



3 基本目標ごと 事業実施状況（基本目標2）

（令和5年度決算見込み値）

【基本目標2：高速交通時代に対応する高付加価値産業のまちづくり】

（単位：百万円）

資料編	資料編掲載 事業名	事業区分	備考	当初計画 事業費	決算額		合併特例債 発行額	進捗区分
					通常	復旧復興		
21	県営ため池整備事業費補助金（大谷地）	原町地域		21	22		0	完了
22	県営ため池整備（植松）	原町地域		12	7		0	完了
23	基盤整備促進事業（小木さかん排）	原町地域	統合して実施	94	216		0	完了
24	基盤整備促進事業（深野農道）	原町地域		22		0	完了	
29	基盤整備促進事業（大原地区）	原町地域		25		0	完了	
30	基盤整備促進事業（大畑排水路）	原町地域		24		0	完了	
25	ふるさと緊急農道整備事業（陣ヶ崎地区）	原町地域		225		236	0	完了
26	県営基幹水利施設補修事業（横川地区）	原町地域		133	147		0	完了
27	県営ため池整備（折が沢西、東）	原町地域		59	40		0	完了
28	基盤整備促進事業（金沢排水路）	原町地域	統合して実施	67	157		0	完了
36	新農業水利システム事業（渋佐排水機場）	原町地域		41		0	廃止	
31	市単独かんがい排水事業（益田地区）	原町地域		22	48		0	完了
32	道の駅建設事業	原町地域		292	306		55	完了
33	大正ロマン保存事業	原町地域		119	129		0	完了
34	農地県営事業（農地防災・福浦南部2期）	小高地域		102	25		0	廃止
35	新農業水利システム事業（小沢排水機場）	原町地域		42	0		0	廃止
37	新農業水利システム事業（米ヶ沢排水機場）	原町地域		10	0		0	廃止
合計				6,645	4,285	378	1,063	

【進捗区分】

完了・・・事業が令和7年度末までに完了する（した）もの 完了後において震災による滅失等があった場合でも完了とします

継続・・・補助や道路改良など、計画期間中は継続して実施することが見込まれる事業。

延長・・・令和7年度までに完了を見込んでいた事業で令和8年度以降に完了時期が延長となる事業

繰延・・・令和8年度以降に着手することとしたもの及び事業計画は廃止していないが今後の予定が決まっていない事業

廃止・・・事業を廃止したもの



4 基本目標ごと 事業実施状況（基本目標3）

（令和5年度決算見込み値）

【基本目標3：7万都市にふさわしい安全・安心で賑わいのあるまちづくり】

（単位：百万円）

資料編	資料編掲載 事業名	事業区分	備考	当初計画 事業費	決算額		合併特例債 発行額	進捗区分
					通常	復旧復興等		
1	単独道路改良補装新設工事 本庁集約実施	小高地域	統合して実施	480	1,673		512	継続
3	道路改良舗装事業(町単独) 本庁集約実施	鹿島地域		300				継続
4	市単独道路新設改良事業 小高・鹿島集約し本庁実施	原町地域		147				継続
2	消防施設整備事業(防火水槽・小型ポンプ積載車ほか) 原町区に一括計上	小高地域	統合して実施	43	1,009		231	継続
5	消防防災施設等整備事業(小型動力ポンプなど)	原町地域		121				継続
6	消防ポンプ更新事業 消防防災施設に一括計上	原町地域		25				継続
7	新市幹線道路整備事業(環状2号線)	重点地域(原町)	統合して実施	918	2,353		0	完了
10	地方道路交付金事業(IC周辺関連・7路線)	原町地域		1,303				完了
20	常磐自動車道関連整備事業	小高地域	統合して実施	216	114		1,174	完了
26	常磐自動車道関連改良事業(工用道路及び負担金)	原町地域		797				完了
8	中心市街地整備事業(原ノ町駅周辺整備)	重点地域(原町)		1,320	705		181	完了
9	環状1号線整備事業	原町地域		2,050	1,874		0	完了
11	橋梁整備事業(学校橋) 長寿命化事業で実施	小高地域	統合して実施	60	494		0	完了
12	橋梁整備事業(竹内橋) 長寿命化事業で実施	小高地域		60				完了
13	橋梁整備事業(小谷橋) 長寿命化事業で実施	小高地域		10				完了
14	万ヶ迫公営住宅建設事業	小高地域		900	665		0	廃止
15	岩妻茂手線整備事業	鹿島地域		169	0		0	繰延
16	公営住宅整備事業(前田団地)	鹿島地域		644	210		0	繰延
17	地域基盤整備事業(総合防災拠点施設・救急隊)	重点地域(原町)		532	0		0	完了
18	地域基盤整備事業(防災センター建設)	重点地域(原町)	一部、復旧復興関連事業として計上	1,741	759	869	686	完了
19	情報基盤整備事業(小高・鹿島超高速インターネット事業)	重点地域(小高・鹿島)		400	520		313	完了

【進捗区分】

完了・・・事業が令和7年度末までに完了する(した)もの 完了後において震災による滅失等があった場合でも完了とします

継続・・・補助や道路改良など、計画期間中は継続して実施することが見込まれる事業。

延長・・・令和7年度までに完了を見込んでいた事業で令和8年度以降に完了時期が延長となる事業

繰延・・・令和8年度以降に着手することとしたもの及び事業計画は廃止していないが今後の予定が決まっていない事業

廃止・・・事業を廃止したもの



5 基本目標ごと 事業実施状況（基本目標3）

（令和5年度決算見込み値）

【基本目標3：7万都市にふさわしい安全・安心で賑わいのあるまちづくり】

（単位：百万円）

資料編	資料編掲載 事業名	事業区分	備考	当初計画 事業費	決算額		合併特例債 発行額	進捗区分
					通常	復旧復興等		
21	北田阿良久線整備事業	鹿島地域	統合して実施	150	0		0	完了
22	地方道路交付金事業町道81号線	鹿島地域		350	613		157	完了
23	ふるさと農道整備事業（小池安養寺）	鹿島地域		45	70		0	完了
24	地方特定道路（中385号ほか）	鹿島地域		320	347		0	完了
25	まちづくり交付金事業（原ノ町駅前）	原町地域		114	146		0	完了
27	地方特定道路（高小高線ほか）	原町地域		1,100	1,174		0	完了
28	消防防災施設等整備事業（防災行政無線施設）	原町地域	一部、復旧復興関連事業として計上	88	43	7	0	完了
29	特定交通安全施設等整備事業（歩道12路線）	原町地域		1,400	36		0	完了
30	農地県営事業（農道整備事業）	小高地域		152	0		0	廃止
31	農地県営事業（農道整備事業）	原町地域		22	0.1		0	廃止
32	公営住宅立替事業（大谷地）	鹿島地域		276	0		0	廃止
合計				16,253	13,866	876	3,254	

【進捗区分】

- 完了・・・事業が令和7年度末までに完了する（した）もの 完了後において震災による滅失等があった場合でも完了とします
- 継続・・・補助や道路改良など、計画期間中は継続して実施することが見込まれる事業。
- 延長・・・令和7年度までに完了を見込んでいた事業で令和8年度以降に完了時期が延長となる事業
- 繰延・・・令和8年度以降に着手することとしたもの及び事業計画は廃止していないが今後の予定が決まっていない事業
- 廃止・・・事業を廃止したもの



5 基本目標ごと 事業実施状況（基本目標4）

（令和5年度決算見込み値）

【基本目標4：地域ぐるみで支えあう健康・福祉のまちづくり】

（単位：百万円）

資料編	資料編掲載 事業名	事業区分	備考	当初計画 事業費	決算額		合併特例債 発行額	進捗区分
					通常	復旧復興等		
1	タラソパーク健康保養公園（牛島開発整備事業）	重点地域（鹿島）	統合して実施	1,261	464		0	廃止
4	牛島開発整備事業	鹿島地域		750			0	0
2	健康スポーツ施設整備事業（はらまち健康スポーツパーク）	重点地域（原町）		754	0		0	繰延
3	上真野保育所改築事業（幼保一元化）	鹿島地域		83	0		0	繰延
5	保健・福祉・医療推進事業（小高町立病院改築繰出し金）	重点地域（小高）		51	0		0	廃止
6	グループリビング建設事業	鹿島地域		98	0		0	廃止
7	老人福祉施設整備（第2特老）事業	鹿島地域		260	0		0	廃止
合計				3,257	464	0	0	

【進捗区分】

完了・・・事業が令和7年度末までに完了する（した）もの 完了後において震災による滅失等があった場合でも完了とします

継続・・・補助や道路改良など、計画期間中は継続して実施することが見込まれる事業。

延長・・・令和7年度までに完了を見込んでいた事業で令和8年度以降に完了時期が延長となる事業

繰延・・・令和8年度以降に着手することとしたもの及び事業計画は廃止していないが今後の予定が決まっていない事業

廃止・・・事業を廃止したもの



6 基本目標ごと 事業実施状況（基本目標5）

（令和5年度決算見込み値）

【基本目標5：個性が光るいきいき学習のまちづくり】

（単位：百万円）

資料編	資料編掲載 事業名	事業区分	備考	当初計画 事業費	決算額		合併特例債 発行額	進捗区分
					通常	復旧復興等		
1	地域基盤整備事業（浦尻貝塚史跡整備事業）	重点地域(小高)		832	682		315	完了
2	金房小学校改築事業	小高地域		224	0		0	廃止
3	金房小学校屋内運動場改築事業	小高地域		108	0		0	廃止
4	福浦小学校屋内運動場改築事業	小高地域		101	0		0	廃止
5	総合運動公園整備事業	鹿島地域		220	0		0	完了
6	夜ノ森公園テニスコート改修事業	原町地域		100	0		0	廃止
7	原町運動公園テニスコート増設事業	原町地域	一部、復旧復興関連事業として計上	100	96	567	244	完了
8	文化財センター建設事業	原町地域		98	0		0	繰延
9	泉廃寺跡保存整備事業	原町地域		636	406		105	延長
10	高見町古墳群整備事業	原町地域		95	0		0	廃止
11	原一小プール改築事業	原町地域	一部、復旧復興関連事業として計上	150	87	82	8	完了
12	高平小プール改築事業	原町地域		150	0		0	繰延
13	中心市街地整備事業（図書館整備）	重点地域(原町)		1,723	2,087		1,910	完了
14	小高中学校改築事業 耐震改修として実施	小高地域		537	710		430	完了
15	福浦小学校改築事業	小高地域		303	263		128	完了
16	小高中学校屋内運動場改築事業	小高地域		200	7		6	完了
17	真野小学校プール改修事業	鹿島地域		140	125		68	完了
18	上真野小学校プール改修事業	鹿島地域		140	133		96	完了
19	上真野小学校屋内運動場改築事業	鹿島地域		200	235		128	完了
20	八沢小学校屋内運動場改築事業	鹿島地域		120	311		100	完了

【進捗区分】

完了・・・事業が令和7年度末までに完了する（した）もの 完了後において震災による滅失等があった場合でも完了とします

継続・・・補助や道路改良など、計画期間中は継続して実施することが見込まれる事業。

延長・・・令和7年度までに完了を見込んでいた事業で令和8年度以降に完了時期が延長となる事業

繰延・・・令和8年度以降に着手することとしたもの及び事業計画は廃止していないが今後の予定が決まっていない事業

廃止・・・事業を廃止したもの



7 基本目標ごと 事業実施状況（基本目標5）

（令和5年度決算見込み値）

【基本目標5：個性が光るいきいき学習のまちづくり】

（単位：百万円）

資料編	資料編掲載 事業名	事業区分	備考	当初計画 事業費	決算額		合併特例債 発行額	進捗区分
					通常	復旧復興等		
21	鹿島小学校耐震改修事業	鹿島地域		200	366		209	完了
22	スポーツセンター屋根改修事業	原町地域		72	278		0	完了
23	原一中校舎耐震改修事業	原町地域		366	542		0	完了
24	原一小校舎耐震改修事業	原町地域		460	872		556	完了
25	原二小屋内運動場改築事業	原町地域		377	349		154	完了
26	原一中屋内運動場改築事業	原町地域	一部、復旧復興関連事業として計上	500	18	478	31	完了
27	原一小屋内運動場改築事業	原町地域		377	336		62	完了
28	原三小校舎耐震改築事業	原町地域	一部、復旧復興関連事業として計上	350	0	705	480	完了
29	真野小学校耐震改修事業	鹿島地域		100	11		9	廃止
合計				8,979	7,914	1,832	5,039	

【進捗区分】

完了・・・事業が令和7年度末までに完了する（した）もの 完了後において震災による滅失等があった場合でも完了とします

継続・・・補助や道路改良など、計画期間中は継続して実施することが見込まれる事業。

延長・・・令和7年度までに完了を見込んでいた事業で令和8年度以降に完了時期が延長となる事業

繰延・・・令和8年度以降に着手することとしたもの及び事業計画は廃止していないが今後の予定が決まっていない事業

廃止・・・事業を廃止したもの



7 基本目標ごと 事業実施状況（基本目標6）

（令和5年度決算見込み値）

【基本目標6：市民が主役・住民自治のまちづくり】

（単位：百万円）

資料編	資料編掲載 事業名	事業区分	備考	当初計画 事業費	決算額		合併特例債 発行額	進捗区分
					通常	復旧復興等		
1	地域基盤整備事業（小高庁舎建設・広域消防小高分署併設）	重点地域(小高)		1,300	1,025		650	完了
2	地域基盤整備事業（鹿島庁舎耐震改修）	重点地域(鹿島)		157	211		189	完了
3	地域基盤整備事業（本庁舎耐震及び一部拡張）	重点地域(原町)		593	476		389	完了
4	地域基盤整備事業（原町庁舎耐震改修及び庁舎増築事業）	重点地域(原町)		473	2		0	完了
5	情報基盤整備事業（行政ネットワーク構築）	全地域		200	247		8	完了
6	情報基盤整備事業（文書管理・財務会計システムの統合運用）	全地域		348	165		0	完了
7	情報基盤整備事業（住民基本台帳関係システム整備）	全地域		620	100		0	完了
8	行政事務機器の整備	原町地域		43	11		0	完了
合計				3,734	2,237	0	1,236	
129事業 合計				49,747	31,736	3,086	11,290	

【進捗区分】

- 完了・・・事業が令和7年度末までに完了する（した）もの 完了後において震災による滅失等があった場合でも完了とします
- 継続・・・補助や道路改良など、計画期間中は継続して実施することが見込まれる事業。
- 延長・・・令和7年度までに完了を見込んでいた事業で令和8年度以降に完了時期が延長となる事業
- 繰延・・・令和8年度以降に着手することとしたもの及び事業計画は廃止していないが今後の予定が決まっていない事業
- 廃止・・・事業を廃止したもの



8 129掲載事業の合併時当初事業費と現時点での比較等

(令和5年度決算見込み値)

129掲載事業の合併時当初事業費と現時点での比較等

(単位：百万円)

	当初事業費	資料編掲載129事業		その他の事業		合計		当初事業費との差額 = -
		決算額	割合	決算額	割合	決算額 = +	割合	
小高区	9,587	5,620	18%	6,025	19%	11,645	18%	2,058
鹿島区	11,078	6,306	20%	5,343	17%	11,649	18%	571
原町区	29,082	19,810	62%	20,631	64%	40,441	64%	11,359
予備	5,753	-	-	-	-	-	-	-
合計	55,500	31,736	100%	31,999	100%	63,735	100%	13,988

【参考】：合併時の事業費区分等の考え方

(単位：百万円)

	地域名	総事業費	件数	事業別割合	地域別割合	地域関連事業費
	小高地域	4,981	28	45%	20%	約110億円
	鹿島地域	5,059	26		20%	約110億円
	原町地域	15,100	53		60%	約330億円
	小計	25,140	107		100%	
重点事業	小計	24,607	22	45%		
予備		5,753		10%		
合計		55,500	129	100%		