

国見山森林公園に係る各種 事業の進捗状況について

令和2年度第2回
南相馬市環境回復推進委員会
令和3年2月18日(木)

南相馬市 経済部農林整備課

国見山森林公園に係る各種事業の進捗状況一覧表

事業名	事業主体	平成29年度	平成30年度	平成31年度(R1)	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	事業内容	事業概要
除染	南相馬市		→						国見山森林公園の森林において、除染対策事業交付金を活用し除染を実施する。 遊歩道及び多目的広場等施設の敷地が対象となる。	・除染工法 堆積物除去及び堆積有機物残渣の除去 ・除染範囲 遊歩道路盤及びその両脇 約5m(法下部省く) 多目的広場等の施設は、各施設の敷地 可燃物687袋 不燃物130袋 横川仮置場搬出
森林整備	南相馬市		→						国見山森林公園の森林において、ふくしま森林再生事業補助金を活用し、森林整備実施計画を策定する。	・森林整備対象 公園内の森林等の施設 A=39ha
				→					国見山森林公園の森林において、ふくしま森林再生事業補助金を活用し森林整備等業務委託(29ha)を実施する。	・森林整備工法 森林の間伐 放射線物質流出防止のため丸太筋工設置
国見山森林公園等再生事業	南相馬市	→	→						国見山森林公園及びアクセス林道の荒廃箇所の修復等を、福島避難解除等区域生活環境整備事業委託金を活用し森林公園・林道復旧のため、測量設計業務を委託する。	・整備対象 公園内の遊歩道及び多目的広場等の施設 国見山林道 L=7,044m
							→		国見山森林公園及びアクセス林道の荒廃箇所を、福島避難解除等区域生活環境整備事業委託金を活用し補修する。	・補修内容 国見山森林公園 遊歩道(階段 木柵等)補修 多目的広場、東屋、看板、トイレ等補修 国見山林道 法面崩落及び路面補修
線量測定	福島県		→				→		国見山森林公園の森林において、福島再生加速化交付金(帰還環境整備)「個人線量管理・線量低減活動支援事業」(内閣府)を活用し当該モデル地区の線量マップを作成する。	・線量測定対象 国見山森林公園 A=39ha 除染及び森林整備事業実施前後に空間線量率等を測定し、結果を取りまとめる。 ・測定方法 調査点数は、235点 (メッシュ:205点、任意の測定点:30点)
林道災害復旧	南相馬市				→				令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨による災害で被災を受けた箇所の復旧を公共災害復旧事業を活用し整備する。	国見山林道災害復旧工事(詳細測量業務含む) N=12箇所 L=392m
ライブカメラ設置	南相馬市					→			令和元年度東日本台風によりアクセス林道が被災したため、災害復旧工事が必要となり公園の再開には長期の期間を要することから、公園の展望台にライブカメラを設置し、眺望を提供し、本市の観光資源を広く情報発信する。	ライブカメラ設置業務委託 N=1箇所



詳細図



