

契約台帳

契約番号		2023001061		会計年度		令和 5年度												(1 / 1)					(入札額は税抜)															
款		項		目		大事業			中事業			小事業			細事業			節			細節			細々節			No.	入札者			第1回入札額 円		第2回入札額 円		第3回入札額 円		備考	
工事名																											1	中里・豊川・村上特定建設工事共同企業体			2,970,000,000		0		0			
工事場所																																						
請負者																												中里・豊川・村上特定建設工事共同企業体 株式会社中里工務店										
予算課 商工観光部商工労政課															工事課 商工観光部商工労政課																							
監督員 商工観光部商工労政課産業団地整備係 職氏名 技師 佐藤 文彦															現場代理人 坂本 廣 主任技術者 監理技術者 宍戸 長実																							
落札日 06.01.29										選考日 05.12.25																												
仮契約日										閲覧 06.01.04 ~ 06.01.26																												
議決日										ホームページ閲覧																												
契約日 06.01.31										入札 06.01.29 14:00																												
着手日 06.03.29										本庁舎3階第1会議室																												
履行期限 07.06.30										契約保証金 326,700,000円																												
履行日数 459日間																																						
契約方法 一般競争入札																																						
業務区分 工事																																						
予定価格 (税込) 3,268,285,900円																																						
最低制限価格 (税込) 2,991,303,700円																																						
契約情報	区分			契約日(当初)				履行(変更)期限				契約金額 円(税込)																										
	当初実施			06.01.31				07.06.30				3,267,000,000																										
	第1回			07.05.14				07.06.30				3,461,063,100																										
検査状況	検査回次		検査請求日		検査日		検査員 (工事担当者) 職氏名										評点																					

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

変 更 理 由	
・主な変更理由	
工事用車両の走行性確保や、バーチカルドレーン工で発生する湧水処理のために敷設するサンドマットの使用材料について、当初、一部の材料を購入するほかは、他の公共工事からの発生材料を利用する計画であったが、発生材料からサンドマット材に必要な透水性を満たす材料が確保できず、全量を購入する必要が生じたため、サンドマット材購入を10,000m ³ から60,842m ³ へと変更増したい。	
・契約額	
当 初	3,267,000,000 円
変 更	3,461,063,100 円
増 額	194,063,100 円

契約台帳

契約番号 2024000278 会計年度 令和 6年度 工場用地等整備事業特別会計																		(1 / 1)		(入札額は税抜)									
款	02	項	03	目	01	大	事	F1	中	20	小	00	細	00	節	14	細	01	細	々	010	No.	入札者		第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考	
工事名																						1	庄司建設工業株式会社		263,000,000	0	0		
工事場所																						2	関場建設株式会社		266,000,000	0	0		
請負者																													
予算課 商工観光部商工労政課												工事課 商工観光部商工労政課																	
監督員 商工観光部商工労政課産業団地整備係 職氏名 技師 佐藤 文彦												現場代理人 大和田 直樹 主任技術者 監理技術者 大和田 直樹																	
落札日					06.05.15					選考日					06.04.10														
仮契約日					閲覧					06.04.15 ~ 06.05.14																			
議決日										ホームページ閲覧																			
契約日					06.05.17					入札					06.05.15 15:30														
着手日					06.07.04										本庁舎3階第1会議室														
履行期限					07.03.21					契約保証金					28,930,000円														
履行日数					261 日間																								
契約方法																													
一般競争入札																													
業務区分																													
工事																													
予定価格					(税込)					296,135,400円																			
最低制限価格					(税込)					265,408,000円																			
契約情報	区分		契約日(当初)			履行(変更)期限			契約金額 円(税込)																				
	当初実施		06.05.17			07.03.21			289,300,000																				
	第1回		07.03.12			07.07.18			289,300,000																				
	第2回		07.03.31			07.07.18			289,300,000																				
	第3回		07.05.14			07.07.18			303,416,300																				
検査状況	検査回次	検査請求日			検査日			検査員 (工事担当者) 職氏名										評点											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

・主な変更理由

- ・ 道路造成にあたり切土したところ、一部区間(約45m)において、想定していた土質(軟岩)とは異なる、土質(砂混じり粘土)が確認された。土質試験の結果、道路路床に使用できる強度が無いことが判明したため、必要な強度を有する土砂と置換えるための置換盛土工V=226.6m³を追加変更したい。
- ・ 東側区画および道路部の切土造成による発生土砂について、土量の変化量が想定よりも大きくなり、土砂運搬量が71,994m³から81,525m³に増加したため、土砂等運搬V=9,531m³を変更増したい。
- ・ 発生土砂の運搬にあたり、想定していた土質と異なる土質が出現し、運搬車両(ダンプトラック)の通行部分に敷鉄板による養生が必要になったことから、敷鉄板設置・撤去N=137枚を追加変更したい。

・契約額

当 初	289,300,000 円
変 更	303,416,300 円
増 額	14,116,300 円

契約台帳

契約番号 2024000424 会計年度 令和 6年度														(1 / 1)										(入札額は税抜)																											
款		項		目		大	事	業		中	事	業		小	事	業		細	事	業		節		細	節		細	々	節		No.	入	札	者	第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考													
工事名 南相馬市工業用水道事業導水管布設替（牛来字釈迦堂地区）工事																														1	糸井熱機株式会社										257,500,000	0	0								
工事場所 南相馬市原町区牛来字釈迦前地内外																														2	株式会社セントラル住設										250,000,000	0	0								
請負者 株式会社セントラル住設																																																			
予算課 建設部水道課															工事課 建設部水道課																																				
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 主査 原田 絢也															現場代理人 松本 康平 主任技術者 監理技術者 志賀 孝																																				
落 札 日 06.07.12										選 考 日 06.06.06																																									
仮契約日										閱 覧 06.06.17 ~ 06.07.11																																									
議 決 日										ホー ム ペー ジ 閱 覧																																									
契 約 日 06.07.17										入 札 06.07.12 10:30																																									
着 手 日 06.07.18										本 庁 舎 3 階 第 1 会 議 室																																									
履行期限 07.02.28										契約保証金 27,500,000円																																									
履行日数 226 日間																																																			
契約方法 一般競争入札																																																			
業務区分 工事																																																			
予定価格 (税込)										285,571,000円																																									
最低制限価格 (税込)										256,595,900円																																									
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)					履行(変更)期限					契 約 金 額 円(税込)																																						
	当初実施		06.07.17					07.02.28					275,000,000																																						
	第 1 回		07.02.19					07.03.31					275,000,000																																						
	第 2 回		07.03.25					07.06.30					275,000,000																																						
	第 3 回		07.06.17					07.06.30					333,979,800																																						
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検 査 日		検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名															評 点																															

工事内容変更理由書(公表用)

変 更 理 由

○主な変更理由

・当初設計の際、地中レーダーにより既設管の埋設位置の確認を行ったが、現場掘削の結果、既設管埋設位置について相違が生じていたため、試掘工9箇所を増とし新設導水管の埋設の支障とならないか確認したい

・試掘工の結果、水道配水管(φ300×75分岐部およびφ75mm)が支障となることから、不断水ストッパー及び不断水分岐バルブを用い水道管移設工をおこないたい。

・試掘工の結果、工業用水道配水管(φ500mm)が支障となることから、継手を増とし支障物を回避したい。

・当初計画していた既設導水管接続箇所を試掘した結果、既設導水管と配水管が隣接して埋設されていたため、既設導水管への接続が困難であることから、接続可能な箇所へ不断水ストッパー及び不断水分岐バルブを設置し接続を行いたい。

○契約額の変更

上記内容より、請負額の変更を行いたい。

当初契約額 275, 000, 000円(税込み)

変更契約額 333, 979, 800円(税込み)

(58, 979, 500円 増額)

契約台帳

契約番号 2024000880 会計年度 令和 6年度 一般会計																		(1 / 1)										(入札額は税抜)																														
款	08	項	06	目	04	大	事	業	F6	中	事	業	20	小	事	業	00	細	事	業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入札者			第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備 考																				
工事名 公共施設等案内標示設置工事																														1	株式会社英高			0	0	0																						
工事場所 南相馬市小高区女場字山田地内外																														2	恵比寿建設株式会社			0	0	0																						
請負者 株式会社紺野工務所																														3	太田建設株式会社			0	0	0																						
予算課 建設部土木課																				工事課 建設部土木課										4	加藤道路株式会社			0	0	0																						
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 管野 和典																				現場代理人 佐藤 一廣 主任技術者 佐藤 一廣 監理技術者										5	株式会社菊地物産			0	0	0																						
																														6	株式会社木元装建			7,400,000	0	0	最低制限価格未																					
落札日 06.11.27										選考日 06.11.06																				7	株式会社熊川工業			0	0	0																						
仮契約日										閱 覧 06.11.13 ~ 06.11.26																				8	グレーダ施工株式会社			0	0	0																						
議決日										ホームページ閲覧																				9	株式会社紺野工務所			7,700,000	0	0																						
契約日 06.11.29										入札 06.11.27 09:30																				10	有限会社相良重機			0	0	0																						
着手日 06.12.02										本庁舎2階正庁																				11	有限会社佐藤建業			7,800,000	0	0																						
履行期限 07.03.14										契約保証金 847,000円																				12	有限会社ジェイテック			0	0	0																						
履行日数 103 日間																														13	株式会社セナエンタープライズ			0	0	0																						
契約方法 指名競争入札																														14	竹林建設工業株式会社			0	0	0																						
業務区分 工事																														15	有限会社唯野組			0	0	0																						
予定価格 (税込) 9,436,900円																														16	株式会社玉川建設			0	0	0																						
最低制限価格 (税込) 8,166,400円																														17	有限会社西内工務店			0	0	0																						
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)				履行(変更)期限				契約金額 円(税込)								18	有限会社林組			0	0	0																																		
		当初実施				06.11.29				07.03.14				8,470,000								19	福相建設株式会社			0	0	0																														
		第1回				07.03.11				07.08.29				8,470,000								20	ミドリ環境建設株式会社			0	0	0																														
		第2回				07.03.31				07.08.29				8,470,000								21	有限会社山田建業			0	0	0																														
		第3回				07.08.06				07.08.29				8,151,000																																												
検 査 状 況	検査回次	検査請求日				検 査 日				検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名												評 点																																				

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

● 主な変更理由

現地立会いの結果、立地条件に適した施設案内の表示数量に絞り込み、かつ、基礎ブロックを小型化することで作業性が向上しコスト縮減が図られると判断されたことから、見直しに係る基礎工および標識柱の設置工を減工したい。

上記に伴い契約額を減額したい。

- ・箇所数 5 → 4箇所
- ・標示板(片面) 2 → 9枚
- ・標示板(両面) 7 → 1枚

● 契約額

(当初(変更前)) 8,470,000円

(変更後) 8,151,000円

(減額) 319,000円

契約台帳

契約番号 2024000943 会計年度 令和 6年度 一般会計																	(1 / 1)		(入札額は税抜)									
款	10	項	07	目	03	大事業	F7	中事業	20	小事業	00	細事業	00	節	14	細節	01	細々節	010	No.	入札者		第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考		
工事名																				原町第二中学校テニスコート整備工事		1	石川建設工業株式会社		0	0	0	
工事場所																				南相馬市原町区桜井町一丁目地内		2	関場建設株式会社		58,700,000	0	0	
請負者																				関場建設株式会社								
予算課 教育委員会教育委員会事務局教育総務課											工事課 教育委員会教育委員会事務局教育総務課																	
監督員 建設部都市計画課街路公園係 職氏名 技師 石附 享											現場代理人 山元 清一 主任技術者 監理技術者 山元 清一																	
落札日					07.02.05		選考日					07.01.09																
仮契約日					閲覧 07.01.14 ~ 07.02.04 ホームページ閲覧																							
議決日																												
契約日					07.02.07		入札 07.02.05 15:30 本庁舎3階第1会議室																					
着手日					07.02.10																							
履行期限					07.06.30		契約保証金					6,457,000円																
履行日数					141 日間																							
契約方法 一般競争入札																												
業務区分 工事																												
予定価格					(税込)		65,351,000円																					
最低制限価格					(税込)		57,486,000円																					
契約情報	区分		契約日(当初)			履行(変更)期限			契約金額 円(税込)																			
	当初実施		07.02.07			07.06.30			64,570,000																			
	第1回		07.03.05			07.06.30			66,645,700																			
	第2回		07.03.31			07.06.30			66,645,700																			
	第3回		07.06.17			07.07.25			66,623,700																			
検査状況	検査回次	検査請求日		検査日		検査員 (工事担当者) 職氏名												評点										

工事内容変更理由書(公表用)

変 更 理 由

●主な変更理由

起工測量の結果、テニスコートの排水勾配がスポーツ指針よりも部分的に急勾配となっている箇所があることから、屋外スポーツ施設建設指針で示す0.5%以下の勾配に修正するため、掘削土工を減工したい。また、施工中に近隣住民より、テニスコートから家の中が見えないように目隠しネットを設置してほしいと要望があったため、目隠しネット工を増工したい。

さらに、目隠しネットと支柱の納期に不測の日数を要したため、工期を7月25日まで延長したい。

●工期

(変更前) 令和7年2月10日から令和7年6月30日

(変更後) 令和7年2月10日から令和7年7月25日

●契約額

(当初(変更前)) 66,645,700円

(変更後) 66,623,700円

(増減額) 22,000円減

[illegible]

工事内容変更理由書(公表用)

変 更 理 由

● 主な変更理由

現場調査の結果、当初計画していなかった外側部分の既存ブロック(26.6m²)にもクラック等の亀裂が確認されたため、対応が必要なことから、表層特殊ブロック舗装を増工したい。上記に伴い工期を延長、契約額を増額したい。

● 工期

(変更前) 令和7年1月31日から令和7年6月30日

(変更後) 令和7年1月31日から令和7年7月14日

● 契約額

(当初(変更前)) 10,450,000円

(変更後) 11,544,500円

(増額) 1,094,500円

契約台帳

契約番号 2025000273 会計年度 令和 7年度 一般会計																		(1 / 1)										(入札額は税抜)																			
款	08	項	02	目	02	大	事	業	F4	中	事	業	20	小	事	業	00	細	事	業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	020	No.	入札者			第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考									
工事名 浸水対策事業（防災・減災）排水路整備（本陣前 2 号線）工事																														1	株式会社あぶくま緑化土木			0	0	0											
工事場所 南相馬市原町区本陣前二丁目地内																														2	太田建設株式会社			0	0	0											
請負者 株式会社木元装建																														3	片岡建設株式会社			0	0	0											
予算課 建設部土木課															工事課 建設部土木課															4	加藤道路株式会社			0	0	0											
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 山本 幸治															現場代理人 丹野 忠 主任技術者 目黒 久孝 監理技術者															5	株式会社菊地物産			0	0	0											
																														6	株式会社木元装建			5,450,000	0	0											
落札日 07.04.25					選考日 07.04.09																									7	株式会社熊川工業			0	0	0											
仮契約日					閱 覧 07.04.11 ~ 07.04.24																									8	グレーダ施工株式会社			0	0	0											
議決日					ホームページ閲覧																									9	株式会社紺野工務所			0	0	0											
契約日 07.04.30					入札 07.04.25 09:30																									10	有限会社相良重機			0	0	0											
着手日 07.05.01					本庁舎 2 階正庁																									11	有限会社佐藤建業			0	0	0											
履行期限 07.07.31					契約保証金 599,500円																									12	有限会社ジェイテック			0	0	0											
履行日数 92 日間																														13	有限会社唯野組			0	0	0											
契約方法 指名競争入札																														14	株式会社玉川建設			0	0	0											
業務区分 工事																														15	有限会社西内工務店			5,548,000	0	0											
予定価格 (税込) 6,666,000円																														16	有限会社林組			6,000,000	0	0											
最低制限価格 (税込) 5,760,700円																														17	福相建設株式会社			0	0	0											
																														18	有限会社山田建業			0	0	0											
契 約 情 報	区 分	契約日(当初)				履行(変更)期限				契約金額 円(税込)																																					
	当初実施	07.04.30				07.07.31				5,995,000																																					
	第 1 回	07.07.16				07.07.31				7,040,000																																					
検 査 状 況	検査回次	検査請求日				検 査 日				検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名										評 点																											

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

- 主な変更理由

現地調査の結果、民地使用の下水道取付管及び給水管が可変勾配側溝敷設に支障することが判明したため、下水道建設課及び水道課との協議により切回すことになり増工するもの。また、今後の管理のため、可変勾配側溝脇の市有地も舗装をすることで増工となり、増額するもの。

- 工期変更なし

- 契約額

(当初(変更前)) 5,995,000円

(変更後) 7,040,000円

(増減額) 1,045,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000313 会計年度 令和 7年度 一般会計																		(1 / 1)										(入札額は税抜)										
款	08	項	02	目	02	大	事	業	F3	中	事	業	20	小	事	業	00	細	事	業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入札者			第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考
工事名 舗装補修事業（道路防災）舗装修繕（中36号線）工事																																						
工事場所 南相馬市鹿島区永渡地内																																						
請負者 庄司建設工業株式会社																																						
予算課 建設部土木課															工事課 建設部土木課																							
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 菅野 和典															現場代理人 大迫 蓮 主任技術者 大迫 蓮 監理技術者																							
落 札 日 07. 05. 30					選 考 日 07. 05. 08																																	
仮契約日					閱 覧 07. 05. 16 ～ 07. 05. 29																																	
議 決 日					ホ ー ム ペ ー ジ 閱 覧																																	
契 約 日 07. 06. 03					入 札 07. 05. 30 10:00																																	
着 手 日 07. 06. 04					本庁舎 2 階正庁																																	
履行期限 07. 10. 31					契約保証金 2,838,000円																																	
履行日数 150 日間																																						
契約方法 指名競争入札																																						
業務区分 工事																																						
予定価格 (税込)					28,963,000円																																	
最低制限価格 (税込)					25,809,300円																																	
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)				履行(変更)期限				契 約 金 額 円(税込)																											
	当初実施		07. 06. 03				07. 10. 31				28,380,000																											
	第 1 回		07. 08. 20				07. 10. 31				31,240,000																											
検 査 状 況	検査回次	検査請求日		検 査 日		検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名															評 点																	

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

● 主な理由

現場立会の結果、計画時に使用した計測器で判別できなかった路面損傷箇所が確認され、延長120m(460m→580m)を増す必要が生じたため、関連する舗装工を増工したい。また、現況舗装厚が想定以上に厚く路盤の高さ調整が不要となり、表層のみを施工するオーバーレイでの対処となるため、不陸整正を減工したい。
上記に伴い契約額を増額したい。

● 契約額

(当初) 28,380,000円

(変更後) 31,240,000円

(増額) 2,860,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000320 会計年度 令和 7年度 一般会計																	(1 / 1)										(入札額は税抜)											
款	08	項	07	目	01	大	事	業	L3	中	事	業	20	小	事	業	00	細	事	業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入札者			第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考
工事名 帰還再生生活道路舗装事業生活道路舗装（江井字仁坂地区外）工事																																						
工事場所 南相馬市原町区江井字仁坂地内外																																						
請負者 関場建設株式会社																																						
予算課 建設部土木課															工事課 建設部土木課																							
監督員 建設部土木課事業係 職氏名 副主査 鈴木 一真															現場代理人 安齋 祐太 主任技術者 安齋 祐太 監理技術者																							
落 札 日 07. 05. 30					選 考 日 07. 05. 08																																	
仮契約日					閱 覧 07. 05. 16 ～ 07. 05. 29																																	
議 決 日					ホームページ閲覧																																	
契 約 日 07. 06. 03					入 札 07. 05. 30 10:00																																	
着 手 日 07. 06. 04					本庁舎 2 階正庁																																	
履行期限 07. 08. 29					契約保証金 957, 000円																																	
履行日数 87 日間																																						
契約方法 指名競争入札																																						
業務区分 工事																																						
予定価格 (税込) 9, 834, 000円																																						
最低制限価格 (税込) 8, 740, 600円																																						
契 約 情 報	区 分		契 約 日 (当初)				履 行 (変更) 期限				契 約 金 額 円 (税込)																											
	当初実施		07. 06. 03				07. 08. 29				9, 570, 000																											
	第 1 回		07. 08. 13				07. 08. 29				11, 429, 000																											
検 査 状 況	検査回次	検査請求日			検 査 日			検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名															評 点															

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

当初設計では、標準断面をもとに数量を算出していたが、起工測量、現場調査の結果、施工延長の変更及び宅地との段差の擦り付け処理等が生じたため、下記のとおり数量を変更したい。

施工延長L=368.0m L=384.3m

アスファルト舗装工A=989.0m² A=1244.3m²

●契約額

(変更前) 9,570,000円

(変更後) 11,429,000円

(増減額) 1,859,000円増額

契約台帳

契約番号 2025000338 会計年度 令和 7年度 一般会計																	(1 / 1)										(入札額は税抜)																											
款	08	項	07	目	01	大	事	業	L3	中	事	業	20	小	事	業	00	細	事	業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入札者			第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考																
工事名 帰還再生生活道路舗装事業生活道路舗装（石神字遣子内地区外）工事																														1	石川建設工業株式会社			4,450,000			0			0														
工事場所 南相馬市原町区石神字遣子内地内外																														2	太田建設株式会社			4,350,000			0			0														
請負者 太田建設株式会社																														3	片岡建設株式会社			0			0			0														
予算課 建設部土木課																				工事課 建設部土木課										4	加藤道路株式会社			0			0			0														
監督員 建設部土木課事業係 職氏名 副主査 鈴木 一真																				現場代理人 嶋 成康 主任技術者 志賀 永基 監理技術者										5	グレーダ施工株式会社			0			0			0														
																														6	後藤建設工業株式会社			0			0			0														
落札日 07.05.30					選考日 07.05.08																									7	酒井工業株式会社			4,580,000			0			0														
仮契約日					閱 覧 07.05.16 ~ 07.05.29																									8	佐藤建設株式会社			0			0			0														
議決日					ホームページ閲覧																									9	庄司建設工業株式会社			4,400,000			0			0														
契約日 07.06.03					入札 07.05.30 10:00 本庁舎2階正庁																									10	株式会社鈴木組			0			0			0														
着手日 07.06.04																														11	関場建設株式会社			4,400,000			0			0														
履行期限 07.08.29					契約保証金																									12	高橋建設株式会社			0			0			0														
履行日数 87 日間																														13	滝建設工業株式会社			4,600,000			0			0														
契約方法 指名競争入札																														14	竹林建設工業株式会社			0			0			0														
業務区分 工事																														15	東北建設株式会社			4,390,000			0			0														
予定価格 (税込) 4,862,000円																														16	豊川建設株式会社			0			0			0														
最低制限価格 (税込) 4,314,200円																														17	株式会社中里工務店			0			0			0														
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)				履行(変更)期限				契約金額 円(税込)								18	ハギハラ株式会社			4,600,000			0			0																									
	当初実施		07.06.03				07.08.29				4,785,000								19	有限会社林組			4,360,000			0			0																									
	第 1 回		07.08.12				07.08.29				4,180,000								20	松岡建設株式会社			0			0			0																									
																			21	株式会社村上建設			0			0			0																									
																			22	横山建設工業株式会社			0			0			0																									
検 査 状 況	検査回次	検査請求日	検査日		検査員（工事担当者）職氏名														評 点																																			

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

起工測量および現場調査の結果、施工範囲の一部に民地が含まれていることが確認され、土地所有者より施工承諾が得られなかったため、下記のとおり数量を変更したい。

施工延長L=188.0m L=145.5m

アスファルト舗装工A=425.0m² A=386.7m²

●契約額

(変更前) 4,785,000円

(変更後) 4,180,000円

(増減額) 605,000円減額

契約台帳

[illegible]

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

当初設計では、標準断面をもとに数量を算出していたが、起工測量、現場調査の結果、施工延長の変更及び宅地との段差の擦り付け処理が生じたため、下記のとおり数量を変更したい。

施工延長L=33.0m L=36.1m

アスファルト舗装工A=82.5m² A=131.4m²

●契約額

(変更前) 919,600円

(変更後) 1,298,000円

(増減額) 378,400円増額

契約台帳

契約番号 2025000362 会計年度 令和 7年度 一般会計																		(1 / 1)										(入札額は税抜)										
款	08	項	02	目	02	大	事	業	F3	中	事	業	20	小	事	業	00	細	事	業	00	節	14	細	節	01	細	々	節	010	No.	入札者			第 1 回入札額 円	第 2 回入札額 円	第 3 回入札額 円	備 考
工事名 舗装補修事業（道路防災）舗装補修（高米々沢線）工事																														1	石川建設工業株式会社			10,700,000	0	0		
工事場所 南相馬市原町区高字入龍地内外																														2	太田建設株式会社			10,700,000	0	0		
請負者 庄司建設工業株式会社																														3	片岡建設株式会社			0	0	0		
予算課 建設部土木課																				工事課 建設部土木課										4	加藤道路株式会社			0	0	0		
監督員 建設部土木課維持係 職氏名 主査 山本 幸治																				現場代理人 高野 進 主任技術者 高野 進 監理技術者										5	グレーダ施工株式会社			0	0	0		
落札日 07.05.30 選考日 07.05.08																														6	後藤建設工業株式会社			10,800,000	0	0		
仮契約日					閱 覧					07.05.16 ~ 07.05.29										7	酒井工業株式会社			10,600,000	0	0												
議決日										ホームページ閲覧										8	佐藤建設株式会社			0	0	0												
契約日 07.06.03										07.05.30 10:00										9	庄司建設工業株式会社			10,500,000	0	0												
着手日 07.06.04										本庁舎 2 階正庁										10	株式会社鈴木組			0	0	0												
履行期限 07.09.30										契約保証金 1,155,000円										11	関場建設株式会社			10,600,000	0	0												
履行日数 119 日間																				12	高橋建設株式会社			0	0	0												
契約方法 指名競争入札																														13	滝建設工業株式会社			10,800,000	0	0		
業務区分 工事																														14	竹林建設工業株式会社			10,620,000	0	0		
予定価格 (税込)										11,660,000円										15	東北建設株式会社			10,750,000	0	0												
最低制限価格 (税込)										10,333,400円										16	豊川建設株式会社			0	0	0												
契 約 情 報	区 分		契約日(当初)			履行(変更)期限			契 約 金 額 円(税込)						17	株式会社中里工務店			0	0	0																	
	当初実施		07.06.03			07.09.30			11,550,000						18	ハギハラ株式会社			0	0	0																	
	第 1 回		07.07.29			07.09.30			11,165,000						19	有限会社林組			10,600,000	0	0																	
															20	松岡建設株式会社			0	0	0																	
															21	株式会社村上建設			0	0	0																	
検 査 状 況	検査回次		検査請求日			検 査 日			検 査 員 (工 事 担 当 者) 職 氏 名			評 点			22	横山建設工業株式会社			0	0	0																	

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

- 主な変更理由

現地調査の結果、車道部の表層面積が増加及び歩道部を新規に施工する必要が生じたため増工としたい。合わせて、不陸整正の厚みについて49mm以上55mm未満と見込んでいたが、実際には9mm以上13mm未満での施工が可能であることが判明したため、厚さの変更を行いたい。このことにより、全体工事費を減額するもの。

- 工期変更なし

- 契約額

(当初(変更前)) 11,550,000円

(変更後) 11,165,000円

(増減額) 385,000円減額

契約番号		2025000400		会計年度		令和 7年度		一般会計						(1 / 1)								(入札額は税抜)										
款 06		項 01		目 05		大事業 F4		中事業		20		小事業		00		細事業		00		節 14		細節 01		細々節 020		No.	入札者		第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考
工事名簡易舗装(農道605号線)工事																																
工事場所南相馬市原町区北町地内																																
請負者有限会社林組																																
予算課農林水産部農林整備課														工事課農林水産部農林整備課																		
監督員農林水産部農林整備課整備係 職氏名主査五十嵐亮														現場代理人 主任技術者 監理技術者																		
落札日07.06.24						選考日																										
仮契約日						閲覧07.06.10～07.06.23 ホームページ閲覧																										
議決日																																
契約日07.06.26						入札07.06.24 10:30 東庁舎第1会議室																										
着手日07.06.27																																
履行期限07.08.29						契約保証金																										
履行日数64日間																																
契約方法指名競争入札																																
業務区分工事																																
予定価格(税込)						1,832,600円																										
最低制限価格(税込)						1,626,900円																										
契 約 情 報	区分		契約日(当初)				履行(変更)期限				契約金額円(税込)																					
	当初実施		07.06.26				07.08.29				1,804,000																					
	第1回		07.08.18				07.08.29				1,839,200																					
検 査 状 況	検査回数	検査請求日		検査日		検査員(工事担当者)職氏名														評点												

工事内容変更理由書(公表用)

変更理由

●主な変更理由

当初設計では、標準断面をもとに数量を算出していたが、起工測量、現場調査の結果、施工延長の変更及び宅地との段差の擦り付け処理が生じたため、下記のとおり数量を変更したい。

施工延長L=33.0m L=36.1m

アスファルト舗装工A=82.5m² A=131.4m²

●契約額

(変更前) 919,600円

(変更後) 1,298,000円

(増減額) 378,400円増額

契約台帳

契約番号 2025000434 会計年度 令和 7年度													(1 / 1)										(入札額は税抜)																	
款		項		目		大事業			中事業			小事業			細事業			節		細節			細々節		No.	入札者	第1回入札額 円	第2回入札額 円	第3回入札額 円	備考										
工事名 経年管更新事業舗装復旧（陣ヶ崎地区）工事																									1	石川建設工業株式会社	14,500,000	0	0											
工事場所 南相馬市原町区陣ヶ崎地内																									2	太田建設株式会社	14,350,000	0	0											
請負者 庄司建設工業株式会社																									3	片岡建設株式会社	0	0	0											
予算課 建設部水道課													工事課 建設部水道課												4	加藤道路株式会社	0	0	0											
監督員 建設部水道課工務係 職氏名 技師 桑折 拓斗													現場代理人 谷地 久之 主任技術者 谷地 久之 監理技術者												5	グレーダ施工株式会社	0	0	0											
落札日 07.06.24					選考日 07.06.02																				6	後藤建設工業株式会社	14,500,000	0	0											
仮契約日					閱覧 07.06.10 ~ 07.06.23																				7	酒井工業株式会社	0	0	0											
議決日					ホームページ閲覧																				8	佐藤建設株式会社	0	0	0											
契約日 07.06.26					入札 07.06.24 10:30 東庁舎第1会議室																				9	庄司建設工業株式会社	14,200,000	0	0											
着手日 07.06.27																									10	株式会社鈴木組	0	0	0											
履行期限 07.11.28					契約保証金 1,562,000円																				11	関場建設株式会社	14,500,000	0	0											
履行日数 155 日間																									12	高橋建設株式会社	0	0	0											
契約方法 指名競争入札																									13	滝建設工業株式会社	14,600,000	0	0											
業務区分 工事																									14	竹林建設工業株式会社	0	0	0											
予定価格 (税込) 15,895,000円																									15	東北建設株式会社	14,500,000	0	0											
最低制限価格 (税込) 14,117,400円																									16	豊川建設株式会社	0	0	0											
契約 情報 報	区 分		契約日(当初)			履行(変更)期限			契約金額 円(税込)						17	株式会社中里工務店	0	0	0																					
	当初実施		07.06.26			07.11.28			15,620,000						18	ハギハラ株式会社	0	0	0																					
	第1回		07.09.11			07.11.28			15,306,500						19	有限会社林組	14,450,000	0	0																					
															20	松岡建設株式会社	0	0	0																					
															21	株式会社村上建設	0	0	0																					
検 査 状 況	検査回次	検査請求日		検査日		検査員（工事担当者）職氏名										評点		22	横山建設工業株式会社	0	0	0																		

工事内容変更理由書(公表用)

変 更 理 由
● 主な変更理由 【施工範囲の変更】 起工測量の結果より、施工範囲を変更したい。 ・施工延長(当初) L=407.0m (変更) L=403.5m ・舗装工 (当初) A=1,577.1m² (変更) A=1506.2m² 【産業廃棄物処理工の変更】 実績により、As殻処分費As切断排水処分費の変更を行いたい。 ・As殻処分費 (当初) 177.9t (変更) 178.4t ・As切断排水処分費 (当初) 4.9t (変更) 1.5t 上記に伴い、契約額を減額したい。 ● 工期 令和7年6月27日から令和7年11月28日 ● 契約額 (変更前) 15,620,000円 (変更後) 15,306,500円 (増減額) 313,500円減