

公共施設除染進捗状況一覧

【スポーツ施設】

除染対象 18箇所
うち 除染完了 14箇所
実施中 2箇所
未実施 2箇所

(単位: μ Sv/時間)

施設区分	施設名	規模 (面積・延長・内容)	単位	主管課	工事着工日	除染前(1cm)	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考	
					工事完了日	除染後(1cm)	実施後測定日					
1	スポーツ施設	スポーツセンター	864.00	㎡	文化スポーツ課	9月1日	0.81	9月13日	庭園内	CsI	除草(芝刈り・草刈り)	
						9月30日	0.76	9月30日				
2	スポーツ施設	雲雀ヶ原陸上競技場	5,370.00	㎡	文化スポーツ課	9月1日	0.75	9月13日	トラック外	CsI	除草(芝刈り・草刈り)	
						9月30日	0.62	9月30日				
3	スポーツ施設	夜ノ森公園テニスコート	4,025.00	㎡	文化スポーツ課	10月11日	0.67	10月17日	コート外	CsI	洗浄表土剥ぎ	
						1月10日	0.25	11月3日				
4	スポーツ施設	南相馬市野球場	21,254.00	㎡	文化スポーツ課	9月1日	0.51	9月13日	外野部分	CsI	除草(芝刈り・草刈り)	
						9月30日	0.71	9月30日				
5	スポーツ施設	南相馬市テニスコート	4,858.90	㎡	文化スポーツ課	10月11日	0.44	10月19日	コート内	CsI	洗浄	
						1月10日	0.24	1月30日				
6	スポーツ施設	南相馬市サッカー場	10,927.80	㎡	文化スポーツ課	9月1日	0.57	9月13日	サッカー場 中央	CsI	除草(芝刈り・草刈り)	
						9月30日	0.49	9月30日				
7	スポーツ施設	南相馬市相撲場	4,104.00	㎡	文化スポーツ課	9月1日	0.55	9月13日	土俵周辺	CsI	除草(草刈り)	
						9月30日	0.71	9月30日				
8	スポーツ施設	原町ふれあいドーム	2,090.00	㎡	文化スポーツ課	9月1日	0.59	9月13日	ドーム周辺	CsI	除草(草刈り)	
						9月30日	0.61	9月30日				
9	スポーツ施設	南相馬市弓道場	396.00	㎡	文化スポーツ課	9月1日	1.36	9月13日	立射場前	CsI	除草(草刈り)	
						9月30日	1.30	9月30日				
10	スポーツ施設	北新田運動場(多目的広場)	5,589.00	㎡	文化スポーツ課	9月1日	0.57	9月13日	外野部分	CsI	除草(芝刈り・草刈り)	
						9月30日	0.74	9月30日				
11	スポーツ施設	北新田野球場	7,780.00	㎡	文化スポーツ課	9月1日	1.17	9月13日	外野部分	CsI	除草(芝刈り・草刈り)	
						9月30日	1.20	9月30日				
12	スポーツ施設	置戸ニュースポーツ広場(グランドゴルフ場)	12,070.00	㎡	文化スポーツ課	9月1日	0.47	9月13日	施設中央	CsI	除草(芝刈り・草刈り)	
						9月30日	0.32	9月30日				
13	スポーツ施設	前川原体育館	561.00	㎡	教育総務課	10月1日	0.51	5月5日	グラウンド	NaI	表土剥ぎ	
						10月2日	0.43	6月18日				
14	スポーツ施設	千倉体育館	1,686.00	㎡	教育総務課	8月23日	0.57	8月23日	前庭		表土剥ぎ	
						8月31日	0.16	8月31日				
15	スポーツ施設	栄町柔剣道場	1,259.06	㎡	文化スポーツ課	2月8日	0.81	2月8日	北側駐車場	CsI	表土剥ぎ	
16	スポーツ施設	小川町体育館	1,269.00	㎡	文化スポーツ課	2月8日	0.35	2月21日	体育館周辺	CsI	洗浄	

除染前 0.67
除染後 0.53

実施中	栄町柔剣道場 小川町体育館
H24実施	市民プール 馬事公苑

【学校教育施設】

除染対象 33箇所
除染完了 33箇所

(単位: μ Sv/時間)

1	学校	鹿島中	41462.00	㎡	教育総務課	8月1日	0.74	8月1日	校庭	NaI	表土剥ぎ	
						10月4日	0.14	10月4日				
2	保育園	かしま保育園	4600.00	㎡	幼児教育課	8月18日	0.82	8月1日	園庭	NaI	表土剥ぎ	
						9月2日	0.11	9月14日				

公共施設除染進捗状況一覧

	施設区分	施設名	規模 (面積・延長・内容)	単位	主管課	工事着工日	除染前(1cm)	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考
						工事完了日	除染後(1cm)	実施後測定日				
3	学校	鹿島小	14078.00	㎡	教育総務課	8月8日	0.43	8月8日	校庭	NaI	表土剥ぎ	
						8月31日	0.09	8月31日				
4	幼稚園	鹿島幼稚園	1719.00	㎡	幼児教育課	8月8日	0.53	7月22日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						8月24日	0.15	9月9日				
5	学校	八沢小	7569.00	㎡	教育総務課	8月5日	0.34	8月5日	校庭	NaI	表土剥ぎ	
						8月30日	0.13	8月30日				
6	幼稚園	八沢幼稚園	2587.00	㎡	幼児教育課	8月10日	0.47	8月12日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						8月26日	0.18	9月13日				
7	学校	上真野小	7655.00	㎡	教育総務課	8月5日	0.49	8月5日	校庭	NaI	表土剥ぎ	
						8月30日	0.12	8月30日				
8	保育園	かみまの保育園	1248.00	㎡	幼児教育課	8月17日	0.58	8月13日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						8月24日	0.17	9月9日				
9	幼稚園	上真野幼稚園	1447.00	㎡	幼児教育課	8月19日	0.66	8月18日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						8月24日	0.23	9月15日				
10	学校	大甕小	9394.00	㎡	教育総務課	9月9日	0.41	9月9日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月14日	0.14	10月14日				
11	幼稚園	大甕幼稚園	3842.00	㎡	幼児教育課	9月8日	0.45	8月2日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月14日	0.10	10月17日				
12	学校	原三小	17547.00	㎡	教育総務課	8月18日	0.71	8月18日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月5日	0.2	10月5日				
13	児童センター	上町児童センター	2148.00	㎡	幼児教育課	9月7日	0.81	8月29日	グラウンド	CsI	表土剥ぎ	
						9月14日	0.14	10月17日				
14	学校	原一中	24106.00	㎡	教育総務課	9月5日	0.74	9月5日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月8日	0.18	10月8日				
15	学校	原一小	11637.00	㎡	教育総務課	9月16日	0.66	9月16日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月14日	0.21	10月14日				
16	保育園	あずま保育園	2135.00	㎡	幼児教育課	10月3日	0.77	8月1日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月14日	0.12	10月14日				
17	保育園	なかまち保育園	2308.00	㎡	幼児教育課	10月4日	0.94	8月1日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月15日	0.20	10月14日				
18	児童センター	東町児童センター	1238.00	㎡	幼児教育課	10月1日	0.73	9月5日	グラウンド	CsI	表土剥ぎ	
						10月8日	0.10	10月14日				
19	学校	原二中	19471.00	㎡	教育総務課	8月18日	1.18	8月18日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月15日	0.15	10月15日				
20	保育園	さくらい保育園	2250.00	㎡	幼児教育課	9月16日	0.60	8月1日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月4日	0.21	10月7日				
21	学校	石一小	14319.00	㎡	学校教育課	9月8日	0.58	9月8日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月25日	0.24	10月25日				
22	幼稚園	石一幼稚園	3172.00	㎡	幼児教育課	10月5日	1.03	10月3日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月15日	0.26	10月19日				
23	学校	石神中	19149.00	㎡	教育総務課	9月7日	1.73	9月7日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月24日	0.16	10月24日				
24	学校	原三中	21217.00	㎡	教育総務課	8月18日	0.94	8月18日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						11月5日	0.13	11月5日				
25	学校	高平小	9173.00	㎡	教育総務課	9月20日	0.34	9月20日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月21日	0.15	10月21日				
26	幼稚園	高平幼稚園	1662.00	㎡	幼児教育課	9月15日	0.72	8月1日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月20日	0.16	10月19日				
27	学校	石二小	15726.00	㎡	教育総務課	9月7日	1.03	9月7日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月11日	0.16	10月11日				
28	幼稚園	石二幼稚園	2732.00	㎡	幼児教育課	9月16日	1.53	9月14日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月11日	0.15	10月14日				

公共施設除染進捗状況一覧

	施設区分	施設名	規模 (面積・延長・内容)	単位	主管課	工事着工日	除染前(1cm)	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考
						工事完了日	除染後(1cm)	実施後測定日				
29	学校	太田小	10725.00	㎡	教育総務課	8月30日	1.05	8月30日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月14日	0.18	10月14日				
30	幼稚園	太田幼稚園	2694.00	㎡	幼児教育課	9月5日	0.73	8月1日	園庭	CsI	表土剥ぎ	
						10月8日	0.20	10月7日				
31	学校	原二小	16094.00	㎡	幼児教育課	8月22日	0.67	8月22日	校庭	CsI	表土剥ぎ	
						9月29日	0.22	9月29日				
32	児童センター	橋本町児童センター	300.00	㎡	幼児教育課	8月24日	0.63	8月24日	グラウンド	CsI	表土剥ぎ	
						8月29日	0.25	8月29日				
33	学校	鹿島給食センター	1898.00	㎡	教育総務課	8月21日	0.40	7月29日	施設内	CsI	建物洗浄	
						8月21日	0.20	9月22日				
						除染前	0.74					
						除染後	0.17					

【公園施設】

除染対象

54箇所

54箇所

(単位: μ Sv/時間)

1	公園	錦公園	0.52	ha	都市計画課	9月2日	0.79	8月7日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月28日	0.20	10月17日				
2	公園	しらゆり公園	0.10	ha	都市計画課	8月23日	0.72	8月7日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月8日	0.27	10月17日				
3	公園	桜井公園	0.24	ha	都市計画課	8月23日	0.84	8月7日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月9日	0.19	10月17日				
4	公園	青葉公園	0.14	ha	都市計画課	9月20日	0.81	8月7日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						10月17日	0.20	10月19日				
5	公園	よつば公園	0.40	ha	都市計画課	8月17日	0.89	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月29日	0.31	10月17日				
6	公園	小川公園	0.29	ha	都市計画課	8月29日	0.93	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.16	10月17日				
7	公園	下川原公園	0.22	ha	都市計画課	8月27日	1.55	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月29日	0.24	10月17日				
8	公園	牛越西公園	0.19	ha	都市計画課	8月27日	1.36	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月20日	0.19	10月17日				
9	公園	牛越東公園	0.10	ha	都市計画課	8月22日	0.57	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月10日	0.21	10月17日				
10	公園	高田公園	0.26	ha	都市計画課	8月22日	1.59	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月15日	0.26	10月17日				
11	公園	牛越中央公園	0.28	ha	都市計画課	8月22日	1.02	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月15日	0.24	10月17日				
12	公園	西殿公園	0.70	ha	都市計画課	9月10日	0.76	8月7日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.19	10月17日				
13	公園	日の出公園	0.18	ha	都市計画課	9月10日	0.76	8月7日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.15	10月17日				
14	公園	国見公園	0.16	ha	都市計画課	9月5日	1.20	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月20日	0.25	10月17日				
15	公園	国見中央公園	0.15	ha	都市計画課	9月5日	1.05	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月20日	0.25	10月17日				
16	公園	本宮2号公園	0.12	ha	都市計画課	8月29日	1.05	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.19	10月17日				
17	公園	原町運動公園	8.10	ha	都市計画課	9月12日	0.59	8月7日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.23	10月17日				
18	公園	石神公園	0.50	ha	都市計画課	9月1日	1.97	1月16日	公園中央	NaI	除草	
						10月31日	1.96	2月20日				
19	公園	水無川いこいの河畔公園	1.82	ha	都市計画課	9月13日	1.41	8月6日	公園中央	NaI	除草	市直営
						9月14日	0.92	10月17日				

公共施設除染進捗状況一覧

	施設区分	施設名	規模 (面積・延長・内容)	単位	主管課	工事着工日	除染前(1cm)	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考
						工事完了日	除染後(1cm)	実施後測定日				
20	公園	北町公園	0.11	ha	都市計画課	9月1日	1.01	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月20日	0.22	10月17日				
21	公園	国見団地西公園	0.04	ha	都市計画課	8月25日	1.04	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月5日	0.21	10月17日				
22	公園	国見団地東公園	0.06	ha	都市計画課	8月25日	1.10	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月5日	0.19	10月17日				
23	公園	新田川大原水辺公園	2.50	ha	都市計画課	8月24日	1.64	8月6日	公園中央	NaI	除草	市直営
						8月25日	2.01	10月17日				
24	公園	新田川すざり岩水辺公園	2.10	ha	都市計画課	9月1日	0.63	8月7日	公園中央	NaI	除草	市直営
						9月30日	0.76	10月17日				
25	公園	北町西公園	0.28	ha	都市計画課	9月5日	1.11	8月6日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月20日	0.25	10月17日				
26	公園	駅町北公園	0.16	ha	都市計画課	9月25日	0.69	8月7日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						10月10日	0.25	10月17日				
27	公園	陣ヶ崎公園	1.60	ha	都市計画課	8月3日	1.23	8月17日	公園中央	NaI	除草	
						11月18日	1.03	10月18日				
28	公園	サヤノ前公園	0.42	ha	都市計画課	9月20日	0.65	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						10月11日	0.19	10月18日				
29	公園	沼ノ内公園	0.21	ha	都市計画課	10月1日	0.66	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						10月15日	0.19	10月18日				
30	公園	瀬戸畑公園	0.15	ha	都市計画課	10月1日	0.87	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						10月15日	0.20	10月18日				
31	公園	字町公園	0.06	ha	都市計画課	9月10日	0.91	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.23	10月18日				
32	公園	あさひ公園	0.20	ha	都市計画課	9月20日	0.71	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						10月11日	0.22	10月18日				
33	公園	金谷前公園	0.20	ha	都市計画課	9月10日	0.54	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.20	10月18日				
34	公園	桜平山公園	2.90	ha	都市計画課	9月10日	1.00	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.25	10月18日				
35	公園	迎田公園	0.40	ha	都市計画課	9月10日	0.54	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.26	10月18日				
36	公園	万葉植物園	0.32	ha	都市計画課	9月10日	0.65	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.31	10月18日				
37	公園	真野川ふれあい広場	6.22	ha	都市計画課	8月1日	1.04	1月16日	公園中央	NaI	除草	
						1月31日	0.89	2月20日				
38	公園	上寺内横峰分譲住宅公園	0.10	ha	都市計画課	9月5日	0.98	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月20日	0.25	10月18日				
39	公園	上柘窪農村公園	0.16	ha	鹿島区産業建設課	9月5日	1.75	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月10日	0.28	10月18日				
40	公園	山下農村公園	0.16	ha	鹿島区産業建設課	9月9日	1.01	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月16日	0.25	10月18日				
41	公園	北海老農村公園	0.22	ha	鹿島区産業建設課	9月10日	0.81	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						10月4日	0.27	10月18日				
42	公園	北屋形農村公園	0.20	ha	鹿島区産業建設課	10月21日	0.7	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						10月28日	0.2	10月28日				
43	公園	南柚木農村公園	0.22	ha	鹿島区産業建設課	10月11日	0.69	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						10月17日	0.25	10月18日				
44	公園	寺内農村公園	0.41	ha	鹿島区産業建設課	9月30日	0.50	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						10月11日	0.19	10月18日				
45	公園	宮田緑地公園	0.22	ha	鹿島区産業建設課	12月1日	0.42	12月1日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						12月26日	0.22	12月26日				
46	公園	桜づつみ公園	1.26	ha	都市計画課	10月20日	0.55	8月7日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						11月30日	0.15	12月12日				
47	公園	旭町ちびっこ広場	334	m ²	男女共同子ども課	9月30日	0.59	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						10月17日	0.22	10月19日				
48	公園	橋本町ちびっこ広場	500	m ²	男女共同子ども課	9月15日	0.69	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.24	10月18日				

公共施設除染進捗状況一覧

	施設区分	施設名	規模 (面積・延長・内容)	単位	主管課	工事着工日	除染前(1cm)	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考
						工事完了日	除染後(1cm)	実施後測定日				
49	公園	大町ちびっこ広場	480	㎡	男女共同こども課	9月20日	0.86	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.20	10月19日				
50	公園	日の出町ちびっこ広場	375	㎡	男女共同こども課	9月12日	0.76	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月20日	0.18	10月19日				
51	公園	上太田ちびっこ広場	120	㎡	男女共同こども課	9月10日	0.85	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月20日	0.26	10月18日				
52	公園	馬場ちびっこ広場	900	㎡	男女共同こども課	9月15日	1.85	8月3日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						9月30日	0.33	10月18日				
53	公園	夜ノ森公園	5.00	ha	都市計画課	12月27日	1.23	1月24日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						3月30日	0.47	3月30日				
54	公園	高見公園	2.40	ha	都市計画課	1月18日	0.83	2月21日	公園中央	NaI	表土剥ぎ	
						3月30日	0.11	3月30日				
							除染前	0.94				
							除染後	0.34				

【生涯学習施設】

除染対象 8箇所
除染完了 8箇所 (単位: μ Sv/時間)

1	生涯学習センター	ひがし生涯学習センター	1030.00	㎡	文化スポーツ課	3月23日	0.741	3月9日	和室南側	Radi(HORIBA)	表土入替え	
						3月30日	0.156	3月30日				
2	生涯学習センター	ひばり生涯学習センター	1418.00	㎡	文化スポーツ課	3月5日	1.579	3月5日	学習室南側	Radi(HORIBA)	表土入替え	
						3月31日	0.222	3月31日				
3	生涯学習センター	高平生涯学習センター	306.00	㎡	文化スポーツ課	3月12日	0.727	3月12日	事務室南側	Radi(HORIBA)	表土入替え	
						3月31日	0.256	3月31日				
4	生涯学習センター	太田生涯学習センター	400.00	㎡	文化スポーツ課	3月13日	1.365	3月12日	大会議室南	Radi(HORIBA)	表土入替え	
						3月21日	0.568	3月21日				
5	生涯学習センター	大壘生涯学習センター	1997.00	㎡	文化スポーツ課	3月22日	0.512	3月22日	和室東側	Radi(HORIBA)	表土入替え	
						3月23日	0.112	3月23日				
6	生涯学習センター	石神生涯学習センター	400.00	㎡	文化スポーツ課	3月12日	1.665	3月9日	研修室北側	Radi(HORIBA)	表土入替え	
						3月16日	0.534	3月21日				
7	生涯学習センター	鹿島生涯学習センター	421.00	㎡	文化スポーツ課	3月1日	0.832	3月1日	事務室東側	Radi(HORIBA)	表土入替え	
						3月31日	0.279	3月31日				
8	その他	市民文化会館	7536.00	㎡	文化スポーツ課	10月25日	0.35	10月13日	正面入口	SCEKS02M	洗浄	
						11月19日	0.19	10月13日				
							除染前	0.97				
							除染後	0.29				

【通学路関係】

除染対象 95路線
除染完了 95路線 (単位: μ Sv/時間)

1	道路(通学路)	上真野小学校・中16号線	170.00	m	土木課	8月24日	0.651	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.398	9月2日				
2	道路(通学路)	上真野小学校・西62号線	300.00	m	土木課	8月24日	0.500	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.423	9月2日				
3	道路(通学路)	上真野小学校・西63号線	180.00	m	土木課	8月24日	0.564	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.365	9月2日				
4	道路(通学路)	上真野小学校・西64号線	310.00	m	土木課	8月24日	1.387	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.750	9月2日				
5	道路(通学路)	上真野小学校・相馬波江線	660.00	m	土木課	8月24日	0.969	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.506	9月2日				
6	道路(通学路)	上真野小学校・鹿島日下石線	120.00	m	土木課	8月24日	0.467	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.331	9月2日				
7	道路(通学路)	八沢小学校・1-5号線	450.00	m	土木課	8月24日	0.467	8月23日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						8月31日	0.420	8月31日				
8	道路(通学路)	八沢小学校・2-4号線	150.00	m	土木課	8月24日	0.651	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.337	8月31日				

公共施設除染進捗状況一覧

	施設区分	施設名	規模 (面積・延長・内容)	単位	主管課	工事着工日	除染前(1cm)	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考
						工事完了日	除染後(1cm)	実施後測定日				
9	道路(通学路)	八沢小学校・東153号線	100.00	m	土木課	8月24日	0.683	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.551	8月31日				
10	道路(通学路)	八沢小学校・東402号線	120.00	m	土木課	8月24日	0.546	8月23日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						8月31日	0.536	8月31日				
11	道路(通学路)	八沢小学校・その他	150.00	m	土木課	8月24日	0.259	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.260	8月31日				
12	道路(通学路)	鹿島小学校・1-3号線	600.00	m	土木課	8月24日	0.806	8月23日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						8月31日	0.430	8月31日				
13	道路(通学路)	鹿島小学校・東202号線	320.00	m	土木課	8月24日	0.433	8月23日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						8月31日	0.294	8月31日				
14	道路(通学路)	鹿島小学校・東205号線	250.00	m	土木課	8月24日	0.525	8月23日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						8月31日	0.519	8月31日				
15	道路(通学路)	鹿島小学校・東208号線	160.00	m	土木課	8月24日	2.136	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.584	8月31日				
16	道路(通学路)	鹿島小学校・東209号線	180.00	m	土木課	8月24日	0.541	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.339	8月31日				
17	道路(通学路)	鹿島小学校・東213号線	270.00	m	土木課	8月24日	2.331	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.592	8月31日				
18	道路(通学路)	鹿島小学校・東214号線	180.00	m	土木課	8月24日	0.564	8月23日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						8月31日	0.387	8月31日				
19	道路(通学路)	鹿島小学校・東220号線	330.00	m	土木課	8月24日	0.375	8月23日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						8月31日	0.229	8月31日				
20	道路(通学路)	鹿島小学校・東230号線	230.00	m	土木課	8月24日	0.716	8月23日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						8月31日	0.512	8月31日				
21	道路(通学路)	真野小学校(さくら ホール)中368号線	620.00	m	土木課	8月24日	1.098	8月23日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						8月31日	0.734	8月31日				
22	道路(通学路)	鹿島中学校・1-12号線	540.00	m	土木課	8月24日	0.815	8月23日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						8月31日	0.488	8月31日				
23	道路(通学路)	鹿島中学校・中226号線	70.00	m	土木課	8月24日	1.238	8月23日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						8月31日	0.585	8月31日				
24	道路(通学路)	原町第一小学校本町錦町線	470.00	m	土木課	9月12日	1.061	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.377	10月3日				
25	道路(通学路)	原町第一小学校東町錦町線	300.00	m	土木課	9月12日	0.724	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.407	10月3日				
26	道路(通学路)	原町第一小学校26号線	120.00	m	土木課	9月12日	1.631	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.796	10月3日				
27	道路(通学路)	原町第一小学校東町線	270.00	m	土木課	9月12日	1.379	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.616	10月3日				
28	道路(通学路)	原町第一小学校東町小川町線	280.00	m	土木課	9月12日	0.992	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.707	10月3日				
29	道路(通学路)	原町第一小学校大町青葉町線	240.00	m	土木課	9月12日	1.349	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.636	10月3日				
30	道路(通学路)	原町第一小学校大町2号線	230.00	m	土木課	9月12日	1.539	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.640	10月3日				
31	道路(通学路)	原町第一小学校原町海老相馬線	400.00	m	土木課	9月12日	1.004	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.681	10月3日				
32	道路(通学路)	原町第一小学校原町川俣線	390.00	m	土木課	9月12日	1.208	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.324	10月3日				
33	道路(通学路)	原町第二小学校三島町青葉町線	200.00	m	土木課	9月12日	0.853	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.742	10月3日				
34	道路(通学路)	原町第二小学校南町橋本町線(1)	200.00	m	土木課	9月12日	1.287	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.391	10月3日				
35	道路(通学路)	原町第二小学校二見町市営2号線	160.00	m	土木課	9月12日	1.052	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.884	10月3日				

公共施設除染進捗状況一覧

	施設区分	施設名	規模 (面積・延長・内容)	単位	主管課	工事着工日	除染前(1cm)	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考
						工事完了日	除染後(1cm)	実施後測定日				
36	道路(通学路)	原町第二小学校夜ノ森公園橋本町線	430.00	m	土木課	9月12日	1.143	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.917	10月3日				
37	道路(通学路)	原町第二小学校栄町橋本町線	440.00	m	土木課	9月12日	1.000	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.697	10月3日				
38	道路(通学路)	原町第二小学校大町橋本町線	110.00	m	土木課	9月12日	1.623	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.624	10月3日				
39	道路(通学路)	原町第二小学校栄町午来線	300.00	m	土木課	9月12日	1.115	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.737	10月3日				
40	道路(通学路)	原町第二小学校国見町旭町線	600.00	m	土木課	9月12日	1.179	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.792	10月3日				
41	道路(通学路)	原町第二小学校橋本町4号線	100.00	m	土木課	9月12日	1.136	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.522	10月3日				
42	道路(通学路)	原町第二小学校南町橋本町線(2)	160.00	m	土木課	9月12日	0.881	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.785	10月3日				
43	道路(通学路)	原町第三小学校北町上町線	590.00	m	土木課	9月12日	1.395	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.758	10月3日				
44	道路(通学路)	原町第三小学校夜ノ森公園大木戸線	470.00	m	土木課	9月12日	1.844	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.196	10月3日				
45	道路(通学路)	原町第三小学校三小線	120.00	m	土木課	9月12日	1.381	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.333	10月3日				
46	道路(通学路)	原町第三小学校西町団地2号線	150.00	m	土木課	9月12日	1.675	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.273	10月3日				
47	道路(通学路)	原町第三小学校西町団地3号線	70.00	m	土木課	9月12日	1.724	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.269	10月3日				
48	道路(通学路)	大田小学校矢川原益田線	370.00	m	土木課	9月12日	1.085	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.877	10月3日				
49	道路(通学路)	大田小学校益田2号線	240.00	m	土木課	9月12日	0.975	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.878	10月3日				
50	道路(通学路)	大田小学校午来益田線	450.00	m	土木課	9月12日	1.242	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.837	10月3日				
51	道路(通学路)	大田小学校常盤大田停車場線	400.00	m	土木課	9月12日	1.212	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.391	10月3日				
52	道路(通学路)	大夔小学校雫大夔線	600.00	m	土木課	9月12日	0.402	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.280	10月3日				
53	道路(通学路)	大夔小学校大夔鶴崎線	80.00	m	土木課	9月12日	0.581	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.482	10月3日				
54	道路(通学路)	大夔小学校大夔磐城太田停車場線	400.00	m	土木課	9月12日	0.430	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.396	10月3日				
55	道路(通学路)	高平小学校上高平下高平線	90.00	m	土木課	9月12日	0.643	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.608	10月3日				
56	道路(通学路)	高平小学校金沢青葉町線	450.00	m	土木課	9月12日	0.861	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.530	10月3日				
57	道路(通学路)	高平小学校下高平桜井町線	280.00	m	土木課	9月12日	0.463	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.520	10月3日				
58	道路(通学路)	高平小学校下北高平鳥港線	300.00	m	土木課	9月12日	1.018	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.383	10月3日				
59	道路(通学路)	高平小学校原町海老相馬線	520.00	m	土木課	9月12日	1.554	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.382	10月3日				
60	道路(通学路)	石神第一小学校深野3号線	430.00	m	土木課	9月12日	1.686	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.153	10月17日				
61	道路(通学路)	石神第一小学校北長野1号線	150.00	m	土木課	9月12日	2.012	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.322	10月17日				
62	道路(通学路)	石神第一小学校北長野2号線	250.00	m	土木課	9月12日	1.446	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.595	10月17日				

公共施設除染進捗状況一覧

	施設区分	施設名	規模 (面積・延長・内容)	単位	主管課	工事着工日	除染前(1cm)	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考
						工事完了日	除染後(1cm)	実施後測定日				
63	道路(通学路)	石神第一小学校原町川俣線	450.00	m	土木課	9月12日	1.422	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.984	10月17日				
64	道路(通学路)	石神第一小学校相馬浪江線	250.00	m	土木課	9月12日	1.961	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	1.032	10月17日				
65	道路(通学路)	石神第二小学校大木戸尹釜高倉線	340.00	m	土木課	9月12日	1.970	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.633	10月17日				
66	道路(通学路)	石神第二小学校大木戸北西原線	500.00	m	土木課	9月12日	6.135	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.887	10月17日				
67	道路(通学路)	石神第二小学校大木戸5号線	150.00	m	土木課	9月12日	1.821	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.612	10月17日				
68	道路(通学路)	石神第二小学校相馬浪江線	450.00	m	土木課	9月12日	1.087	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.742	10月17日				
69	道路(通学路)	石神第二小学校二本松線	400.00	m	土木課	9月12日	1.367	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.694	10月17日				
70	道路(通学路)	原町第一中学校本町南町線	410.00	m	土木課	9月12日	1.687	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.968	10月17日				
71	道路(通学路)	原町第一中学校南町8号線	170.00	m	土木課	9月12日	1.012	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.954	10月17日				
72	道路(通学路)	原町第一中学校南町4号線	60.00	m	土木課	9月12日	0.528	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.477	10月17日				
73	道路(通学路)	原町第一中学校南町7号線	160.00	m	土木課	9月12日	0.939	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.092	10月17日				
74	道路(通学路)	原町第一中学校南町本陣前線	420.00	m	土木課	9月12日	0.738	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	1.004	10月17日				
75	道路(通学路)	原町第一中学校国見町5号線	260.00	m	土木課	9月12日	0.698	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.616	10月17日				
76	道路(通学路)	原町第一中学校浪江鹿島線	400.00	m	土木課	9月12日	1.152	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.591	10月17日				
77	道路(通学路)	原町第二中学校金沢青葉町線	580.00	m	土木課	9月12日	0.735	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.725	10月17日				
78	道路(通学路)	原町第二中学校駅東4号線	120.00	m	土木課	9月12日	0.774	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.533	10月17日				
79	道路(通学路)	原町第二中学校駅東24号線	70.00	m	土木課	9月12日	0.930	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.663	10月17日				
80	道路(通学路)	原町第二中学校駅東19号線	100.00	m	土木課	9月12日	0.838	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.703	10月17日				
81	道路(通学路)	原町第二中学校駅東25号線	120.00	m	土木課	9月12日	0.819	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.757	10月17日				
82	道路(通学路)	原町第二中学校二中線	130.00	m	土木課	9月12日	1.362	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.496	10月17日				
83	道路(通学路)	原町第二中学校高見町線	200.00	m	土木課	9月12日	0.567	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.692	10月17日				
84	道路(通学路)	原町第二中学校高見町7号線	230.00	m	土木課	9月12日	0.678	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.575	10月17日				
85	道路(通学路)	原町第二中学校桜井高線	160.00	m	土木課	9月12日	0.645	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.570	10月17日				
86	道路(通学路)	原町第二中学校原町川俣線	470.00	m	土木課	9月12日	1.500	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.529	10月17日				
87	道路(通学路)	原町第三中学校北原下大田線	400.00	m	土木課	9月12日	1.287	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
						9月30日	0.613	10月3日				
88	道路(通学路)	原町第三中学校柳原川内線	520.00	m	土木課	9月12日	0.904	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.595	10月3日				
89	道路(通学路)	石神中学校相馬浪江線	450.00	m	土木課	9月12日	1.981	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
						9月30日	0.714	10月17日				

公共施設除染進捗状況一覧

施設区分	施設名	規模 (面積・延長・内容)	単位	主管課	工事着工日	除染前(1cm)	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考
					工事完了日	除染後(1cm)	実施後測定日				
90	道路(通学路) 石神中学校原町高倉線	600.00	m	土木課	9月12日	2.027	9月8日	歩道	環境放射線モニタ Radi	高圧洗浄機	
					9月30日	0.592	10月3日				
91	道路(通学路) 石神中学校石神2号線	350.00	m	土木課	9月12日	1.640	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
					9月30日	1.291	10月17日				
92	道路(通学路) 石神中学校石神4号線	210.00	m	土木課	9月12日	1.110	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
					9月30日	1.312	10月17日				
93	道路(通学路) 石神中学校石神3号線	150.00	m	土木課	9月12日	2.073	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
					9月30日	1.273	10月17日				
94	道路(通学路) 石神中学校石神7号線	60.00	m	土木課	9月12日	1.510	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
					9月30日	1.094	10月17日				
95	道路(通学路) 石神中学校石神1号線	40.00	m	土木課	9月12日	1.598	9月8日	車道	環境放射線モニタ Radi	道路清掃車 散水車	
					9月30日	1.37	10月17日				

除染前 1.16
除染後 0.73

【福祉施設】

除染対象 6箇所
除染完了 6箇所

(単位: μ Sv/時間)

番号	施設区分	施設名	面積	主管課	工事着工日	除染前	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考
1	その他	原町保健センター	1,704.00	健康づくり課	2月20日	1.05	3月15日	公園中央	CsI	表土剥ぎ	
					3月31日	0.24	3月27日				
2	その他	鹿島保健センター	1,209	健康づくり課	10月14日	0.22	10月11日	玄関前外壁	CsI	洗浄	
					10月15日	0.18	10月18日				
3	高齢者福祉施設	高松ホーム	土地10,246㎡ 側溝579.5㎡	高松ホーム	10月3日	1.13	9月27日	南棟南芝生	ガイガーカウンター 管方式	表土剥ぎ	
					11月8日	0.15	11月10日				
4	高齢者福祉施設	原町老人福祉センター	2,696	長寿福祉課	10月15日	0.95	10月12日	風呂場外壁	CsI	洗浄	
					10月17日	0.61	10月19日				
5	高齢者福祉施設	ひまわりデイサービスセンター	2,243	鹿島区市民福祉課	10月11日	0.183	10月7日	玄関前	CsI	洗浄	
					10月12日	0.176	10月14日				
6	高齢者福祉施設	すみれデイサービスセンター	2,770	鹿島区市民福祉課	10月13日	0.283	10月7日	玄関前	CsI	洗浄	
					10月14日	0.349	10月14日				

除染前 0.64
除染後 0.28

【その他の施設】

除染対象 14箇所
うち 除染完了 14箇所

(単位: μ Sv/時間)

番号	施設区分	施設名	面積	主管課	工事着工日	除染前	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考
1	その他	サンライフ南相馬	5137.50	商工労政課	10月19日	0.38	10月18日	正面玄関	CsI	洗浄	
					10月21日	0.42	10月24日				
2	その他	商工会館	10125.00	鹿島区産業建設課	11月12日	0.57	7月22日	玄関前	NaI	洗浄	
					11月12日	0.18	11月12日				
3	観光施設	道の駅	3342.00	観光交流課	10月17日	0.832	10月13日	道路情報案内棟	CsI	洗浄	
					10月19日	0.676	10月20日				
4	観光施設	銘醸館	3110.00	観光交流課	10月24日	0.651	10月20日	二番蔵入口	CsI	洗浄	
					10月27日	0.629	10月28日				
5	図書館	南相馬市中央図書館	5397.59	中央図書館	8月5日	0.42	7月22日	中央広場側図書館	NaI	洗浄	
					8月7日	0.20	10月11日				
6	博物館	南相馬市博物館	2288.60	文化財課	8月5日	0.16	8月4日	常設展示室	CsI	洗浄	
					8月7日	0.12	8月8日				
7	その他	鹿島農村環境改善センター	998.00	文化スポーツ課	10月13日	0.69	10月11日	大会議室南	SCEKS01M	洗浄	鹿島生産学習センター併設
					10月13日	0.53	10月14日				
8	その他	まちなか広場	3119.00	商工労政課	10月27日	0.30	10月27日	市民市場入口	NaI	洗浄	
					10月27日	0.20	10月27日				
9	その他	ことぶき荘	1500.00	鹿島区産業建設課	1月10日	0.68	1月10日	広場中央	NaI	表土剥ぎ	
					2月10日	0.241	2月10日				

公共施設除染進捗状況一覧

	施設区分	施設名	規模 (面積・延長・内容)	単位	主管課	工事着工日	除染前(1cm)	実施前測定日	測定場所	測定器	除染方法	備考
						工事完了日	除染後(1cm)	実施後測定日				
10	その他	西部コミュニティーセンター	497.00	m ²	鹿島区産業建設課	10月21日	0.22	10月21日	玄関前	NaI	洗浄	
						10月21日	0.14	10月21日				
11	その他	角川原総合研修センター	453.00	m ²	鹿島区産業建設課	8月20日	0.32	8月20日	玄関前	NaI	洗浄	
						8月20日	0.14	8月20日				
12	その他	原町斎場	1232.00	m ²	生活環境課	10月8日	0.25	10月6日	正面玄関	NaI	洗浄	
						10月20日	0.23	10月24日				
13	病院	総合病院	院舎(屋上外壁)9,070 m ² 駐車場6,300m ²	m ²	総合病院事務課	1月6日	0.28	1月6日	正面玄関 前	GM管	高圧洗浄	
						2月3日	0.19	2月3日				
14	その他	南相馬市労働福祉会館	917.10	m ²	商工労政課	3月16日	0.36	3月16日	正面壁	CsI	洗浄	
						3月17日	0.36	3月17日				
						除染前	0.44					
						除染後	0.30					