鹿島区産業建設課

H31.2.14　第11回鹿島区地域協議会

建設型仮設住宅の解体･撤去工程について

平成31年　2月12日現在

区分	仮設名称	復旧	建設数	2/12現在入居戸数	H30年度 前期 4	5	6	7	8	9	後期（月末） 10	11	12	1	2	3	H31年度 前期（月末） 4	5	6	7	8	9	後期（月末） 10	11	12	1	2	3
														入居戸数状況														
H31年度取壊仮設	寺内塚合	農地	174	15											10	4	4	4	1									
	寺内塚合第二	農地	181	10											8	2	2	1	—									
	寺内権現沢	農地	148	17											13	5	3	1	1									
	小池長沼	農地	200	12											6	4	3	3	2									
	小池小草	農地	88	7											5	3	3	1	—									
	小池原畑第二	農地	130	1											1	1	—	—	—									
	牛河内第二	農地	78	3											3	—	—	—	—									
	牛河内第三	農地	34	0											—	—	—	—	—									
	牛河内第四	農地	91	5											4	—	—	—	—									
	小池第三	市有地	127	2											3	—	—	—	—									
	寺内第二	市有地 住宅用地	40	0											—	—	—	—	—	—	—	—						
特定	鹿島西町公園	市有地 公園	27	3											1	1	1	1	1	5	5	5	5	3	—	—	—	—
合　計			1,318	75											63	20	16	11	5	5	5	5	5	3	—	—	—	—

集約

仮設撤去･敷地整備予定

仮設撤去･敷地整備予定

入居期限　平成３１年３月３１日

仮設住宅あり