契約台帳

契約番号	2024000825	会計年度	令和 6年度		(1 / 1)

（入札額は税抜）

款		項		目		大事業		中事業		小事業		細事業		節		細節		細々節	

工事名　園芸作物集出荷団地整備事業建築主体工事

工事場所　南相馬市原町区上高平字柳町地内

請負者　庄司建設工業株式会社

予算課　農林水産部農政課	工事課　農林水産部農政課
監督員　農林水産部農政課施設整備係 職氏名　主査　岩崎　喬彰	現場代理人　鈴木　優也 主任技術者 監理技術者　齊藤　雅彦

落札日	06.10.25	選考日	06.09.25
仮契約日		閲覧	06.10.03 ～ 06.10.24 ホームページ閲覧
議決日			
契約日	06.10.29	入札	06.10.25 16:30 本庁舎３階第１会議室
着手日	06.12.24		
履行期限	08.03.11	契約保証金	193,600,000円
履行日数	443 日間		

契約方法　一般競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　1,969,000,000円

最低制限価格　（税込）　1,811,480,000円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)	
当初実施	06.10.29	08.03.11	1,936,000,000	
第１回	08.01.30	08.03.31	1,936,000,000	
第２回	08.03.05	08.11.19	1,972,146,000	
第３回	08.08.04	08.11.19	1,973,994,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円	備考
1	庄司建設工業株式会社	1,810,000,000	1,760,000,000	0	
2	関場建設株式会社	1,825,000,000	0	0	

IP20P02A

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

変 更 理 由
●主な変更理由 [クレーンの規格変更] ○集出荷貯蔵施設の柱や梁等の大型建材の施工において、複数台のラフテレーンクレーンによる作業を計画していた。しかし、建屋北側の敷地において、既設の側溝により、十分な作業スペースが確保できず、当初計画していたクレーンでは、建屋庇に干渉することが判明した。 そのため、北側からの作業を南側からの作業へと一部変更した。作業の変更に伴い、南側からの作業では当初のクレーン規格では一部が稼働範囲外となるため、南側クレーンを70t吊りから100t吊りへ、規格の見直しに伴う増変更を行うもの。 [仮設工の追加] ○基礎の施工に当たり、掘削した結果、底面の水はけが悪く、地下水や雨水がたまり、基礎の配筋作業や型枠作業に支障が生じた。そのため、水中ポンプを設け、水替え作業を追加するもの。 ○クレーンなどの大型車両の通行に伴い、北側県道保護のため、敷き鉄板を追加するもの。 ●契約額 (変更前)1,972,146,000円 (変更後)1,973,994,000円 (増減額)　　1,848,000円の増額

契約台帳

契約番号	2024000826	会計年度	令和 6年度		(1 / 1)

（入札額は税抜）

款		項		目		大事業		中事業		小事業		細事業		節		細節		細々節	

工事名　園芸作物集出荷団地整備事業電気設備工事

工事場所　南相馬市原町区上高平字柳町地内

請負者　株式会社でんきや

予算課　農林水産部農政課	工事課　農林水産部農政課
監督員　建設部水道課工務係 職氏名　主査　原田　絢也	現場代理人　前田　辰一郎 主任技術者 監理技術者　前田　辰一郎

落札日	06.10.25	選考日	06.09.25
仮契約日		閲覧	06.10.03 ～ 06.10.24 ホームページ閲覧
議決日			
契約日	06.10.29	入札	06.10.25 16:30 本庁舎３階第１会議室
着手日	06.12.24		
履行期限	08.03.11	契約保証金	53,394,000円
履行日数	443 日間		

契約方法　一般競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　578,820,000円

最低制限価格　（税込）　532,514,400円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	06.10.29	08.03.11	533,940,000	
第１回	08.01.30	08.03.31	533,940,000	
第２回	08.03.05	08.11.19	541,640,000	
第３回	08.08.10	08.11.19	542,696,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円	備考
1	株式会社青田電気商会	476,597,000	0	0	最低制限価格未
2	旭電気工事株式会社	477,100,000	0	0	最低制限価格未
3	恒栄総合設備株式会社	478,000,000	0	0	最低制限価格未
4	株式会社でんきや	485,400,000	0	0	
5	有限会社浪江電設　南相馬営業所	495,000,000	0	0	

IP20P02A

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2024000826
件名:園芸作物集出荷団地整備事業電気設備工事

変 更 理 由
●接地工事の数量変更 漏電が生じた際、危険な電気を地面へ逃がし、感電や火災を防ぐための接地工事について、現地盤で測定したところ、現状の土質では所定の接地抵抗値まで下がらないことが判明した。接地抵抗値が高い場合、漏れた電気がスムーズに地面に流れず、その機械に触れた人に電気が流れてしまい、感電事故につながる危険性がある。 そのため、当初の接地抵抗値を確実に確保するため、施工箇所数を増加するもの。 ・接地工事 集出荷貯蔵施設:当初 1箇所 → 変更 5箇所 農産物加工施設:当初 1箇所 → 変更 5箇所 ●高圧進相コンデンサおよびリアクトルの仕様変更について 機械設備工事や運営機械設置工事などの関係工事の進捗に伴い、設置する機械が確定したため実測を行った結果、電気の効率の低下や、それに伴う発熱による故障リスクが判明した。 そのため、電力会社との協議の結果、電気を効率的かつ安全に使用するため、電気を効率よく使用させる設備(高圧進相コンデンサおよび直列リアクトル)の容量を、75kvarから100kvarへ、仕様の見直しに伴う増変更を行うもの。 ・高圧進相コンデンサ 集出荷貯蔵施設:当初 75kvar → 変更 100kvar 農産物加工施設:当初 75kvar → 変更 100kvar ・高圧進相コンデンサ用直列リアクトル 集出荷貯蔵施設:当初 75kvar → 変更 100kvar 農産物加工施設:当初 75kvar → 変更 100kvar ●契約額 (変更前) 541,640,000円 (変更後) 542,696,000円 (増減額) 1,056,000円増額

契約台帳

契約番号	2024000827	会計年度	令和 6年度		(1 / 1)

（入札額は税抜）

款		項		目		大事業		中事業		小事業		細事業		節		細節		細々節	

工事名　園芸作物集出荷団地整備事業機械設備工事

工事場所　南相馬市原町区上高平字柳町地内

請負者　恒栄総合設備株式会社

予算課　農林水産部農政課	工事課　農林水産部農政課
監督員　建設部水道課工務係 職氏名　主査　原田　絢也	現場代理人　門馬　裕矢 主任技術者 監理技術者　島　耕二

落札日　06.10.25	選考日　06.09.25
仮契約日	閲覧　06.10.03　～　06.10.24 ホームページ閲覧
議決日	
契約日　06.10.29	入札　06.10.25　16:30 本庁舎３階第１会議室
着手日　06.12.24	
履行期限　08.03.11	契約保証金　75,460,000円
履行日数　443 日間	

契約方法　一般競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　759,990,000円

最低制限価格　（税込）　699,190,800円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	06.10.29	08.03.11	754,600,000	
第１回	08.01.30	08.03.31	754,600,000	
第２回	08.03.05	08.11.19	766,216,000	
第３回	08.08.10	08.11.19	771,749,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額　円	第２回入札額　円	第３回入札額　円	備考
1	糸井熱機株式会社	721,000,000	695,000,000	0	
2	恒栄総合設備株式会社	700,000,000	686,000,000	0	

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2024000827
件名:園芸作物集出荷団地整備事業機械設備工事

変 更 理 由
●ガスバルクタンクの設置 本施設で使用するLPガスの供給方法は、当初、ガスボンベによる計画としていた。しかし、ガスボンベによる供給では、定期的なボンベの交換作業時に施設の停止が必要となるため、施設の安定的な運用に支障が生じることが判明した。このため、LPガスの安定供給が可能なガスバルクタンクに変更するもの。 ・ガスバルクタンク設置　一式　追加 ●送風機の減 施設の結露防止対策として必要な送風機について、当初、設計基準に基づき計画していた。しかし、施工進捗に伴う施設の実際の構造形状、および機械設備の配置状況から、送風機を減らしても、結露防止対策として必要な機能が十分に見込めることが判明した。このことから、送風機の数量を減とするもの。 ・ｴｱｰｽｲﾝｸﾞﾌｧﾝ 卸売市場　　:当初　24台 → 変更　19台 農産物加工施設:当初　22台 → 変更　16台 ●契約額 (変更前)　766,216,000円 (変更後)　771,749,000円 (増減額)　　5,533,000円増額

契約台帳

契約番号	2024000936	会計年度	令和 6年度		（ 1／ 1 ）

（入札額は税抜）

款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節

工事名　園芸作物集出荷団地整備事業運営機械設置（集出荷貯蔵施設）工事

工事場所　南相馬市原町区上高平字柳町地内

請負者　ヤンマーグリーンシステム株式会社

予算課　農林水産部農政課	工事課　農林水産部農政課
監督員　農林水産部農政課施設整備係 職氏名　主査　岩崎　喬彰	現場代理人　川口　哲平 主任技術者 監理技術者　土屋　正輝

落札日	07.02.05	選考日	07.01.09
仮契約日	07.02.07	閲覧	07.01.14　～　07.02.04 ホームページ閲覧
議決日			
契約日	07.02.07	入札	07.02.05　16:00 本庁舎３階第１会議室
着手日	07.03.31		
履行期限	08.03.11	契約保証金	88,880,000円
履行日数	346 日間		

契約方法　一般競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　897,600,000円

最低制限価格　（税込）　825,792,000円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	07.02.07	08.03.11	888,800,000	
第１回	08.03.09	08.11.19	888,800,000	
第２回	08.08.03	08.11.19	890,912,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額　円	第２回入札額　円	第３回入札額　円	備考
1	ヤンマーグリーンシステム株式会社	808,000,000	0	0	

IP20P02A

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

変 更 理 由
●変更理由 運営機械設置工事の進捗に伴い、改めて照度確認を行ったところ、選果・梱包作業を行う手元の作業台で、機械本体等の影により一部照度不足が生じることが判明した。選果場が吹き抜け構造となっており、天井照明では設置場所が高いため対応ができないことから、照度不足を解消するため、選果設備に照明取付用の架台を設置し、手元を均一に照らす照明器具を追加するもの。 ●契約額 (変更前)888,800,000円 (変更後)890,912,000円 (増減額)　2,112,000円増額

契約台帳

契約番号	2024000937	会計年度	令和 6年度		（ 1／ 1 ）

（入札額は税抜）

款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節

工事名　園芸作物集出荷団地整備事業運営機械設置（卸売市場）工事

工事場所　南相馬市原町区上高平字柳町地内

請負者　ヤンマーグリーンシステム株式会社

予算課　農林水産部農政課	工事課　農林水産部農政課
監督員　農林水産部農政課施設整備係 職氏名　主査　岩崎　喬彰	現場代理人　越智　高志 主任技術者 監理技術者　土屋　正輝

落札日	07.02.05	選考日	07.01.09
仮契約日	07.02.07	閲覧	07.01.14　～　07.02.04 ホームページ閲覧
議決日			
契約日	07.02.07	入札	07.02.05　16:00 本庁舎３階第１会議室
着手日	07.03.31		
履行期限	08.03.11	契約保証金	47,410,000円
履行日数	346 日間		

契約方法　一般競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　479,050,000円

最低制限価格　（税込）　440,726,000円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	07.02.07	08.03.11	474,100,000	
第１回	08.03.09	08.11.19	474,100,000	
第２回	08.08.03	08.11.19	478,313,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額　円	第２回入札額　円	第３回入札額　円	備考
1	ヤンマーグリーンシステム株式会社	431,000,000	0	0	

IP20P02A

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

変 更 理 由
●変更理由 本工事は、生産者が搬入した商品を競り、買参人が入札落札・搬出するコンベヤ設備工事です。 詳細な運用仕様の精査を進める中、買参人が複数商品をまとめて落札する際、現行計画では1点ごとにコンベヤを停止して搬出する必要があり、競り全体が頻繁に中断することが判明しました。 競りを止めず連続して業務を行うには、コンベヤ末端に商品を一時保留する場所の接続が必要で、これについては「包装作業用の手動ローラー」を兼用することで対応可能となりました。 しかし、限られた設置スペースと安全な作業動線を確保するため配置を再検証した結果、直線接続は困難であり、省スペース化を図る「L字型駆動ベルトコンベヤ」の設置が不可避となりました。 このことから、L字型駆動ベルトコンベヤを新たに追加変更するもの。 ●契約額 (変更前)474,100,000円 (変更後)478,313,000円 (増減額)　4,213,000円増額

契約台帳

契約番号	2025000647	会計年度	令和 7年度	一般会計

（入札額は税抜）

款	03	項	05	目	03	大事業	F5	中事業	20	小事業	00	細事業	00	節	14	細節	01	細々節	010

工事名　南相馬市地域子育て支援拠点施設機械設備工事

工事場所　南相馬市原町区高見町二丁目地内

請負者　伊藤冷機工業株式会社

予算課　こども未来部こども家庭課	工事課　こども未来部こども家庭課
監督員　建設部下水道課管理係 職氏名　主査　渡部　秀教	現場代理人　鈴木　大輔 主任技術者 監理技術者　髙橋　貴幸

落札日	07.08.07	選考日	07.07.16
仮契約日		閲覧	07.07.23 ～ 07.08.06 ホームページ閲覧
議決日			
契約日	07.09.30	入札	07.08.07 09:00 本庁舎２階正庁
着手日	07.10.03		
履行期限	08.03.31	契約保証金	14,245,000円
履行日数	180 日間		

契約方法　一般競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　142,890,000円

最低制限価格　（税込）　131,458,800円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)	
当初実施	07.09.30	08.03.31	142,450,000	
第１回	08.03.05	08.10.31	150,546,000	
第２回	08.03.31	08.10.31	150,546,000	
第３回	08.08.19	09.03.31	147,268,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円	備考
1	伊藤冷機工業株式会社	129,950,000	0	0	¥129,500,000見

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2025000647
件名:南相馬市地域子育て支援拠点施設機械設備工事

変 更 理 由

●主な変更理由
1. 工事内容について
　当初計画においては、設計上の地盤高に基づく場合、既存公共桝の深さでは規定の排水勾配が確保できないため、同桝を入れ替えて施工する予定としていた。しかし、その後の詳細な現地測量により、実際の建物周辺地盤高を基に排水勾配を再確認した結果、既存公共桝をそのまま使用しても規定の排水勾配を確保できることが判明したため、既存公共桝を再利用することとし、当初計上していた公共桝の入替え工事を減工するものである。

2. 工期について
　本工事は、南相馬市地域子育て支援拠点施設の建築に付随する機械設備工事である。同施設における関連工事の遅延に伴い、機器の据付および試運転調整を当初予定通りに実施することが困難となったため、工期を下記のとおり変更したい。

●工期
(変更前)令和7年10月3日から令和8年10月31日まで
(変更後)令和7年10月3日から令和9年3月31日まで

●契約額
(変更前)150,546,000円
(変更後)147,268,000円
(増減額)3,278,000円減額

契約台帳

契約番号	2025000650	会計年度	令和 7年度	一般会計

（入札額は税抜）

款	03	項	05	目	03	大事業	F5	中事業	20	小事業	00	細事業	00	節	14	細節	01	細々節	010

工事名　南相馬市地域子育て支援拠点施設電気設備工事

工事場所　南相馬市原町区高見町二丁目地内

請負者　株式会社青田電気商会

予算課　こども未来部こども家庭課	工事課　こども未来部こども家庭課
監督員　建設部下水道課管理係 職氏名　主査　渡部　秀教	現場代理人　折笠　正行 主任技術者　折笠　正行 監理技術者

落札日	07.08.07	選考日	07.07.16
仮契約日		閲覧	07.07.23 ～ 07.08.06 ホームページ閲覧
議決日			
契約日	07.09.30	入札	07.08.07 09:00 本庁舎２階正庁
着手日	07.10.03		
履行期限	08.03.31	契約保証金	12,540,000円
履行日数	180 日間		

契約方法　一般競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　128,040,000円

最低制限価格　（税込）　117,796,800円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	07.09.30	08.03.31	125,400,000	
第１回	08.03.05	08.10.31	137,555,000	
第２回	08.03.31	08.10.31	137,555,000	
第３回	08.08.21	09.03.31	142,934,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額　円	第２回入札額　円	第３回入札額　円	備考
1	株式会社青田電気商会	114,000,000	0	0	
2	旭電気工事株式会社	106,970,000	0	0	
3	株式会社でんきや	105,850,000	0	0	
4	有限会社浪江電設　南相馬営業所	116,390,000	0	0	

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2025000650
件名:南相馬市地域子育て支援拠点施設電気設備工事

変 更 理 由

●主な変更理由
1. 工事内容について
　照明設備で当初設計においては、勾配天井に対して照明器具を水平に取り付ける仕様としていたが、構造上その設置が困難であった。また、勾配天井対応の照明を採用した場合、断熱の欠損が生じるおそれがあるため、CLT梁下にライン照明を設置する計画に変更した。これに伴い、空間に必要な照度および色温度を確保するため、一部の照明器具の型番および仕様を変更するもの。

2. 工期について
　本工事は、南相馬市地域子育て支援拠点施設の建築に付随する電気設備工事である。同施設における関連工事の遅延に伴い、電気設備の機器据付および試験調整を予定どおり実施することが困難となったため、建築工事に合わせて工期を延長し、延長に伴い共通費を変更し契約金額を増額するもの。

●工期
(変更前)令和7年10月3日から令和8年10月31日
(変更後)令和7年10月3日から令和9年3月31日

●契約額
(変更前)137,555,000 円
(変更後)142,934,000 円
(増減額)5,379,000円増額

契約台帳

契約番号	2025000653	会計年度	令和 7年度	一般会計

（入札額は税抜）

款	03	項	05	目	03	大事業	F5	中事業	20	小事業	00	細事業	00	節	14	細節	01	細々節	010

工事名　南相馬市地域子育て支援拠点施設建築主体工事

工事場所　南相馬市原町区高見町二丁目地内

請負者　石川建設工業株式会社

予算課　こども未来部こども家庭課	工事課　こども未来部こども家庭課
監督員　建設部建築住宅課建築営繕係 職氏名　主査　栃久保　和恭	現場代理人　鈴木　慎哉 主任技術者 監理技術者　鈴木　慎哉

落札日	07.08.07	選考日	07.07.16
仮契約日		閲覧	07.07.23 ～ 07.08.06 ホームページ閲覧
議決日			
契約日	07.08.12	入札	07.08.07 09:00 本庁舎２階正庁
着手日	07.10.03		
履行期限	08.03.31	契約保証金	51,150,000円
履行日数	180 日間		

契約方法　一般競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　512,820,000円

最低制限価格　（税込）　471,794,400円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)	
当初実施	07.08.12	08.03.31	511,500,000	
第１回	08.03.05	08.10.31	526,361,000	
第２回	08.03.31	08.10.31	526,361,000	
第３回	08.08.19	09.03.31	526,537,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円	備考
1	石川建設工業株式会社	465,000,000	0	0	

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2025000653
件名:南相馬市地域子育て支援拠点施設建築主体工事

変 更 理 由

●主な変更理由
本業務は、南相馬市地域子育て支援拠点施設を新築するための建築主体工事である。

木工事において、現場施工及び製作内容を精査した結果、躯体構造用集成材及び接合金物の数量変更が必要となった。

また、建具工事及び屋根工事については、施設の維持管理の容易性等を考慮し、より合理的な仕様とするため、一部施工内容及び使用材料を変更する必要が生じた。これに伴い、使用材料等の増減による工事費の増額変更を行うとともに、その他の工事についても現場精査の結果に基づき、必要な変更を行うものである。

さらに、CLT材の製作において不測の日数を要し、当初の予定どおり工事を進捗させることが困難となったため、工事期間を延長するものである。

なお、これに伴い、付随する電気設備工事及び機械設備工事についても、建築主体工事と合わせて工事期間を延長するものである。

●工期
(変更前)令和7年10月3日から令和8年10月31日まで
(変更後)令和7年10月3日から令和9年3月31日まで

●契約額
(当初(変更前)) 526,361,000円
(変更後)526,537,000円
(増減額)176,000円増額

契約台帳

契約番号	2025000679	会計年度	令和 7年度	一般会計

（入札額は税抜）

款	10	項	05	目	05	大事業	G8	中事業	25	小事業	00	細事業	00	節	14	細節	01	細々節	010

工事名　泉官衙遺跡史跡公園園内施設整備工事

工事場所　南相馬市原町区泉字寺家前地内

請負者　庄司建設工業株式会社

予算課　教育委員会教育委員会事務局文化財課	工事課　教育委員会教育委員会事務局文化財課
監督員　建設部都市計画課街路公園係 職氏名　主査　只野　尚孝	現場代理人　前田　洋幸 主任技術者 監理技術者　前田　洋幸

落札日　07.09.01	選考日
仮契約日	閲覧　07.08.08　～　07.09.01 ホームページ閲覧
議決日	
契約日　07.09.03	入札　07.09.01　09:00 本庁舎３階第１会議室
着手日　07.09.04	
履行期限　08.03.13	契約保証金　7,953,000円
履行日数　191 日間	

契約方法　一般競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　79,640,000円

最低制限価格　（税込）　71,900,400円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	07.09.03	08.03.13	79,530,000	
第１回	08.03.02	08.03.31	79,530,000	
第２回	08.03.25	08.06.30	81,840,000	
第３回	08.03.31	08.06.30	81,840,000	
第４回	08.06.10	08.06.30	82,225,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額　円	第２回入札額　円	第３回入札額　円	備考
1	庄司建設工業株式会社	74,000,000	0	0	¥72,300,000見

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2025000679
件名:泉官衙遺跡史跡公園園内施設整備工事

変 更 理 由
●主な変更理由 礫舗装を施工した結果、降雨時に雨水が滞留箇所が発生するため、雑工(暗渠工:φ50を128m分)を増工して排水対策を行いたい。 上記に伴い契約額を増額したい。 ●契約額 (当初(変更前)) 81,840,000円 (変更後) 82,225,000円 (増減額) 385,000円増額

契約台帳

契約番号	2025000706	会計年度	令和 7年度	一般会計

（入札額は税抜）

款	08	項	02	目	02	大事業	L2	中事業	80	小事業	00	細事業	00	節	14	細節	01	細々節	010

工事名　側溝新設事業排水路整備（金沢下北高平線）工事

工事場所　南相馬市原町区下北高平字北山　地内外

請負者　松岡建設株式会社

予算課　建設部土木課	工事課　建設部土木課
監督員　建設部土木課維持係 職氏名　主査　橋本　利雄	現場代理人　外山　孝昭 主任技術者　外山　孝昭 監理技術者

落札日　07.10.01	選考日　07.09.02
仮契約日	閲覧　07.09.12　～　07.10.01 ホームページ閲覧
議決日	
契約日　07.10.03	入札　07.10.01　09:30 本庁舎２階正庁
着手日　07.10.06	
履行期限　08.03.17	契約保証金　1,793,000円
履行日数　163 日間	

契約方法　指名競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　18,040,000円

最低制限価格　（税込）　16,217,300円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	07.10.03	08.03.17	17,930,000	
第１回	08.03.11	08.06.30	17,930,000	
第２回	08.03.31	08.06.30	17,930,000	
第３回	08.06.24	08.06.30	22,572,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額　円	第２回入札額　円	第３回入札額　円	備考
1	株式会社あぶくま緑化土木	16,582,000	0	0	
2	太田建設株式会社	0	0	0	
3	株式会社大橋建設	16,700,000	0	0	
4	片岡建設株式会社	0	0	0	
5	加藤道路株式会社	0	0	0	
6	株式会社木元装建	0	0	0	
7	株式会社熊川工業	0	0	0	
8	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
9	酒井工業株式会社	16,900,000	0	0	
10	佐藤建設株式会社	0	0	0	
11	株式会社鈴木組	0	0	0	
12	株式会社相双緑化土木	0	0	0	
13	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
14	株式会社玉川建設	0	0	0	
15	有限会社林組	0	0	0	
16	福相建設株式会社	0	0	0	
17	松岡建設株式会社	16,500,000	16,300,000	0	
18	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0	
19	株式会社村上建設	0	0	0	

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2025000706
件名： 側溝新設事業排水路整備(金沢下北高平線)工事

変 更 理 由
●主な変更理由 　地元に工事説明を行ったところ、一部土側溝が昨今の大雨により壊されることがあり改善要望が寄せられたこと、路面排水の一部が当該土側溝に流れ落ちることから、新たにコンクリート側溝を増工する。(U型側溝工　L=32.0m増) 　切回し予定の水道本管において試掘を行った結果、埋設深が設計値より深く仮給水配管設置等の別途工事が必要となったため増工する。(N=1.0式) 　工事の増加に伴い、交通誘導員警備員の人数を増加する。(N=20人増) 　上記に伴い契約額を増額したい。 ●契約額 (変更前)　17,930,000円 (変更後)　22,572,000円 (増減額)　　4,642,000円増額

契約台帳

契約番号	2025000724	会計年度	令和 7年度		(1 / 1)

（入札額は税抜）

款		項		目		大事業		中事業		小事業		細事業		節		細節		細々節	

工事名　下水道関連事業配水管布設替（小川町地区）工事

工事場所　南相馬市原町区小川町　地内外

請負者　有限会社ＮＳＫ

予算課　建設部水道課	工事課　建設部水道課
監督員　建設部水道課工務係 職氏名　技師　桑折　拓斗	現場代理人　岡村　智洋 主任技術者　岡村　智洋 監理技術者

落札日　07.10.01	選考日　07.09.02
仮契約日	閲覧　07.09.12　～　07.10.01 ホームページ閲覧
議決日	
契約日　07.10.03	入札　07.10.01　11:15 本庁舎２階正庁
着手日　07.10.06	
履行期限　08.01.30	契約保証金　1,881,000円
履行日数　117 日間	

契約方法　指名競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　18,876,000円

最低制限価格　（税込）　16,908,100円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	07.10.03	08.01.30	18,810,000	
第１回	08.01.20	08.03.31	18,810,000	
第２回	08.02.17	08.03.31	19,828,600	
第３回	08.03.31	08.07.31	19,828,600	
第４回	08.07.28	08.07.31	23,028,500	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額　円	第２回入札額　円	第３回入札額　円	備考
1	株式会社安藤ポンプ工業所	0	0	0	
2	糸井熱機株式会社	17,700,000	0	0	
3	伊藤冷機工業株式会社	17,320,000	0	0	
4	有限会社ＮＳＫ	17,100,000	0	0	
5	恒栄総合設備株式会社	17,600,000	0	0	
6	株式会社公水設備	17,970,000	0	0	
7	三友住設株式会社	17,500,000	0	0	
8	株式会社セントラル住設	17,400,000	0	0	
9	有限会社但野設備工業所	0	0	0	
10	有限会社タナベ水道土木	18,200,000	0	0	
11	大福工業株式会社	17,500,000	0	0	
12	有限会社ひばり住設	17,300,000	0	0	

IP20P02A

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

変 更 理 由
●主な変更理由 【工期の変更】 本工事は、下水道管布設工事の支障となる水道管を移設するものである。 水道管布設替する道路の施工性について、道路の幅員が狭く、当初計画より作業車の出入りに時間を要したこと。また、前回変更において、仮設給水工等、施工内容が増加したことに伴う工期延長を実施したため、交通誘導員を変更増して対応したい。 ●契約額 (変更前)19,828,600円 (変更後)23,028,500円 (増減額) 3,199,900円 増

契約台帳

契約番号	2025000729	会計年度	令和 7年度	一般会計

（入札額は税抜）

款	08	項	02	目	04	大事業	F2	中事業	20	小事業	00	細事業	00	節	14	細節	01	細々節	010

工事名　道路メンテナンス事業（橋梁維持）橋梁修繕（藤木橋）工事

工事場所　南相馬市小高区飯崎字千穂　地内外

請負者　豊川建設株式会社

予算課　建設部土木課	工事課　建設部土木課
監督員　建設部土木課維持係 職氏名　主査　橋本　利雄	現場代理人　宍戸　長実 主任技術者　宍戸　長実 監理技術者

落札日	07.10.01	選考日	07.09.02
仮契約日		閲覧	07.09.08 ～ 07.10.01 ホームページ閲覧
議決日			
契約日	07.10.03	入札	07.10.01 13:30 本庁舎２階正庁
着手日	07.10.06		
履行期限	08.03.31	契約保証金	8,030,000円
履行日数	177 日間		

契約方法　一般競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　81,917,000円

最低制限価格　（税込）　72,966,300円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)	
当初実施	07.10.03	08.03.31	80,300,000	
第１回	08.03.13	08.07.31	80,300,000	
第２回	08.03.31	08.07.31	80,300,000	
第３回	08.07.16	08.07.31	84,370,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円	備考
1	豊川建設株式会社	73,000,000	0	0	

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2025000729
件名： 道路メンテナンス事業(橋梁維持)橋梁修繕(藤木橋)工事

変 更 理 由
●主な変更理由 コンクリートひび割れ補修工について現場精査を行った結果、新たにひび割れ箇所が確認されたため増工したい。(L=19.6m増) 塗膜廃材の処分費及び運搬費が確定したため増工したい。(N=1,0式増) 施工実績に基づき交通誘導員警備員の人数を変更したい。(N=60.0人増) 上記に伴い契約額を増額したい。 ●契約額 (変更前) 80,300,000円 (変更後) 84,370,000円 (増減額) 4,070,000円増額

契約台帳

契約番号	2025000791	会計年度	令和 7年度	一般会計

（入札額は税抜）

款	08	項	02	目	03	大事業	L2	中事業	25	小事業	00	細事業	00	節	14	細節	01	細々節	010

工事名　社会資本整備総合交付金事業歩道改良（二見町東町線）工事

工事場所　南相馬市原町区大町三丁目地内

請負者　石川建設工業株式会社

予算課　建設部土木課	工事課　建設部土木課
監督員　建設部土木課事業係 職氏名　副主査　小林　諒	現場代理人　花井　静雄 主任技術者　花井　静雄 監理技術者

落札日　07.10.31	選考日　07.10.07
仮契約日	閲覧　07.10.16　～　07.10.31 ホームページ閲覧
議決日	
契約日　07.11.05	入札　07.10.31　09:30 本庁舎２階正庁
着手日　07.11.06	
履行期限　08.03.13	契約保証金　737,000円
履行日数　128 日間	

契約方法　指名競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　7,766,000円

最低制限価格　（税込）　6,909,100円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	07.11.05	08.03.13	7,370,000	
第１回	08.03.04	08.03.31	7,370,000	
第２回	08.03.23	08.06.30	7,370,000	
第３回	08.03.31	08.06.30	7,370,000	
第４回	08.06.23	08.08.31	9,284,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額　円	第２回入札額　円	第３回入札額　円	備考
1	石川建設工業株式会社	6,700,000	0	0	
2	石川林業建設株式会社	0	0	0	
3	株式会社大橋建設	6,820,000	0	0	
4	後藤建設工業株式会社	0	0	0	
5	酒井工業株式会社	6,900,000	0	0	
6	佐藤建設株式会社	0	0	0	
7	庄司建設工業株式会社	6,750,000	0	0	
8	株式会社鈴木組	0	0	0	
9	関場建設株式会社	6,750,000	0	0	
10	株式会社相双緑化土木	0	0	0	
11	高橋建設株式会社	0	0	0	
12	滝建設工業株式会社	6,900,000	0	0	
13	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
14	東北建設株式会社	6,800,000	0	0	
15	豊川建設株式会社	0	0	0	
16	株式会社中里工務店	0	0	0	
17	松岡建設株式会社	0	0	0	
18	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0	
19	株式会社村上建設	0	0	0	
20	横山建設工業株式会社	0	0	0	

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2025000791
件名:社会資本整備総合交付金事業歩道改良(二見町東町線)工事

変 更 理 由
●主な変更理由 当初設計では、マウンドアップ歩道の撤去と新設側溝の施工を並行して進める計画としていた。しかし、現場協議の結果、途中で歩道構造が切り替わることは視認性の低下と歩行者の安全確保に支障を来す可能性があると判断したため、歩道撤去工を見送り、側溝設置を優先して完了させる設計へ変更したい。また、側溝の排水機能を十分に確保するため、側溝設置工を適切な位置まで増工することとしたい。 加えて、施工に伴いアスファルト舗装を撤去した結果、予想を上回る舗装厚であることが判明したことに加え、事前調査では確認できなかった埋設物が発見された。この影響により、舗装版撤去に係る増工および埋設物対応による施工方法の調整が必要となり、工期内での完成が困難となったため、工期の延長を行いたい。 上記に伴い工期を延長、契約額を増額したい。 ●工期 (変更前)令和7年11月6日から令和8年6月30日 (変更後)令和7年11月6日から令和8年8月31日 ●契約額 (当初(変更前)) 7,370,000円 (変更後)9,284,000円 (増減額)1,914,000円増額

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2025000791
件名:社会資本整備総合交付金事業歩道改良(二見町東町線)工事

変 更 理 由
●主な変更理由 工事施工にあたって、排水工の一部区間において地下埋設物(ガス管等)の設置が確認できたことから、L型排水工の施工範囲では地下埋設物に干渉するため、影響を及ぼさない透水性舗装に設計を変更し増工することとしたい。また、交差点での安全対策として交通誘導員数の増について、協議のとおり実績での人数へ増としたい。 上記に伴い契約額を増額したい。 ●契約額 (変更前)9,284,000円 (変更後)10,582.000円 (増減額)1,298,000円増額

契約台帳

契約番号	2025000858	会計年度	令和 7年度	一般会計

（入札額は税抜）

款	11	項	01	目	02	大事業	L2	中事業	50	小事業	00	細事業	00	節	14	細節	01	細々節	020

工事名　特定鉱害復旧（樅木沢地区）工事

工事場所　南相馬市鹿島区浮田字樅木沢　地内

請負者　後藤建設工業株式会社

予算課　農林水産部農林整備課	工事課　農林水産部農林整備課
監督員　農林水産部農林整備課農地保全係 職氏名　係長　荒　直也	現場代理人　吉田　正雄 主任技術者　小林　幸一 監理技術者

落札日　07.12.17	選考日　07.12.02
仮契約日	閲覧　07.12.03　～　07.12.17 ホームページ閲覧
議決日	
契約日　07.12.19	入札　07.12.17　09:00 本庁舎２階正庁
着手日　07.12.22	
履行期限　08.03.17	契約保証金　528,000円
履行日数　86 日間	

契約方法　指名競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　5,291,000円

最低制限価格　（税込）　4,700,300円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	07.12.19	08.03.17	5,280,000	
第１回	08.03.16	08.06.30	5,280,000	
第２回	08.03.31	08.06.30	5,280,000	
第３回	08.05.19	08.06.30	3,278,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額　円	第２回入札額　円	第３回入札額　円	備考
1	石川建設工業株式会社	0	0	0	
2	石川林業建設株式会社	0	0	0	
3	株式会社大橋建設	0	0	0	
4	後藤建設工業株式会社	4,800,000	0	0	
5	酒井工業株式会社	0	0	0	
6	佐藤建設株式会社	0	0	0	
7	庄司建設工業株式会社	0	0	0	
8	株式会社鈴木組	0	0	0	
9	関場建設株式会社	0	0	0	
10	株式会社相双緑化土木	0	0	0	
11	高橋建設株式会社	0	0	0	
12	滝建設工業株式会社	0	0	0	
13	竹林建設工業株式会社	0	0	0	
14	東北建設株式会社	0	0	0	
15	豊川建設株式会社	0	0	0	
16	株式会社中里工務店	0	0	0	
17	松岡建設株式会社	0	0	0	
18	ミドリ環境建設株式会社	0	0	0	
19	株式会社村上建設	0	0	0	
20	横山建設工業株式会社	0	0	0	

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

変 更 理 由
●主な変更理由 現地調査の結果、施工範囲内の隣接家屋に対して影響を及ぼす可能性があることが判明した。これに伴い、安全対策としてコンクリート床版を増工し、充填工および仮設工を減工する内容へ変更したい。 ●契約額 (当初(変更前)) 5,280,000円 (変更後)3,278,000円 (増減額)2,002,000円減額

契約台帳

契約番号	2025000871	会計年度	令和 7年度	一般会計

（入札額は税抜）

款	08	項	06	目	04	大事業	F6	中事業	20	小事業	00	細事業	00	節	14	細節	01	細々節	010

工事名　公共施設等案内標示設置工事

工事場所　南相馬市小高区関場一丁目地内外

請負者　有限会社西内工務店

予算課　建設部土木課	工事課　建設部土木課
監督員　建設部土木課維持係 職氏名　主査　管野　和典	現場代理人 主任技術者 監理技術者

落札日	08.01.29	選考日	08.01.08
仮契約日		閲覧	08.01.15 ～ 08.01.29 ホームページ閲覧
議決日			
契約日	08.02.02	入札	08.01.29 09:30 東庁舎第１会議室
着手日	08.02.03		
履行期限	08.03.13	契約保証金	770,000円
履行日数	39 日間		

契約方法　指名競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　8,151,000円

最低制限価格　（税込）　7,255,600円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)	
当初実施	08.02.02	08.03.13	7,700,000	
第１回	08.03.10	08.08.31	7,700,000	
第２回	08.03.31	08.08.31	7,700,000	
第３回	08.08.18	08.10.16	8,921,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円	備考
1	株式会社あぶくま緑化土木	0	0	0	
2	太田建設株式会社	0	0	0	
3	片岡建設株式会社	7,120,000	0	0	
4	加藤道路株式会社	0	0	0	
5	株式会社菊地物産	0	0	0	
6	株式会社木元装建	0	0	0	
7	株式会社熊川工業	7,150,000	0	0	
8	グレーダ施工株式会社	0	0	0	
9	株式会社紺野工務所	0	0	0	
10	有限会社相良重機	0	0	0	
11	有限会社佐藤建業	0	0	0	
12	有限会社ジェイテック	0	0	0	
13	有限会社唯野組	0	0	0	
14	株式会社玉川建設	0	0	0	
15	有限会社西内工務店	7,000,000	0	0	
16	有限会社林組	0	0	0	
17	福相建設株式会社	0	0	0	
18	有限会社山田建業	0	0	0	

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

変 更 理 由
●主な変更理由 案内標示の設置工法を基礎ブロック式としていたが、歩道利用者の通行に支障とならず、かつ、水道管埋設ラインを避けるため、設置スペースが最小となり、狭小場での施工性も向上する杭打ち式に工法変更したい(基礎ブロック式3基減、杭打ち式3基増)。また、中東情勢による影響で資材調達に相応の時間を要し、工程がおよそ45日遅れることから工期変更したい。 上記に伴い工期を延長、契約額を増額したい。 ●工期 (変更前) 令和8年2月3日～令和8年8月31日 (変更後) 令和8年2月3日～令和8年10月16日 ●契約額 (当初(変更前)) 7,700,000円 (変更後) 8,921,000円 (増減額) 1,221,000円増額

契約台帳

契約番号	2026000284	会計年度	令和 8年度		(1 / 1)

（入札額は税抜）

款	項	目	大事業	中事業	小事業	細事業	節	細節	細々節

工事名　ほ場整備関連事業配水管布設替（深野字中川原地区）工事

工事場所　南相馬市原町区深野字中川原地内外

請負者　恒栄総合設備株式会社

予算課　建設部水道課	工事課　建設部水道課
監督員　建設部水道課工務係 職氏名　副主査　片平　憲伸	現場代理人 主任技術者 監理技術者

落札日	08.04.28	選考日	08.04.08
仮契約日		閲覧	08.04.14 ～ 08.04.28 設計書配布
議決日			
契約日	08.05.01	入札	08.04.28 09:30 本庁舎２階正庁
着手日	08.05.07		
履行期限	08.10.16	契約保証金	3,355,000円
履行日数	163 日間		

契約方法　指名競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　33,880,000円

最低制限価格　（税込）　30,506,300円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額 円(税込)	
当初実施	08.05.01	08.10.16	33,550,000	
第１回	08.09.30	08.11.30	33,550,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額 円	第２回入札額 円	第３回入札額 円	備考
1	株式会社安藤ポンプ工業所	33,700,000	31,800,000	0	
2	糸井熱機株式会社	33,100,000	31,800,000	31,300,000	
3	伊藤冷機工業株式会社	32,700,000	0	0	
4	有限会社ＮＳＫ	32,300,000	31,800,000	31,300,000	
5	恒栄総合設備株式会社	32,000,000	31,400,000	31,000,000	¥30,500,000見
6	株式会社公水設備	32,600,000	31,800,000	31,300,000	
7	三友住設株式会社	32,800,000	31,500,000	31,100,000	
8	株式会社セントラル住設	32,800,000	31,800,000	31,300,000	
9	有限会社但野設備工業所	32,320,000	31,600,000	31,300,000	
10	有限会社タナベ水道土木	33,100,000	31,800,000	31,300,000	
11	大福工業株式会社	34,000,000	31,900,000	31,300,000	
12	有限会社ひばり住設	32,270,000	31,700,000	31,200,000	

IP20P02A

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2026000284
件名:ほ場整備関連事業配水管布設替(深野字中川原地区)工事

変 更 理 由
●主な変更理由 水道管移設箇所3箇所のうち1箇所について現地掘削の結果、コンクリート構造物が発見された。現地打合せの結果、同地区で行う関係機関の工事で撤去し、その後、本工事を行うこととなった。関係機関での現地施工が10月以降となり、本工事の工期内の完了ができなくなることから、工期の変更を行いたい。 ●工期 (当初)令和8年5月7日から令和8年10月16日 (変更)令和8年5月7日から令和8年11月30日

契約台帳

契約番号	2026000312	会計年度	令和 8年度	一般会計

（入札額は税抜）

款	10	項	05	目	02	大事業	26	中事業	20	小事業	00	細事業	00	節	12	細節	02	細々節	010

委託名　小高生涯学習センター屋上防水等改修設計業務委託

履行場所　南相馬市小高区本町二丁目地内

請負者　有限会社寿設計

予算課　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課	工事課　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課
監督員　建設部都市計画課建築営繕係 職氏名　主査　池田　愛美	現場代理人 主任技術者 監理技術者

落札日	08.04.28	選考日	08.04.08
仮契約日		閲覧	08.04.14 ～ 08.04.28 設計書配布
議決日			
契約日	08.05.01	入札	08.04.28 11:00 本庁舎２階正庁
着手日	08.05.07		
履行期限	08.09.30	契約保証金	726,000円
履行日数	147 日間		

契約方法　指名競争入札

業務区分　業務委託

予定価格　（税込）　7,767,100円

最低制限価格　（税込）　6,021,400円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	08.05.01	08.09.30	7,260,000	
第１回	08.06.17	08.09.30	7,436,000	
第２回	08.09.17	08.10.30	8,492,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額　円	第２回入札額　円	第３回入札額　円	備考
1	株式会社明石設計事務所	7,000,000	0	0	
2	株式会社梓設計　東北事務所	0	0	0	
3	株式会社伊藤喜三郎建築研究所　仙台支店	0	0	0	
4	株式会社内田建築設計事務所	6,780,000	0	0	
5	株式会社エスデー設計研究所	6,980,000	0	0	
6	株式会社ＮＪＳ　相双出張所	0	0	0	
7	株式会社小島建築設計事務所	7,000,000	0	0	
8	キタイ設計株式会社　南相馬事務所	0	0	0	
9	株式会社楠山設計	8,000,000	0	0	
10	株式会社久米設計　東北支社	0	0	0	
11	有限会社寿設計	6,600,000	0	0	
12	株式会社佐藤総合計画　東北オフィス	6,980,000	0	0	
13	株式会社白井設計	6,900,000	0	0	
14	新日本設計株式会社　東北支社相双営業所	0	0	0	
15	株式会社関・空間設計	7,500,000	0	0	
16	株式会社田畑建築設計事務所	7,000,000	0	0	
17	株式会社千代田コンサルタント　南相馬営業所	0	0	0	
18	株式会社永山建築設計事務所	6,800,000	0	0	
19	株式会社ニュージェック　福島事務所	21,900,000	0	0	
20	株式会社ボーダレス総合計画事務所	7,100,000	0	0	
21	株式会社杜設計	6,900,000	0	0	
22	八千代エンジニヤリング株式会社　福島事務所	0	0	0	
23	株式会社山口建築設計事務所	6,700,000	0	0	
24	株式会社山下設計　東北支社　福島事務所	0	0	0	
25	株式会社ＵＲリンケージ　福島事務所	0	0	0	

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:
件名:

変 更 理 由
●主な変更理由 現地調査を行った結果、外壁塗材及び外部目地シーリング材に石綿含有の疑いがあることから、分析調査を追加するもの。 ●契約額 (当初(変更前))　7,260,000円 (変更後)　7,436,000円 (増減額)　176,000円 増額

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:2026000312
件名:小高生涯学習センター屋上防水等改修設計業務委託

変 更 理 由
●主な変更理由 本業務は、小高生涯学習センターの屋上防水等の改修に係る設計を行うものであるが、詳細設計を進める過程において、2階和室部分の排煙計算を行った結果、現行の建築基準関係規定(排煙設備に関する基準)を満たさいないことが判明した。これを建築基準法等に適合させるため、内装の不燃化(内装改修設計)を本業務の設計範囲に追加するもの。これに伴い、追加検討等の業務量が増加するため、所要の履行期間を確保する必要があることから、工期を延長するものである。 ●工期 (変更前)令和8年5月7日から令和8年9月30日 (変更後)令和8年5月7日から令和8年10月30日 ●契約額 (当初(変更前)) 7,260,000円 (変更後)8,492,000円 (増減額)1,232,000円増額 (前回変更請負増減額)176,000円増額 (今回変更請負増減額)1,056,000円増額

契約台帳

契約番号	2026000348	会計年度	令和 8年度	一般会計

（入札額は税抜）

款	10	項	05	目	07	大事業	22	中事業	20	小事業	00	細事業	00	節	14	細節	01	細々節	020

工事名　南相馬市民文化会館ホワイエ外部シーリング改修工事

工事場所　南相馬市原町区本町二丁目地内

請負者　竹林建設工業株式会社

予算課　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課	工事課　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課
監督員　建設部都市計画課建築営繕係 職氏名　主査　池田　愛美	現場代理人 主任技術者 監理技術者

落札日　08.05.28	選考日	
仮契約日	閲覧	08.05.14　～　08.05.28 ホームページ閲覧
議決日		
契約日　08.06.01	入札	08.05.28　09:30 本庁舎２階正庁
着手日　08.06.02		
履行期限　08.08.31	契約保証金	
履行日数　91 日間		

契約方法　指名競争入札

業務区分　工事

予定価格　（税込）　4,928,000円

最低制限価格　（税込）　4,471,500円

契約情報

区分	契約日(当初)	履行(変更)期限	契約金額　円(税込)	
当初実施	08.06.01	08.08.31	4,730,000	
第１回	08.07.17	08.08.31	4,972,000	

検査状況

検査回次	検査請求日	検査日	検査員（工事担当者）職氏名	評点

No.	入札者	第１回入札額　円	第２回入札額　円	第３回入札額　円	備考
1	株式会社熊川工業	0	0	0	
2	小林建設工業有限会社	0	0	0	
3	株式会社紺野工務所	0	0	0	
4	有限会社佐山建築	0	0	0	
5	有限会社サン・ホーム	0	0	0	
6	竹林建設工業株式会社	4,880,000	4,580,000	4,300,000	くじ引きによる
7	有限会社玉川建築工業所	0	0	0	
8	豊川建設株式会社	0	0	0	
9	有限会社西内工務店	37,000,000	4,500,000	4,300,000	
10	山企工業株式会社	4,700,000	4,600,000	0	

工 事 内 容 変 更 理 由 書(公表用)

契約番号:
件名:

変 更 理 由
●主な変更理由 本工事着手後、足場設置に伴う近接詳細調査を実施したところ、地上からの目視では確認困難であったサッシ廻り(横)の既存シーリングが2列構造であることが判明したため、シーリング工を増工するもの。 ●契約額 (当初(変更前)) 4,730,000円 (変更後)4,972,000円 (増減額)242,000円増額